



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES			
Municipio:	(062) CHOCAMAN	Ejercicio:	2016
Fondo:	FISMDF	Localidad:	CHOCAMAN
No. de obra:	2016300620003	Fecha de elaboración:	07-jul-16
Descripción de la obra:	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL		Hoja 1 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
PRE	PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE.	M2	173.35	0.00	0.00	173.35	\$4.49	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$778.34	\$0.00	\$0.00	\$778.34
0	DRENAJE SANITARIO													
2	EXCAVACION DE CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A, ZONA C, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	234.82	0.00	0.00	234.82	\$34.49	\$0.00	\$0.00	\$34.49	\$8,098.94	\$0.00	\$0.00	\$8,098.94
3	EXCAVACION MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL B Y C TIPO II DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCION DE MATERIAL A PIE EN CEPAS, AFINAMIENTO DE TALUDES Y FONDO DE CEPAS.	M3	86.95	0.00	0.00	86.95	\$90.13	\$0.00	\$0.00	\$90.13	\$7,836.80	\$0.00	\$0.00	\$7,836.80
4	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA.	M3	260.34	0.00	0.00	260.34	\$74.07	\$0.00	\$0.00	\$74.07	\$19,283.38	\$0.00	\$0.00	\$19,283.38
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO S-25 DE 10" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	223.63	0.00	0.00	223.63	\$274.54	\$0.00	\$0.00	\$274.54	\$61,395.38	\$0.00	\$0.00	\$61,395.38
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	108.00	0.00	0.00	108.00	\$140.71	\$0.00	\$0.00	\$140.71	\$15,196.68	\$0.00	\$0.00	\$15,196.68
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE 10" A 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA.	18.00	0.00	0.00	18.00	\$325.46	\$0.00	\$0.00	\$325.46	\$5,858.28	\$0.00	\$0.00	\$5,858.28
											SUBTOTAL HOJA 1 \$118,447.80			

C. CESAR CASTRO VASQUEZ
CONTRATISTA

ING. JOSE ARSENI FLORES GRAJEDA
SUPERVISOR EXTERNO

ARQ. RAFAEL SERRANO CARAMON
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. RAFAEL SERRANO CARAMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

CP. CAROLINA IRACELIN RAMIREZ BRUNHAGES
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

OC L. ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: (062) CHOCAMAN Ejercicio: 2016
 Fondo: FISMDF Localidad: CHOCAMAN
 No. de obra: 2016300620003 Fecha de elaboración: 07-jul-16

Descripción de la obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL Hoja 2 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
8	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M A TIZON APLANADO PULIDO; INCLUYE: ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE, HIDR. 1.50 M	PZA.	3.00	0.00	0.00	3.00	\$6,716.63	\$0.00	\$0.00	\$6,716.63	\$20,149.89	\$0.00	\$0.00	\$20,149.89
9	REGISTRO 0.40 X 0.60 X1.00 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F _c =150 K/G CM2; INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA.	20.00	0.00	0.00	20.00	\$1,088.57	\$0.00	\$0.00	\$1,088.57	\$21,771.40	\$0.00	\$0.00	\$21,771.40
0	LIMPIEZA FINAL													
10	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBREPANTES DE LA OBRA.	PZA.	173.35	0.00	0.00	173.35	\$5.25	\$0.00	\$0.00	\$5.25	\$910.09	\$0.00	\$0.00	\$910.09
0	°													
0	°													
0	°													
0	°													
0	°													

SUBTOTAL HOJA 2 \$42,831.38

CESAR CASTRO VASQUEZ
CONTRATISTA

ING. JOSE ARTEMIO FLORES GRAJEDA
SUPERVISOR EXTERNO

ARQ. RAFAEL SERRANO CARAMON
SUPERVISOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. RAFAELINO AGUIRRE VILMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CP. CAROLINA RACEMER RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
QCL ALEJANDRO ROSAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

