



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Contratista : C. SANTIAGO SANCHEZ JUAN R. F. C. : SAJS651127QH9

Domicilio : AGUASCALIENTES No. 412- A, COLONIA PROGRESO MACUILTEPTL, CP. 91130 Ciudad : XALAPA Estado : VERACRUZ

No. reg. Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN: 27234 Telefono : 2288566220 Especialidad : OBRA CIVIL

CLAVE 062 MUNICIPIO CHOCAMAN, VER.

OBRA :		
No. OBRA	DESCRIPCION	UBICACION
2017300620003	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE PROLONGACION DE AV.MIGUEL HIDALGO EN LA COL. LA GARITA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL

Contrato:	FISMDF/2017300620003	Monto:	\$ 455,900.00	Procedimiento de la adjudicación del contrato:***
Periodo del contrato:				
Inicio :	03-jul-17	Termino :	29-jul-17	Licitación Publica :
Prorroga** Del :		Al :		Invitación restringida :
Anticipo :	30 % Del mismo	Monto :	\$ 136,770.00	Quando menos a 3 : (X)
				Adjudicación directa:

ESTIMACION No. UNO

PERIODO DE EJECUCION: DEL 03-jul-17 AL 17-jul-17
DIA-MES-AÑO DIA-MES-AÑO

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (del importe de esta Estimación)

DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% (Incluido el I.V.A)	\$ 115,728.38	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA Includo I. V. A	\$385,761.27
5 AL MILLAR VIG;INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.):	\$ 1,662.76	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$ 117,391.14
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.):	\$ -	SALDO A PAGAR	
OTROS :	\$ -	CON I. V. A.	\$ 268,370.13

FECHA: 17-jul-17

BUENO POR: \$268,370.13

LA CANTIDAD DE :

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 13/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.

UNO

AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

RECIBI CONTRATISTA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

C. SANTIAGO SANCHEZ JUAN
CONTRATISTA

L. O. C. LUCIO ALEJANDRO FOLIAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHOCAMAN, VER

C. P. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
2014-2017

ING. RAMUNDO NOLASCO VILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. LEGISLATURA DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.


ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DE LA EMPRESA:		C. SANTIAGO SANCHEZ JUAN		FECHA DEL REPORTE:	03-Jul-17	AL:	17-Jul-17
DIRECCIÓN:		AGUASCALIENTES No. 412-A, COLONIA PROGRESO MACUILTEPL, CP. 91130		DATOS DE LA OBRA:			
TELEFONO-FAX:		2288566220		No DE OBRA: 2017300920003			
NUMERO DE CONTRATO:		FISMDF/2017300920003		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE PROLONGACION DE AV.MIGUEL HIDALGO EN LA COL. LA GARITA EN LA CABECERA MUNICIPAL			
IMPORTE DEL ANTICIPO:		\$136,770.00		LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL			
		IMPORTE DEL CONTRATO: \$456,800.00					
		% DEL ANTICIPO: 30.00%					


ESTIMACION	%	No	PERIODO		\$ IMPORTE DE ESTIMACION CON I. V. A.	\$ AMORTIZACION ANTICIPO CON I. V. A.	\$ RETENCION 2 AL MILLAR	\$ RETENCION \$ AL MILLAR	\$ OTROS	\$ TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ LIQUIDO A PAGAR CON I. V. A.
			DEL	AL							
AVANCE FINANCIERO	84.62%	1	03-Jul-17	14-Jul-17	\$ 385,761.27	\$ 115,728.38	\$ -	\$ 1,692.76	\$ -	\$ 117,391.14	\$ 268,370.13
AVANCE FISICO	85.00%										
AVANCE FINANCIERO											
AVANCE FISICO											
AVANCE FINANCIERO											
AVANCE FISICO											
AVANCE FINANCIERO											
AVANCE FISICO											
AVANCE FINANCIERO											
AVANCE FISICO											
AVANCE FINANCIERO											
AVANCE FISICO											
TOTALES											
TOTAL											\$ 385,761.27
SALDO POR EJERCER:											70,138.73
SALDO POR AMORTIZAR:											21,041.62

REVISO:
C. SANTIAGO SANCHEZ JUAN
CONTRATISTA.

ARQ. HECTOR DIAZ REYES
SUPERVISOR.



ING. RAMON DOMINGO LASCO VILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
CHOCAMAN, VER.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE EXISTENTE EN AV. DEL HONORADO DON LA GASTILLA CARRERA MUNICIPAL
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
No. DE OBRA: 2017300620003
INDICACION: UNO


L.G.	CONCEPTO	CONCRETO				ACERQUE INTERIOR				ACERQUE ALAS BORDAS				ESTRUCTURAS			
		USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
AP-PRE	LÍNEA GENERAL PRELIMINAR																
P-01	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M2	322.00	8.18	\$ 2,633.96	M2	0.00	8.18	\$ -	M2	322.00	8.18	\$ 2,633.96	M2	322.00	6.18	\$ 2,633.96
D-D01	EXCAVACION A MANO DE CEPAS DE MATERIAL TIPO II, ZONA "B" HASTA 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPAS, ACARREO HASTA 4.00 MT. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M3	297.73	121.97	\$ 36,314.13	M3	0.00	121.97	\$ -	M3	297.73	121.97	\$ 36,314.13	M3	297.73	121.97	\$ 36,314.13


AGUA - TUB	CONCEPTO	CONCRETO				ACERQUE INTERIOR				ACERQUE ALAS BORDAS				ESTRUCTURAS			
		USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	USDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ALB-01	TUBERIA DE AGUA POTABLE PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO EN CEPAS, PARA TUBERIA, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), INCLUYE: COMPACTADO CON BAILARINA, ACARREO A BOTES Y CARRETILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA.	M3	143.94	426.53	\$ 61,394.73	M3	0.00	426.53	\$ -	M3	143.94	426.53	\$ 61,394.73	M3	143.94	426.53	\$ 61,394.73
TUB2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" RD 26, PARA LINEA DE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	282.50	125.25	\$ 35,383.13	ML	0.00	125.25	\$ -	ML	282.50	125.25	\$ 35,383.13	ML	282.50	125.25	\$ 35,383.13
D-D04	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F-C=150 KG/CM2	PZA	3.00	3,759.80	\$ 11,279.40	PZA	0.00	3,759.80	\$ -	PZA	3.00	3,759.80	\$ 11,279.40	PZA	3.00	3,759.80	\$ 11,279.40
ALB-04	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 95% PROCTOR INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO A MANO	M3	147.25	101.94	\$ 15,010.67	M3	0.00	101.94	\$ -	M3	147.25	101.94	\$ 15,010.67	M3	147.25	101.94	\$ 15,010.67
TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: HIDROTOMA DE 4", TUBERIA KITEC, ABRAZADERA, ADAPTADOR KITEC MACHO DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO.	TOMA	30.00	467.62	\$ 14,028.60	TOMA	0.00	467.62	\$ -	TOMA	30.00	467.62	\$ 14,028.60	TOMA	30.00	467.62	\$ 14,028.60
2281 05	ROSCA Y CORTE DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO UNA ROSCA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	55.91	\$ 223.64	PZA	0.00	55.91	\$ -	PZA	4.00	55.91	\$ 223.64	PZA	4.00	55.91	\$ 223.64
REUB01	REUBICACION DE VALVULA PARA DESFOGUE Y MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE Y COLOCACION SEGUN PLANO DE PROTECCION.	PZA	1.00	695.10	\$ 695.10	PZA	0.00	695.10	\$ -	PZA	1.00	695.10	\$ 695.10	PZA	1.00	695.10	\$ 695.10
8056 D5	SUMINISTRO DE COPLE LISO DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO	PZA	6.00	250.01	\$ 1,500.06	PZA	0.00	250.01	\$ -	PZA	6.00	250.01	\$ 1,500.06	PZA	6.00	250.01	\$ 1,500.06
8056 16	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALLEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TUBERIA, CEPILADA, ANILINADA, DE 1.10...	ML	44.00	576.08	\$ 25,317.52	ML	0.00	576.08	\$ -	ML	44.00	576.08	\$ 25,317.52	ML	44.00	576.08	\$ 25,317.52
8012 01	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 MM X 94 MM (3/4" X 3 1/2") CON TUERGA	PZA	48.00	29.10	\$ 1,396.80	PZA	0.00	29.10	\$ -	PZA	48.00	29.10	\$ 1,396.80	PZA	48.00	29.10	\$ 1,396.80



CANTIDAD	UNIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN:		DEL		AL		17 de julio de 2017	
		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO A LA FECHA	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
17.88	M3	121.97	\$ 2,180.82	17.88	\$ 2,180.82	17.88	\$ 2,180.82	17.88	\$ 2,180.82
149.00	ml	238.65	\$ 35,260.85	149.00	\$ 35,260.85	149.00	\$ 35,260.85	149.00	\$ 35,260.85
149.00	ml	47.61	\$ 7,093.89	149.00	\$ 7,093.89	149.00	\$ 7,093.89	149.00	\$ 7,093.89
31.29	m3	435.45	\$ 13,625.23	31.29	\$ 13,625.23	31.29	\$ 13,625.23	31.29	\$ 13,625.23
156.45	m2	235.30	\$ 36,812.69	156.45	\$ 36,812.69	156.45	\$ 36,812.69	156.45	\$ 36,812.69
15.50	m2	485.18	\$ 7,675.29	15.50	\$ 7,675.29	15.50	\$ 7,675.29	15.50	\$ 7,675.29
31.00	ml	16.37	\$ 507.47	31.00	\$ 507.47	31.00	\$ 507.47	31.00	\$ 507.47
277.14	M3	55.61	\$ 15,411.76	277.14	\$ 15,411.76	277.14	\$ 15,411.76	277.14	\$ 15,411.76
500.80	M2	12.68	\$ 6,350.14	500.80	\$ 6,350.14	500.80	\$ 6,350.14	500.80	\$ 6,350.14

RESUMEN DE ESTIMACION	
SUB-TOTAL	\$ 332,652.82
I.V.A.	\$ 53,208.45
TOTAL	\$ 385,761.27
(-) ANTICIPO	\$ 116,728.38
(-) 15% AL MILLAR	\$ 1,662.76
NETO A PAGAR	\$ 268,370.13

ELABORADO POR: 
 C. SANTIAGO SÁNCHEZ JUAN
 CONTRATISTA.

REVISADO POR: 
 ARQ. HECTOR DÍAZ REYES
 SUPERVISOR.

