



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Contratista : CORPIMA S.A. DE C.V. R. F. C. : COR0808111F1
 Domicilio : AV. MIGUEL LERDO No.17 LOCAL A COL. CENTRO, C.P. 91140 Ciudad : COSCOMATEPEC Estado : VERACRUZ
 No. reg. Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN: 3599 Telefono : 7370939 Especialidad : CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.

CLAVE 062	MUNICIPIO CHOCAMAN, VER.
--------------	-----------------------------

OBRA :	
No. USKA	DESCRIPCION
2017300620018	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas De Calle Allende Entre Av. Nicolas Bravo y Av. Amado Nervo En La Cabecera Municipal
	UBICACION
	CHOCAMÁN

Contrato:	FISMDF/2017300620018	Monto:	\$ 542,192.00	Procedimiento de la adjudicación del contrato:***
Periodo del contrato:				
Inicio :	27/03/2017	Termino :	13/05/2017	Licitación Publica :
Prorroga** Del :		Al :		Invitación restringida :
Anticipo :	0 % Del mismo	Monto :	\$ -	Quando menos a 3 : (X) ✓ Adjudicación directa: ()

ESTIMACION No. 1 (UNO NORMAL)

PERIODO DE EJECUCION: DEL 27/03/2017 AL 15/04/2017
DIA-MES-AÑO DIA-MES-AÑO

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (del importe de esta Estimación)

DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR


AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% (incluido el I.V.A.)	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA incluido I. V. A.	\$ 324,779.51
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.):	\$ 1,399.01	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$ 1,399.91
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.):		SALDO A PAGAR	\$ 323,379.60
OTROS :		CON I. V. A.	\$ 323,379.60


FECHA: 15/04/2017


BUENO POR: \$323,379.60


LA CANTIDAD DE: \$323,379.60

(TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO NORMAL) AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
 RECIBI CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.


 L.C. GERARDO FUENTES HEREDIA
 CONTRATISTA.


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 L. Q. C. LUCIO GUERRERO ROJAS RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL.


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. CAROLINA GARCIA RAMIREZ
 HERNANDEZ


 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CHOCAMAN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UBICACIÓN: CHOCAMAN
Nº DE OBRA: 2017SC0220016
ETIQUETA: 1 (UNO NORMAL)

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	MONTOS	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO AL FECHA		ESTRUCTURACION	P. U.	MONTOS	AVANCE	
					CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.					
689.90	M2	0.00	7.03	4,709.40	0.00	7.03	7.03	689.90	M2	4,709.40	7.03	4,709.40	100.00%
30.10	M3	0.00	109.57	3,298.06	0.00	109.57	109.57	28.10	M3	2,859.78	109.57	2,859.78	86.71%


CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	MONTOS	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO AL FECHA		ESTRUCTURACION	P. U.	MONTOS	AVANCE	
					CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.					
689.90	M2	0.00	239.04	154,103.60	0.00	239.04	239.04	378.90	M2	87,162.16	239.04	87,162.16	56.65%
959.33	M2	0.00	223.60	213,154.03	0.00	223.60	223.60	683.62	M2	157,095.65	223.60	157,095.65	71.26%
35.00	ML	0.00	191.59	6,719.65	0.00	191.59	191.59	0.00	ML	0.00	191.59	0.00%	
97.01	M2	0.00	297.74	28,833.76	0.00	297.74	297.74	72.48	M2	21,574.24	297.74	21,574.24	74.69%
170.20	ML	0.00	11.56	2,335.55	0.00	11.56	11.56	0.00	ML	0.00	11.56	0.00%	
170.20	ML	0.00	20.96	3,567.39	0.00	20.96	20.96	0.00	ML	0.00	20.96	0.00%	

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	MONTOS	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO AL FECHA		ESTRUCTURACION	P. U.	MONTOS	AVANCE	
					CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.					
78.73	M3	0.00	94.88	7,489.99	0.00	94.88	94.88	69.38	M3	6,550.63	94.88	6,550.63	68.10%
689.90	M2	0.00	35.00	20,148.50	0.00	35.00	35.00	0.00	M2	0.00	35.00	0.00%	
11.00	PZA	0.00	697.07	7,667.77	0.00	697.07	697.07	0.00	PZA	0.00	697.07	0.00%	

ELABORÓ: L.C. GERARDO FUENTES HEREDIA
CONTRALISTA

REVISÓ: R. J. RAYSON ETERRIA
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ: R. J. RAYSON ETERRIA
SUPERVISOR DE OBRAS



OPRAS PÚBLICAS
CHOCAMAN, VER.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: **REHABILITACIÓN DE CANTONERAS Y BARRIO DE CERRAJES EN LA CARRETERA FEDERAL**
 UBICACIÓN: **CHOCAMAN**
 N.º DE OBRA: **2017310020016**
 ETAPAS: **1 (UNO NORMAL)**

CANTONERA	CONCEPTO	CONTROL	ESTADO	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	UNIDAD	ACTUALIZACIÓN		ACTUALIZACIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN	AVANCE	
											CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.			
VI	LIMPIEZA																
VI.1	LIMPIEZA OBRA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUIDE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		M2	629.90	7.54	4,757.51	M2	7.54	4,757.51	M2	0.00	0.00	7.54	0.00%			
SUBTOTAL 2: \$																	

SUB-TOTAL	\$	47,892.34
I.V.A.	\$	44,797.17
TOTAL	\$	92,689.51
(-) ANTICIPO		
1-15% AL MILLAR	\$	1,395.91
NETO A PAGAR	\$	91,293.60

SUB-TOTAL 1	\$	279,982.34
I.V.A	\$	44,797.17
TOTAL	\$	324,779.51



[Signature]
 PRO. HECTOR JUVENTO D'AZI REYES
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 SUPERVISIÓN INTERNA

[Signature]
 L.C. SÉBASTIÁN FUENTES AREDEA
 CONTRATISTA