



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

DATOS GENERALES			
Municipio:	(062) CHOCAMAN	Ejercicio:	2017
Fondo:	FISMDF	Localidad:	CHOCAMAN
No. de obra:	2017300620030	Fecha de elaboración:	04-may-17
Descripción de la obra:	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA 1 DE LA LOC. DE CRUZ BLANCA	Hoja:	1 DE 5

CANTIDAD	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito
PRE	PRELIMINARES													
TRAZO	TRAZO PARA UBICACIÓN Y ALINEACIÓN DE POSTES, ESTRUCTURAS, LÍNEA ELÉCTRICA Y RETENIDAS CON APARATOS TOPOGRÁFICOS	ML	253.00	0.00	0.00	253.00	\$7.27	\$0.00	\$0.00	\$7.27	\$1,839.31	\$0.00	\$0.00	\$1,839.31
EXCAVACIONES	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO "II" PARA CAJÓN DE POSTES Y RETENIDAS, CON UN DIÁMETRO APROXIMADO DE 0.70 M HASTA 2.94 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCIÓN, TIRO A PIE DE CAJÓN, COMPACTACIÓN DE TALLOS Y FONDO.	PZA.	13.00	0.00	0.00	13.00	\$271.87	\$0.00	\$0.00	\$271.87	\$3,534.31	\$0.00	\$0.00	\$3,534.31
RELLENOS	RELLENO DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS COMPACTANDO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y PIEDRA BRAZA.	PZA.	13.00	0.00	0.00	13.00	\$282.21	\$0.00	\$0.00	\$282.21	\$3,668.73	\$0.00	\$0.00	\$3,668.73
0	MEDIA TENSIÓN	0	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PC7-600	SUMINISTRO, HINCADO Y FLOMEADO DE POSTE OCTAGONAL DE CONCRETO PC-600 M/KG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOSBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,665.92	\$0.00	\$0.00	\$3,665.92	\$3,665.92	\$0.00	\$0.00	\$3,665.92
PC12-750	SUMINISTRO E HINCADO Y FLOMEADO DE POSTE OCTAGONAL DE CONCRETO 12C-750 M/KG INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOSBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	7.00	0.00	0.00	7.00	\$5,268.44	\$0.00	\$0.00	\$5,268.44	\$36,879.08	\$0.00	\$0.00	\$36,879.08
PC13-600	SUMINISTRO E HINCADO Y FLOMEADO DE POSTE OCTAGONAL DE CONCRETO 13-600 M/KG INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOSBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,503.42	\$0.00	\$0.00	\$7,503.42	\$7,503.42	\$0.00	\$0.00	\$7,503.42
EST. TS30	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TS30, EN POSTE PC-12-750 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOSBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.60	\$2,946.60	\$0.00	\$0.00	\$2,946.60
											<b>\$60,037.37</b>			

C. RAFAEL MENDOZA GONZALEZ  
CONTABILISTA

ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ  
SUPERVISOR EJECUTIVO

ARQ. PECTOR JUVENIO OJAZ REYES  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAFAEL MENDOZA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CP. CAROLINA TRACERA RAMIREZ HERRANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

CP. ALEJANDRO FOMENTO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.  
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.  
2014-2017

RESIDENCIA MUNICIPAL  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

**DATOS GENERALES**




Municipio: (062) CHOCAMAN Ejercicio: 2017  
 Fondo: FIS MDF Localidad: CHOCAMAN  
 No. de obra: 2017300620030 Fecha de elaboración: 04-may-17  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA 1 DE LA LOC. DE CRUZ BLANCA Hoja 2 DE 5

C/C	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
EST. VR20	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA VR20, EN POSTE PC-12-750, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,526.14	\$0.00	\$0.00	\$5,526.14	\$5,526.14	\$0.00	\$0.00	\$5,526.14
EST. VA20	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA VA20, EN POSTE PC-12-750, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	2.00	0.00	0.00	2.00	\$6,559.21	\$0.00	\$0.00	\$6,559.21	\$13,118.42	\$0.00	\$0.00	\$13,118.42
EST. VS20	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA VS20, EN POSTE PC-12-750, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,141.56	\$0.00	\$0.00	\$3,141.56	\$3,141.56	\$0.00	\$0.00	\$3,141.56
EST. RD20	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA RD20, EN POSTE PC-12-750, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,245.95	\$0.00	\$0.00	\$3,245.95	\$3,245.95	\$0.00	\$0.00	\$3,245.95
EST. RP20/RP20	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA RP20/RP20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,589.94	\$0.00	\$0.00	\$2,589.94	\$2,589.94	\$0.00	\$0.00	\$2,589.94
EST. CCF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 - 27 KV INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	4.00	0.00	0.00	4.00	\$3,119.01	\$0.00	\$0.00	\$3,119.01	\$12,476.04	\$0.00	\$0.00	\$12,476.04
T15 KVA	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA TIPO COSTA, RT=13,200-7,620/ 220-127 VOLTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$32,839.91	\$0.00	\$0.00	\$32,839.91	\$32,839.91	\$0.00	\$0.00	\$32,839.91
CON D.3/0 ACS	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR 3/0 AWG HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, CONEXIONES, AMARRES CON EL AISLAMIENTO EN LA MEDIA TENSION, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	ML	326.00	0.00	0.00	326.00	\$35.31	\$0.00	\$0.00	\$35.31	\$11,511.06	\$0.00	\$0.00	\$11,511.06
CON D.1/0 ACS	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, CONEXIONES, AMARRES CON EL AISLAMIENTO EN LA MEDIA TENSION, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	ML	63.00	0.00	0.00	63.00	\$25.78	\$0.00	\$0.00	\$25.78	\$1,624.14	\$0.00	\$0.00	\$1,624.14
											<b>SUBTOTAL HOJA 2: \$86,079.16</b>			

C. RAFAEL MORALES FUENTES  
CONTABILISTA

ING. JOSE ARTERIO GARCIA  
SUPERVISOR INTERNO

ARQ. HECTOR JUVENTO DIAZ REYES  
SUPERVISOR DE OBRAS





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

**DATOS GENERALES**

Municipio:  
Fondo:  
No. de obra:

(062) CHOCAMAN  
FISMDF  
2017300620030

Ejercicio: 2017  
Localidad: CHOCAMAN

04-may-17

Descripción de la obra:

CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA 1 DE LA LOC. DE CRUZ BLANCA

Fecha de elaboración:


Hoja 3 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
CONEXIÓN	ENTRONCAMIENTO Y PRUEBAS AL EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,433.07	\$0.00	\$0.00	\$4,433.07	\$4,433.07	\$0.00	\$0.00	\$4,433.07
CENCFE	COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS HOSHA CFE., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	9.00	0.00	0.00	9.00	\$365.28	\$0.00	\$0.00	\$365.28	\$3,287.52	\$0.00	\$0.00	\$3,287.52
PRUEBA	PRUEBA DE RESISTENCIA DE TIERRA EN TODO EL CIRCUITO Y EN EL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,407.85	\$0.00	\$0.00	\$4,407.85	\$4,407.85	\$0.00	\$0.00	\$4,407.85
BT	BATA TENSIÓN	0	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1R3	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA 1R3, EN POSTE PC-12-750, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,502.14	\$0.00	\$0.00	\$1,502.14	\$6,008.56	\$0.00	\$0.00	\$6,008.56
1P3	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA 1P3, EN POSTE PC-12-750, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD. A SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA.	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,615.72	\$0.00	\$0.00	\$1,615.72	\$3,231.44	\$0.00	\$0.00	\$3,231.44
1R1	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA 1R1, EN POSTE PC-12-750, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	6.00	0.00	0.00	6.00	\$1,161.38	\$0.00	\$0.00	\$1,161.38	\$6,968.28	\$0.00	\$0.00	\$6,968.28
1K	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS COPPERWELD PARA SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	8.00	0.00	0.00	8.00	\$671.28	\$0.00	\$0.00	\$671.28	\$5,370.24	\$0.00	\$0.00	\$5,370.24
CONDUCCIÓN	COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE CABLE CON AISLAMIENTO TYPH CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, CONEXIONES, AMARRES CON EL AISLAMIENTO EN LA BATA TENSIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	ML.	12.00	0.00	0.00	12.00	\$143.25	\$0.00	\$0.00	\$143.25	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719.00
<b>SUBTOTAL HOJA 3</b>											\$38,425.96			

C. RAFAEL HERRERA FUENTES  
CONTABILISTA

ING. JOSÉ ANTONIO FLORES GRAEDA  
SUPERVISOR EXTERNO

ARQ. HECTOR JUVENIO DEÁZ PEYES  
SUPERVISOR DE OBRAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHOCAMAN, VER.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

**DATOS GENERALES**

Municipio: (062) CHOCAMAN  
 Fondo: FIS MDF  
 No. de obra: 2017300620030  
 Ejercicio: 2017  
 Localidad: CHOCAMAN  
 Fecha de elaboración: 04-may-17  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA 1 DE LA LOC. DE CRUZ BLANCA  
 Hoja 4 DE 5

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Costo Unit.	Costo Total	Costo Unit. (C)	Costo Total (C)	Costo Unit. (E)	Costo Total (E)	Costo Unit. (M)	Costo Total (M)	Costo Unit. (O)	Costo Total (O)	
2+1-3/0	SURMINISTRO, TENIDDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR NEUTRAL 2 + 1 CAL. 2x3/0 + 1x1/0 AWG, HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, CONEXIONES, AMARRES CON EL AISLAMIENTO EN LA BAJA TENSION, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	ML	190.00	0.00	0.00	190.00	\$127.46	\$0.00	\$0.00	\$127.46	\$24,217.40	\$0.00	\$0.00	\$24,217.40
RSA	SURMINISTRO, TENIDDO Y TENSIONADO DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,386.66	\$0.00	\$0.00	\$1,386.66	\$4,159.98	\$0.00	\$0.00	\$4,159.98
RVE	SURMINISTRO, TENIDDO Y TENSIONADO DE RETENIDA RVE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,960.83	\$0.00	\$0.00	\$2,960.83	\$2,960.83	\$0.00	\$0.00	\$2,960.83
DREA	SURMINISTRO, TENIDDO Y TENSIONADO DE RETENIDA RVEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,715.06	\$0.00	\$0.00	\$2,715.06	\$2,715.06	\$0.00	\$0.00	\$2,715.06
CON D.D ES,4	COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, PARA CONEXIÓN DEL NEUTRO A LA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	ML	90.00	0.00	0.00	90.00	\$48.39	\$0.00	\$0.00	\$48.39	\$4,355.10	\$0.00	\$0.00	\$4,355.10
CON EX CAD W	CONEXIÓN SOLDABLE TIPO GRC PARA CABLE CALIBRE 4 A VARILLA COPPERWELD DE 5/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.	PZA.	8.00	0.00	0.00	8.00	\$470.38	\$0.00	\$0.00	\$470.38	\$3,763.04	\$0.00	\$0.00	\$3,763.04
ACOMIF SM	SURMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA AÉREA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD. (NO INCLUYE MURETE DE MEDICIÓN)	PZA.	12.00	0.00	0.00	12.00	\$1,338.88	\$0.00	\$0.00	\$1,338.88	\$16,066.56	\$0.00	\$0.00	\$16,066.56

**SUBTOTAL HOJA 3: \$58,257.97**

C. RAFAEL...  
CONTABILISTA

ING. JOSE ARTERIO...  
SUPERVISOR INTERNO

ARQ. HECTOR...  
SUPERVISOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE CHOCAMAN  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE CHOCAMAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE CHOCAMAN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

**DATOS GENERALES**

Municipio: (062) CHOCAMAN Ejercicio: 2017  
 Fondo: FISMDF Localidad: CHOCAMAN  
 No. de obra: 2017300620030 Fecha de elaboración: 04-may-17  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA 1 DE LA LOC. DE CRUZ BLANCA Hoja 5 DE 5

										SUB TOTAL HOJA 1	\$60,037.37	
										SUB TOTAL HOJA 2	\$86,073.16	
										SUB TOTAL HOJA 3	\$35,425.96	
										SUB TOTAL HOJA 4	\$58,237.97	
										<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$239,774.46</b>	
										<b>IVA</b>	<b>\$38,363.91</b>	
										<b>TOTAL</b>	<b>\$278,138.37</b>	

C. RAFAEL DOMÍNGUEZ FLENTES  
CONTRATISTA

ING. JOSÉ ARTURO TORRES GRANADA  
SUPERVISOR INTERNO

ARO. HECTOR JUVENIO DÍAZ REYES  
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ING. RAFAEL DOMÍNGUEZ FLENTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CP. CAROLINA GARCÍA BARRERA HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ING. RAFAEL DOMÍNGUEZ FLENTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017