



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Contratista : C. RAFAEL HEREDIA FUENTES R. F. C. HEFR841004D52
 Domicilio : AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA, SIN NUMERO COL CENTRO, C.P.94140 Ciudad : COSCOMATEPEC Estado : VERACRUZ
 No. reg. Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN: 0004371 Telefono : 273 737 04 53 Especialidad : CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, EDIFICACION Y URBANIZACION.

CLAVE 062	MUNICIPIO CHOCAMAN, VER.
--------------	-----------------------------

OBRA :		
No. OBRA	DESCRIPCION	UBICACION
2017300620031	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA FLOR DEL LLANO, COL. ROSA MISTICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	CHOCAMÁN

Contrato:	FISMDF/2017300620031	Monto:	\$ 167,249.30	Procedimiento de la adjudicación del contrato:***
Periodo del contrato:				
Inicio :	27/03/2017	Termino :	29/04/2017	Licitación Publica :
Preroga** Del :		Al :		Invitación restringida :
Anticipo :	0 % Del mismo	Monto :	\$ -	Quando menos a 3 : () Adjudicación directa: (X)

ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCION: DEL 27/03/2017 AL 29/04/2017
DIA-MES-AÑO DIA-MES-AÑO

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (del importe de esta Estimación)

DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% (incluido el I.V.A)	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA incluido I. V. A.	\$ 167,249.30
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.):	\$ 720.90	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$ 720.90
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.):		SALDO A PAGAR	\$ 166,528.40
OTROS:		CON I. V. A.	\$ 166,528.40

FECHA: 29/04/2017

BUENO POR: \$166,528.40

LA CANTIDAD DE: \$166,528.40


(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
 RECIBI CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

C. RAFAEL HEREDIA FUENTES
 CONTRATISTA

L. Q. C. LUCIO ALVARO ROJAS RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. CAROLINA IFACEM RAMIREZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
 OBRAS PÚBLICAS
 ING. RAYMUNDO NOLASCO
 2014-2018
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. LEGISLATURA DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	C. RAFAEL HEREDIA FUENTES		FECHA DEL REPORTE:	27/03/2017	AL:	29/04/2017
DIRECCIÓN:	AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA, SIN NUMERO COL. CENTRO, C.P.94140		DATOS DE LA OBRA:			
TELÉFONO-FAX:	273 737 04 63		No DE OBRA:	2017300820031		
NUMERO DE CONTRATO:	FISMDP/2017300620031		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA FLOR DEL LLANO, COL. ROSA MISTICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		
IMPORTE DEL ANTICIPO:	\$0.00	% DEL ANTICIPO:	LOCALIDAD:	CHOCAMÁN		

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION CON I. V. A.		AMORTIZACION	RETENCION	RETENCION	RETENCION	TOTAL DE	LIQUIDO A
		DEL	AL						
100.00%	1 (JUNO) Y FINQUITO	27/03/2017	29/04/2017	\$ 167,249.30				\$ 720.90	\$ 166,528.40
100.00%	1 (JUNO) Y FINQUITO	27/03/2017	29/04/2017						
	AVANCE FINANCIERO								
	AVANCE FISICO								
	AVANCE FINANCIERO								
	AVANCE FISICO								
	AVANCE FINANCIERO								
	AVANCE FISICO								
	AVANCE FINANCIERO								
	AVANCE FISICO								
TOTAL	100.00%			\$ 167,249.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.90	\$ 166,528.40
SALDO POR EJERCER :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.90	\$ 166,528.40
SALDO POR AMORTIZAR :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REALIZO: _____ REVISO: _____

C. RAFAEL HEREDIA FUENTES
 CONTRATISTA.

ARO. HÉCTOR JUVENIO DIAZ REYES
 SUPERVISIÓN EXTERNA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHOCAMÁN, VER.


OBRAS PÚBLICAS
 CHOCAMÁN, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA FLOR DEL LLANO, COL. ROSA MÍSTICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.
UBICACIÓN: CHOCAMÁN
NO. DE OBRA: 2017300920031
ENTREGAS: 1 (QUIN) Y FINQUITO AL.
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 27/04/2017 AL 19/04/2017
I DE 1

CANTIDAD	CONCRETO		ACERADO ANTERIOR		ACERADO A LA FECHA		ESTRUTURACION		ANILLO
	ESPEC.	CANTIDAD	ESPEC.	CANTIDAD	ESPEC.	CANTIDAD	ESPEC.	CANTIDAD	
TRAZO	CONCRETO	145.00	7.27	1,054.15	7.27	1,054.15	7.27	1,054.15	100.00%
EXCAV POS-RET	CONCRETO	7.00	271.87	1,903.09	271.87	1,903.09	271.87	1,903.09	100.00%
RELL CEPAS	CONCRETO	7.00	282.21	1,976.47	282.21	1,976.47	282.21	1,976.47	100.00%
MEDIA TENSIÓN									
PC9-600	CONCRETO	1.00	4,254.48	4,254.48	4,254.48	4,254.48	4,254.48	4,254.48	100.00%
PC12-760	CONCRETO	3.00	6,268.44	15,805.32	15,805.32	15,805.32	15,805.32	15,805.32	100.00%
EST-V830	CONCRETO	1.00	3,885.22	3,885.22	3,885.22	3,885.22	3,885.22	3,885.22	100.00%
EST-RD20-MODIF	CONCRETO	2.00	2,210.62	4,421.24	4,421.24	4,421.24	4,421.24	4,421.24	100.00%
EST-V830	CONCRETO	1.00	3,141.56	3,141.56	3,141.56	3,141.56	3,141.56	3,141.56	100.00%
EST-RD20	CONCRETO	2.00	3,245.95	6,491.90	6,491.90	6,491.90	6,491.90	6,491.90	100.00%
EST-CCF	CONCRETO	4.00	3,119.01	12,476.04	12,476.04	12,476.04	12,476.04	12,476.04	100.00%
T10KVA	CONCRETO	1.00	29,888.95	29,888.95	29,888.95	29,888.95	29,888.95	29,888.95	100.00%
COND.30/ACSR	CONCRETO	270.00	35.31	9,533.70	35.31	9,533.70	35.31	9,533.70	100.00%
COND.110/ACSR	CONCRETO	60.00	25.78	1,289.00	25.78	1,289.00	25.78	1,289.00	100.00%
CONEXION	CONCRETO	1.00	4,433.07	4,433.07	4,433.07	4,433.07	4,433.07	4,433.07	100.00%
CENCEFE	CONCRETO	6.00	365.28	2,191.68	365.28	2,191.68	365.28	2,191.68	100.00%
PRUEBA	CONCRETO	1.00	4,407.85	4,407.85	4,407.85	4,407.85	4,407.85	4,407.85	100.00%




REVISÓ:
[Signature]
ARQ. HECTOR JUÁREZ OJAS REYES
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ:
[Signature]
SUPERVISOR EXTERNA

ELABORÓ:
[Signature]
CONTRATISTA

ELABORÓ: SUBTOTAL \$ 107,452.72



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED ELECTROICA EN PRIVADA FLOR DEL LLANO, COL. ROSA BELTRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: CHOCAMAN
NO. DE OBRA: 2017300820031
FUNDACION: 1 (UNO) Y FINICUETO

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17/03/2017 AL 19/04/2017

2 DE 2

CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	ACTUANDO ANTERIOR			ACTUANDO ACTUAL			IMPORTE	AVANCE
			P.U.	CANTIDAD	P.U.	CANTIDAD	P.U.	CANTIDAD		
0.00										
1R3	PZA	\$ 1,602.14	\$ 1,602.14	2.00	0.00	\$ 1,502.14	2.00	\$ 3,004.28	100.00%	
1P3	PZA	\$ 1,615.72	\$ 1,615.72	1.00	0.00	\$ 1,615.72	1.00	\$ 1,615.72	100.00%	
1R1	PZA	\$ 1,161.38	\$ 1,161.38	2.00	0.00	\$ 1,161.38	2.00	\$ 2,322.76	100.00%	
1K	PZA	\$ 871.28	\$ 871.28	5.00	0.00	\$ 871.28	5.00	\$ 3,356.40	100.00%	
COND. 10 THW	ML	\$ 143.25	\$ 143.25	12.00	0.00	\$ 143.25	12.00	\$ 1,719.00	100.00%	
2+1/30	ML	\$ 127.46	\$ 127.46	95.00	0.00	\$ 127.46	95.00	\$ 12,108.70	100.00%	
RSA	PZA	\$ 1,386.66	\$ 1,386.66	1.00	0.00	\$ 1,386.66	1.00	\$ 1,386.66	100.00%	
COND DES 4	ML	\$ 48.39	\$ 48.39	51.00	0.00	\$ 48.39	51.00	\$ 2,467.89	100.00%	
CONEX CADW	PZA	\$ 470.38	\$ 470.38	5.00	0.00	\$ 470.38	5.00	\$ 2,351.90	100.00%	
ACOMIFSM	PZA	\$ 1,338.88	\$ 1,338.88	5.00	0.00	\$ 1,338.88	5.00	\$ 6,694.40	100.00%	

SUBTOTAL 2: \$		37,027.71
IVA	\$	144,180.43
TOTAL	\$	23,068.87
TOTAL	\$	167,249.30

RESUMEN DE ESTIMACION	
SUB-TOTAL	\$ 144,180.43
I.V.A.	\$ 23,068.87
TOTAL	\$ 167,249.30
(-) AJUSTOS	
(-) 6% AL MILLAR	\$ 720.90
NETO A PAGAR	\$ 166,528.40



REVISÓ:
AÑO HECTOR JUVENTO DÍAZ REYES
SUPERVISOR DE OBRA

ELABORÓ:
ING. ROSA MERCEDES FUERTES
CONTRATISTA