

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Contratista : CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V. R. F. C. CRC130910T15

Domicilio : AV. MIGUEL LERDO No. 17 LOCAL A, COL. CENTRO COSCOMATEPEC, VER C.P. 94140 Ciudad : COSCOMATEPEC Estado : VERACRUZ

No. reg. Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN: 103099 Telefono : 2737370157 Especialidad : PROY. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.

CLAVE 062	MUNICIPIO CHOCAMAN, VER.
--------------	-------------------------------------

OBRA :		
No. OBRA	DESCRIPCION	UBICACION
2017300620032	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 3 Y 10 DE LA COL. LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CHOCAMÁN

Contrato:	FIS MDF/2017300620032	Monto:	\$ 310,093.65	Procedimiento de la adjudicación del contrato:***
Periodo del contrato:				
Inicio :	27/03/2017	Termino :	29/04/2017	Licitación Publica :
Preroga** Del :		AJ :		Invitación restringida :
Anticipo :	0 % Del mismo	Monto :	\$ -	Quando menos a 3 : (X)
				Adjudicación directa : ()

ESTIMACION No. 1 (UNO) Y/O FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCION: DEL 27/03/2017 AL 29/04/2017
DIA-MES-AÑO DIA-MES-AÑO

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (del importe de esta Estimación)		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% (incluido el I.V.A)	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA (incluido I. V. A)	\$ 310,093.65
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.);	\$ 1,336.61	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$ 1,336.61
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.);		SALDO A PAGAR	\$ 308,757.04
OTROS :		CON I. V. A	\$ 308,757.04

FECHA: 29/04/2017

BUENO POR: \$308,757.04



LA CANTIDAD DE: \$308,757.04

(TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 04/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y/O FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

RECIBI CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

 CONTRATISTA. ING. LUIS FUENTES HEREDIA	 PRESIDENTE MUNICIPAL. L. Q. C. LUCAS ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ	 TESORERO MUNICIPAL. C.P. CAROLINA TRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ	 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. ING. RAYMUNDO MARTÍNEZ 2014-2017
--	--	---	---





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


H. LEGISLATURA DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DE LA EMPRESA:		CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V.		FECHA DEL REPORTE:	27/03/2017	AL:	29/04/2017					
DIRECCIÓN:		AV. MIGUEL LERDO No. 17 LOCAL A, COL. CENTRO COSCOMATEPEC, VER C.P. 94140		DATOS DE LA OBRA:								
TELEFONO-FAX:		2737370157		2017300620032								
NUMERO DE CONTRATO:		FISMDF/2017300620032		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 3 Y 10 DE LA COL. LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
IMPORTE DEL ANTICIPO:		\$0.00		LOCALIDAD: CHOCAMÁN								
		IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 310,093.66										
		% DEL ANTICIPO: 0.00%										
ESTIMACION	%	No	PERIODO	DEL	AL	\$ IMPORTE DE ESTIMACION CON I. V. A.	\$ AMORTIZACION ANTICIPO CON I. V. A.	\$ RETENCION ALBUCLAR	\$ RETENCION SALBUCLAR	\$ OTROS	\$ TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ LIQUIDO A PAGAR CON I. V. A.
AVANCE FINANCIERO	100.00%	1 (UNO) Y/O FINCUIFUTO		27/03/2017	29/04/2017	\$ 310,093.66			1,336.61		1,336.61	308,757.04
AVANCE FISICO	100.00%	1 (UNO) Y/O FINCUIFUTO		27/03/2017	29/04/2017							
AVANCE FINANCIERO												
AVANCE FISICO												
AVANCE FINANCIERO												
AVANCE FISICO												
AVANCE FINANCIERO												
AVANCE FISICO												
AVANCE FINANCIERO												
AVANCE FISICO												
TOTAL	100.00%					\$ 310,093.66	\$	\$	1,336.61	\$	1,336.61	\$ 308,757.04
SALDO POR EJERCER:		\$		TOTALES		\$	\$	\$	\$	\$	1,336.61	\$
												\$

REALIZO:  **ING. LUIS FUENTES HEREDIA**
CONTRATISTA.

REVISO:  **ARQ. HECTOR OVENCIO DIAZ REYES**
SUPERVISIÓN EXTERNA SUPERVISOR.

REVISO:  **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.**
ING. ROBERTO ANDRÉS VILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
CHOCAMAN, VER.
2014-2017




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE Y TIENDA COL. LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL CHOCAMÁN
UBICACIÓN: 2017300820032
No. DE OBRA: 1 (UNO) Y/O FINQUITO
ESTIMACIÓN: 19/04/017 AL 31/03/017 DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: 2 DE 2

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO		CONTRATO		ACTIVADO ANTERIOR		DEL PERIODO DE EJECUCIÓN		ESTA ESTIMACIÓN		IMPORTE	AVANCE	
			ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD			
0															
17	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 10 INCLUTE MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	ML	4,786.10	4,786.10	0.00	ML	30.00	159.87	4,786.10	30.00	159.87	4,786.10	100.00%
18	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TENSADO CAL 20 INCLUTE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION	0.00	ML	11,704.95	11,704.95	0.00	ML	95.00	123.21	11,704.95	95.00	123.21	11,704.95	100.00%
19	ML	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSADO DE CABLE ACSR CAL 30 INCLUTE MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	ML	12,424.60	12,424.60	0.00	ML	334.00	37.20	12,424.60	334.00	37.20	12,424.60	100.00%
20	PZA	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSADO DE CABLE ACSR CAL 10	0.00	PZA	3,418.68	3,418.68	0.00	PZA	128.00	26.71	3,418.68	128.00	26.71	3,418.68	100.00%
21	PZA	PRUEBAS DE SISTEMAS DE TIERRA (megohm)	0.00	PZA	6,350.60	6,350.60	0.00	PZA	5.00	1,270.12	6,350.60	5.00	1,270.12	6,350.60	100.00%
22	PZA	PINTADO Y RUVERADO DE POSTES Y TRANSFORMADOR PARA COEFICACION DE ESTRUCTURAS.	0.00	PZA	1,533.56	1,533.56	0.00	PZA	6.00	255.56	1,533.56	6.00	255.56	1,533.56	100.00%
23	PZA	CONEXION A LA RED EXISTENTE ENTORNOQUE POR CTE	0.00	PZA	11,239.97	11,239.97	0.00	PZA	1.00	11,239.97	11,239.97	1.00	11,239.97	11,239.97	100.00%
24	PZA	ENTREGA DOCUMENTAL INCLUTE: MODIFICACION DE PLANOS, MUESTRA DE MATERIALES, FICURAS Y PROTOCOLOS DE LA OBRA PARA SUPERVISION Y ACTA ENTREGA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	PZA	9,435.36	9,435.36	0.00	PZA	1.00	9,435.36	9,435.36	1.00	9,435.36	9,435.36	100.00%
SUBTOTAL 1:													\$ 60,904.02		

SUBTOTAL:	\$ 367,322.11
IVA	\$ 42,771.54
TOTAL	\$ 310,093.65

RESUMEN DE ESTIMACION	
sub-TOTAL	\$ 287,322.11
I.V.A	\$ 42,771.54
TOTAL	\$ 310,093.65
(-) ANTICIPO	
(-) 5% AL MILLAR	\$ 1,338.61
NETO A PAGAR	\$ 308,757.04



[Signature]
ARO. HECTOR JUVERNO DIAZ REYES
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
ING. LUIS FUENTES HEREDIA
CONTRATISTA