



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

DATOS GENERALES


Municipio: (062) CHOCAMAN
 Fondo: FORTAMUNDF
 No. de obra: 2017300620101
 Ejercicio: 2017
 Localidad: CHOCAMAN
 Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. AMADO NERVO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA ÁVILA CAMACHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL
 Fecha de elaboración: 23-jun-17

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
PRE	PRELIMINARES													
1	TRAZO EN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES	M2	265.80	0.00	0.00	265.80	\$6.88	\$0.00	\$0.00	\$6.88	\$1,828.70	\$0.00	\$0.00	\$1,828.70
2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00MTS. INCLUYE: APDIE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	18.61	0.00	0.00	18.61	\$107.37	\$0.00	\$0.00	\$107.37	\$1,998.16	\$0.00	\$0.00	\$1,998.16
3	RELLENO COMPACTADO CON FISON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (ARENA) EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE COLOCACION DE BANDA DE SEÑALAMIENTO DE PREVENCIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO	M3	18.34	0.00	0.00	18.34	\$295.13	\$0.00	\$0.00	\$295.13	\$5,412.68	\$0.00	\$0.00	\$5,412.68
4	ACARRIO EN CAMIÓN PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3	24.19	0.00	0.00	24.19	\$101.26	\$0.00	\$0.00	\$101.26	\$2,449.48	\$0.00	\$0.00	\$2,449.48
ALU M	ALUMBRADO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POGO DE 1 1/2" CED. 40 CON OPLE EN EL EXTREMO PARA CRUCE DE CALLE, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	6.00	0.00	0.00	6.00	\$387.76	\$0.00	\$0.00	\$387.76	\$2,326.56	\$0.00	\$0.00	\$2,326.56
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOLETO DE 1 1/4" CED 40000 GUA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	259.80	0.00	0.00	259.80	\$56.34	\$0.00	\$0.00	\$56.34	\$14,637.13	\$0.00	\$0.00	\$14,637.13
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 33 X 33 X 40 CM PREFABRICADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO INCLUYE EXCAVACIÓN, NIVELACION Y COMENTACION	PZA.	13.00	0.00	0.00	13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.86	\$15,832.18	\$0.00	\$0.00	\$15,832.18
SUBTOTAL HOJA 1											\$44,494.89			

CONTRATISTA

SUPERVISOR INTERNO

SUPERVISOR DE OBRAS



TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CHOCAMAN, VER.
 2014-2017



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

DATOS GENERALES




Municipio: (062) CHOCAMAN Ejercicio: 2017
 Fondo: FORTAMUNDF Localidad: CHOCAMAN
 No. de obra: 2017300620101 Fecha de elaboración: 23-jun-17
 Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. AMADO NERVO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA ÁVILA CAMACHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL Hoja 2 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 60 CON ANCLA GALVANIZADA, INCLUYE MATERIAL, EXCAVACION, NIVELACION Y CIMENTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	12.00	0.00	0.00	12.00	\$1,853.77	\$0.00	\$0.00	\$1,853.77	\$22,245.24	\$0.00	\$0.00	\$22,245.24
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 4" C.D., 30 DE 7 HTS DE ALTURA PARA LUMENARIA TIPO RECTO CIRCULAR, INCLUYE: BRAZO METÁLICO DE 1.20 ML CON ARSELO EN SILESA, PLACA INFERIOR DE 30X30 CMS, DE 1/2" DE GRUESO, CARTON DE 3" X 1/4" DE 15 CMS, DE ALTURA, PUNZADO ANTICORROSIVO Y PINTURA VERDE BOSQUE	PZA.	12.00	0.00	0.00	12.00	\$4,971.51	\$0.00	\$0.00	\$4,971.51	\$59,658.12	\$0.00	\$0.00	\$59,658.12
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMENARIA PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO TECNOLOGIA LED DE 100 W, INCLUYE: SISTEMA DE FOTOCELDA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	12.00	0.00	0.00	12.00	\$10,730.47	\$0.00	\$0.00	\$10,730.47	\$128,765.64	\$0.00	\$0.00	\$128,765.64
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP 1+1 CAL. 4 TIPO SUBTERRANEO	M	265.80	0.00	0.00	265.80	\$43.10	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$11,455.98	\$0.00	\$0.00	\$11,455.98
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR THN CAL. 10 PARA ALIMENTACION DE LUMENARIA, INCLUYE CONECTORES UDC PARA CONEXION CABLE ALUMINIO Y COBRE A UTILIZAR EN CADA REGISTRO DE ALUMBRADO.	M	360.00	0.00	0.00	360.00	\$30.83	\$0.00	\$0.00	\$30.83	\$11,098.80	\$0.00	\$0.00	\$11,098.80
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K PARA LUMENARIA, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 1 MT, CONECTOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA.	12.00	0.00	0.00	12.00	\$474.60	\$0.00	\$0.00	\$474.60	\$5,695.20	\$0.00	\$0.00	\$5,695.20
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA PARA TRANSICION DE AEREO A SUBTERRANEA, INCLUYE BASANTE CON TUBO Y CURVA DE 90 GR. CABLEADO CON XLP Y CONECTADO A REGISTRO SUBTERRANEO, COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO	PZA.	2.00	0.00	0.00	2.00	\$3,443.13	\$0.00	\$0.00	\$3,443.13	\$6,886.26	\$0.00	\$0.00	\$6,886.26
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTACTOR DE LA MARCA TORK PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA, INCLUYE FOTOCONTACTOR CON GABINETE E ITM 2 X 30 AMPS, CON GABINETE, COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO Y CABLEADO PARA ALIMENTAR REGISTRO SUBTERRANEO	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,986.54	\$0.00	\$0.00	\$4,986.54	\$4,986.54	\$0.00	\$0.00	\$4,986.54
											SUBTOTAL HOJA 2: \$250,791.78			

C. GUSTAVO RAMÍREZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ING. JOSE ARTEAGA ANDRÉS CRUZEDA
SUPERVISOR EXTERNO

ABD. FÉLIX J. PÉREZ DÍAZ REYES
SUPERVISOR DE OBRAS



**TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017**

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017**

