




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 16 del mes de Mayo del 2017, reunidos los representantes del,

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.**

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y C. Arq. Héctor Juvencio Díaz Reyes; Supervisor de Obras Interno, y C. Ing. José Artemio Flores Grajeda; Supervisor de Obra Externa. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

*[Handwritten signature]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

Nombre o razón social: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.  
Domicilio: AV. LOS GALEANA S/N, COL. CENTRO, COSCOMATEPEC, VER.  
RFC: CAVC830618AS7  
Representante Legal: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

**"REHABILITACION INTEGRAL DE AV. ITURBIDE (GUARNICIONES, BANQUETAS ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO) EN LA CABECERA MUNICIPAL."**

*[Handwritten signature]*  
SINICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

**DATOS DE LA OBRA:**

Fondo: No De Obra: 2017300620104 No. De Contrato: FORTAMUNDF/2017/0104 Modalidad de contratación: adjudicación directa Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ( )  
Monto del contrato: \$1, 633,217.62  
Fecha de Inicio: 06 MARZO 2017 Fecha de Término: 13 MAYO 2017


**INVERSION:**

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL	FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 633,217.62	0.00	\$1, 633,217.62	\$1, 633,217.62	0.00	\$1, 633,217.62

SECRETARÍA DE  
OPRAS  
PÚBLICAS  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

	Descripción	Unidad
<b>"REHABILITACION INTEGRAL DE AV. ITURBIDE (GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO) EN LA CABECERA MUNICIPAL."</b>		COMUNIDAD CHOCAMÁN, VER. 2014-2017
<b>PRELIMINARES</b>		
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE.	M2
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO HIDRAULICO A UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML
	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EXTRACCION Y APILE DEL MATERIAL Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y LOSAS DE CONCRETO EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M3 DE CAPACIDAD TIRO LIBRE; INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3
<b>GUARNICIONES</b>		
	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES A DOS MANOS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML
<b>BANQUETAS</b>		
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM; INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION PREVIA EN AREAS A RELLENAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3
	ACONDICIONAMIENTO A BASE DE TUBO DE PVC DE 3" DE DIAMETRO PARA RESOLVER DESALOJO DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA
	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, DE 8CM DE ESPESOR VACIADO EN FORMA ALTERNA @2.5 MTS ACABADO ESCOBILLADO RUSTICO; INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLA EN FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.	M2




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECINTO NATURAL OSCURO, CON DIMENSIONES 0.60 X 0.40 X 0.02 MTS. COMO PAVIMENTO EN ANDADORES PEATONALES, JUNTEADO CON BOQUILLA COLOR NEGRO , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 1:3, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, DESPERDICIOS, AJUSTES, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION p.u.o.t	CONTRATORIA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECINTO NATURAL OSCURO RUSTICO DE 4 CMS DE ESPESOR CON CANTO PULIDO, CON UN DESARROLLO DE 0.40 mts. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE LARGO PARA ESCALON DE PLAZA DE ACCESO A PARQUE, CON JUNTA A HUESO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE 1:3, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, DESPERDICIOS, AJUSTES, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION p.u.o.t	ML
<b>AGUA POTABLE</b>		
	HIDROTOMA DOMICILIARIAL CON TUBERIA KITEC CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" Ø. INCLUYE EXCAVACION DE CEPA, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO DE LA MISMA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	JUEGO DE PLACAS
<b>MOBILIARIO URBANO</b>		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE ACERO INOXIDABLE, DE 1.50 M. DE LONGITUD, ALTURA 0.45 M.; INCLUYE: FLETE Y ACARREO AL LUGAR DE COLOCACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO PARA BASURA ORGANICA E INORGANICA A BASE DE ACERO INOXIDABLE, CON DIMENSIONES DE ALTURA 84 CM., ANCHO 35 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERA DE 0.8X0.80X0.80 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE ANGULO DE 1 1/2", RECUBIERTA CON MADERA BALSAMO; INCLUYE: RUEDAS PARA MOVIMIENTO DE LA JARDINERA, TRATAMIENTO A MADERA Y BARNIZADO.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERA DE 1.40X0.70X0.60 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE ANGULO DE 1 1/2", RECUBIERTA CON MADERA BALSAMO; INCLUYE: RUEDAS PARA MOVIMIENTO DE LA JARDINERA, TRATAMIENTO A MADERA Y BARNIZADO.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLAS EN AREA DE TOPES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA
<b>AREAS VERDES Y JARDINERIA</b>		





*Handwritten signature and name: Aristides Cruz R*

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

CONTRALORÍA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERIA PLANTAS DE ORNATO; INCLUYE: SUMINISTROS, SIEMBRA, ABONO, TENDIDO DE TIERRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FICUS NEVADO, ENTERRADOS A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM INCLUYE: EXCAVACION, HERRAMIENTA MENOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA
<b>ALUMBRADO</b>		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FoGo DE 1 1/2" CED. 40 CON COPLE EN EL EXTREMO PARA CRUCE DE CALLE , INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 1 1/4" CED 40 CON GUIA DE ALAMBRE CALIBRE 16, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 33 X 33 X 40 CM PREFABRICADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION , NIVELACION Y CIMENTACION	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 60 CON ANCLA GALVANIZADA, INCLUYE MATERIAL, EXCAVACION, NIVELACION Y CIMENTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 3" CED. 30 DE 6 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA TIPO RECTO CIRCULAR. INCLUYE: BRAZO METALICO DE 0.60 ML CON ARREGLO EN SOLERA, PLACA INFERIOR DE 30X30 CMS., DE 1/2" DE GRUESO; CARTABON DE 3" X 1/4" DE 15 CMS., DE ALTURA. PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA VERDE BOSQUE	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO TECNOLOGIA LED DE 100 W, INCLUYE: SISTEMA DE FOTOCELDA. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP 1+1 CAL. 4 TIPO SUBTERRANEO	M
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR THW CAL. 10 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIA. INCLUYE CONECTORES UDC PARA CONEXION CABLE ALUMINIO Y COBRE	M
<b>LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA</b>		
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC	M2
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>	\$1,407,946.22
	<b>Impuesto</b>	\$225,271.40
	<b>Total</b>	\$1,633,217.62



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO


LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. Héctor Juvencio Díaz Reyes**; Supervisor de Obras Interno. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. Del día citado.

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe.

**ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA**

**ARQ. HECTOR JUVENICIO DIAZ REYES**

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**SUPERVISOR DE OBRA**

### EL COMITÉ COMUNITARIO:


*Comunicado*  
**Presidente: EGINARDO VERA** Suplente:

*Brother*  
**Secretario: [Signature]** Suplente:

*Morales*  
**Vocal: CRISTINA GUERRA** Suplente:

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Martene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: ELINARTE CABRERA P Suplente: \_\_\_\_\_

Secretario: ELINARTE CABRERA P Suplente: \_\_\_\_\_

Vocal : \_\_\_\_\_ Suplente: \_\_\_\_\_

