



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 29 del mes de Junio de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. CESAR CASTRO VASQUEZ

Domicilio: AV. LOS GALEANA S/N, COL. CENTRO, COSCOMATEPEC, VER.

RFC: CAVC830618AS7

Representante Legal: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE LA COL. TRES DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620008** No. De Contrato: **FISMDF/2016/0008** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () Licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$300,000.00**

Fecha de Inicio: **23 MAYO 2016**

Fecha de Término: **23 JULIO 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$300,000.00	0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	0.00	\$300,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Descripción	Unidad
"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE LA COL. TRES DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL."	
DRENAJE SANITARIO	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE.	M2
DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3
AGUA POTABLE	
EXCAVACION DE CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, ZONA B Y C, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA.	M3
EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CEPA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y FONDO DE CEPA.	M3
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA, ACOSTILLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO "ARENA", INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES HASTA UNA DISTANCIA DE 20 ML, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 3" DE DIAM. CON CAMPANA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M
VALVULA DE COMPUERTA DE 3" Ø; INCLUYE: 2 ESPIGAS DE 3" DE PVC, 1 T DE 4"X4", 2 COPLES DE 3" 1 REDUCCION DE 4" A 3", EMPAQUES Y TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA
HIDROTOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA KITEC CON ALMA DE ALUMINO DE 3" Ø. INCLUYE; CONECTOR MACHO DE BRONCE, MANGUERA KITECK, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA
RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90 %PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (PIZON), INCLUYE VOLTEO CON PALA.	M3
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICION SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7.0 M3 CON TIRO LIBRE; INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER. 2014-2017
SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER. 2014-2017
OBRAS PÚBLICAS

Presidencia Municipal
Municipal
Chocamán, Ver.
BEN
M3



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	CAJA PARA VALVULAS DE 0.80*0.80*1.00 MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: TAPA DE FoFo..	PZA
	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRADO Y VIBRADO.	M2
	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO UTILIZANDO UN CONCRETO DE F'C = 250 KG/CM2 Y 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES, HERRAMIENTAS, ACABADO RAYADO EN FORMA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2
LIMPIEZA FINAL		
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS.	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$258,620.69
	Impuesto	\$41,379.31
	Total	\$300,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas, del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

[Signatures and official stamps of the Ayuntamiento and the contractor]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

OBRAS PUBLICAS
CHOCAMAN, VER
2014-2017

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: *[Signature]* Suplente: *[Signature]*

Secretario: *[Signature]* Suplente: *[Signature]*

Vocal : *[Signature]* Suplente: _____

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....



Por el H. Ayuntamiento:

[Signature]
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER

ENTREGA

[Signature]
SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

RESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernandez

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal

Suplente:

