



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 01 del mes de Noviembre de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon;** Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: COMERCIALIZACIÓN & CONSTRUCCIONES HECVER S.A. DE C.V.

Domicilio: COATZACOALCOS NO. 303 INT. 2, COL. PROGRESO, MACUITPETL, XALAPA VER

RFC: CAC150128J62

Representante Legal: C. MARIO FRANCISCO MORALES GARRIDO.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. BENITO JUAREZ, EN LA LOC. DE TETLA."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo No. De Obra: **2016300620036** No. De Contrato: **FIS MDF/2016/0036** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () Licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$240,552.16**

Fecha de Inicio: **01 OCTUBRE 2016**

Fecha de Término: **30 OCTUBRE 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FIS MDF	COMUNIDAD	TOTAL	FIS MDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$240,552.16	0.00	\$240,552.16	\$240,552.16	0.00	\$240,552.16

(Handwritten signatures and stamps)
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017
 TESORERIA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

(Handwritten signatures and stamps)
 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017
 OBRAS PUBLICAS
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

(Handwritten signatures)
 SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Descripción	Unidad
"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. BENITO JUAREZ, EN LA LOC. DE TETLA."	
PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE.	M2
DRENAJE SANITARIO	
EXCAVACION DE CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A, ZONA C, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3
EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL B Y C TIPO II DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CEPAS, AFINAMIENTO DE TALUDES Y FONDO DE CEPAS.	M3
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA, ACOSTILLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO "ARENA"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO S-25 DE 10" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE 10" A 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA
REGISTRO 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F,C=150 K/G CM2; INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON EQUIPO BAILARINA; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3
CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7.0 M3 CON TIRO LIBRE DE 1.00 A 3.00 KM DE DISTANCIA. INCLUYE USO DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	M3
LIMPIEZA FINAL	
REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO SUPERFICIAL DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) CON UN ESPESOR DE 10CM.; INCLUYE: CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO.	M3

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017
OBRAS
PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017
TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Javier Rodríguez

RUC



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES DE LA OBRA.	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$207,372.55
	Impuesto	\$33,179.61
	Total	\$240,552.16

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar oportunamente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas del día citado.

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



Lidia Palacios

RUE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: [Signature] Suplente: [Signature]

Secretario: [Signature] Suplente: [Signature]

Vocal: [Signature] Suplente: [Signature]

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAI

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernández Alejo.

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernandez.

Lic. Carolina Marlene Gonzalez De Aquino.

