




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 19 del mes de Agosto de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.

Domicilio: Boulevard Santo Tomas No. 141, Lomas del Mármol, Puebla, Puebla.

RFC: CPS071105MK1

Representante Legal: ING. ARTURO MORALES VARGAS.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra.

"CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN TEBAEV CHCAMAN CLAVE 30ETH0179H, LOCALIDAD CHOCAMAN".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2015300620201** No. De Contrato: **BURSATILIZACION/2015/0123** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$260,000.00**

Fecha de Inicio: **15 JUNIO 2015**


Fecha de Término: **15 AGOSTO 2015**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL	FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$260,000.00	0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	0.00	\$260,000.00



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017




ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Descripción		Unidad
" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN TEBAEV CHCAMAN CLAVE 30ETH0179H, LOCALIDAD CHOCAMAN "		
PRELIMINARES		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS MENORES A 400 M2	M2
	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EN MATERIAL SECOL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	PZA
ALBAÑILERIAS		
	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR HECHO CON CONCRETO F' C=100 KGS/CM2, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2
	CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:2:6, DE 0.80 MTS DE ALTURA X 0.80 DE BASE X 0.30 DE CORONA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M3
	ANCLAJES DE CASTILLO ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO F' C=150 KGS/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.80MTS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	PZA
	ANCLAJES DE COLUMNA ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y CONCRETO F' C=150 KGS/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.80 MTS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	PZA
	DALA DE LIGA Y/O DESPLANTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15X20 CMS, DE CONCRETO F' C=150 KGS/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4", INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML
	FABRICACIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 6 X 12 X 24, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, 1:2:6, EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM	M2
	CASTILLO EN MURO DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C= 150 K/CM2, 1 1/2 N.	ML
	COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 25 CM X 25 CM F' C=200 KG/CM2 T.M.A. 1/2", ARMADOS CON 6 VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN	ML



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



PRMLIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017
 ML

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]


[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

<p>DALA DE LIGA Y/O CERRAMIENTO INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15X30 CMS, DE CONCRETO F´C=150 KGS/CM2, REFORZADA CON 6 VARILLAS R.N DE 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS</p>	ML
<p>TRABE DE CERRAMIENTO INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15X30 CMS, DE CONCRETO F´C= 150 KGS/CM2, REFORZADA CON 6 VARILLAS R.N DE 1/2" Y ESTRIBOS 1/4" @ 10, 12, 14, 16, 18, 20 CMS.</p>	ML
<p>FABRICACIÓN DE TRABE EN CUMBRERA SECCIÓN 15 X 50 ARMADA CON 9 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA</p>	ML
<p>FABRICACIÓN DE TRABE T2 SECCIÓN 15 X 25 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>	ML
<p>FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, F´C= 150 KGS/CM2, ACABADO PULIDO.</p>	M2
<p>FABRICACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, A 2 AGUAS SEGÚN PLANOS, F´C=200 KG/CM2, VARS DE 3/8" @ 20 CM EN DOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, VACIADO CURADO Y DESCIMBRADO</p>	M2
<p>APLANADOS EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PLAFON, CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA, 1:2:6, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	M2
<p>FABRICACIÓN DE BOQUILLAS A PLOMO Y REGLA, EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM</p>	ML
<p>HECHURA DE BANQUETA PERIMETRAL DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO F´C= 150 KGS/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	M2
<p>GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON SECCIÓN DE 15 CM. DE CORONA, 20 CM, DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2-3/4"</p>	ML
INSTALACIÓN ELECTRICA	
<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 3/4", INCLUYE: CHALUPAS GALVANIZADAS DE 50 X 100 MM</p>	ML
<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO, UTILIZANDO CABLE CAL, 12 Y 14, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS.</p>	PZA
<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 60 WATTS, INCLUYE: FOCO, CABLE DEL No. 12 Y 14, PLACA, CONTACTO, APAGADOR, SOQUET DE PORCELANA, MATERIALES DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>	PZA



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA IGESA TIPO SD-Q02, 2 HILOS, 2 CIRCUITOS, INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) Y ACARREO HASTA 20.00 M DE DISTANCIA	PZA
HERRERIA Y ACABADOS		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJA CORREDIZA EN PERFIL TUBULAR Y PROTECCIÓN DE CUADRADO DE ½" CON MEDIDAS DE 280 CM X 150, DE HERRERIA, INCLUYE CRISTAL DE 3MM	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN PERFIL TUBULAR Y PROTECCIÓN DE CUADRADO DE 3/8" CON MEDIDAS DE 250 CM X 100 CM, INCLUYE CRISTAL DE 3MM	PZA
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO SEGÚN MUESTRA, ASENTADO CON MORTERO DE PEGAZULEJO, INCLUYE: JUNTEO Y LIMPIEZA	M2
	SUMINISTRO DE PAQUETE DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELA QUE CONSTA DE 30 SILLAS PALETA, 1 MESA PARA MAESTRO, SILLA DE PROFESOR Y UN PINTARRON DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS.	MOB
	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA.	
	Subtotal de Presupuesto	\$224,137.93
	Impuesto	\$35,862.07
	Total	\$260,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.


Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

[Handwritten signature]

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO
 CARAMON

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: _____ Suplente: _____

Secretario : _____ Suplente: _____

Vocal : _____ Suplente: _____

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.


.....Damos fé.....

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017**

**SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017**



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernández Alejo.

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario :

Suplente:

Vocal:

Suplente:

