




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

# CHOCAMÁN



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 03 del mes de Septiembre de 2015, reunidos los representantes del,

**SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER.**

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN VER.**

**SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017**

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y C. Arq. José Rafael Serrano Caramon; Supervisor de Obras Interno, y C. Ing. José Artemio Flores Grajeda; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI S.A. DE C.V.  
 Domicilio: CALLE 41 No. 384, JARDINES DE PENSIONES, MERIDA, YUCATAN.  
 RFC: GCJ100618KD3  
 Representante Legal: C. LANDI MARIA GONZALEZ ROSADO

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

**"REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL".**

### DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: 2015300620007 No. De Contrato: FISMDF/2015/0007 Modalidad de contratación:

Adjudicación directa ( ) Invitación a tres contratistas (X) Licitación Pública ( )

Monto del contrato: \$490,000.00

Fecha de Inicio: 01 JULIO 2015 Fecha de Término: 01 SEPTIEMBRE 2015

### INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$490,000.00	0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	0.00	\$490,000.00


*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
Heliótopo Barry Luna  
Heliótopo Barry Luna  
José Rafael Serrano Caramon  
José Artemio Flores Grajeda



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

# CHOCAMÁN

... Juntos Crecemos



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	Descripción	Unidad
<b>CHOCAMÁN</b>	<b>REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL "</b>	
<b>PRELIMINARES</b>		
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE.	M2
	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTADO CON UN ESPESOR DE 18 CMS., POR MEDIOS MECANICOS (ROTOMOARTILLO); INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.	M3
	CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES EN CAMION DE VOLTEO SOBRE CAMINO DE LOMERIO Y TERRACERIA; INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y ACARREO.	M3
<b>DRENAJE SANITARIO</b>		
	EXCAVACION DE CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A, ZONA C, INCLUYE AFINE DE PUENTES Y FONDO.	M3
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA, ACOSTILLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO "ARENA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO S-25 DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE 12" A 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA
	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M A TIZON APL. PULIDO; INCLUYE: ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M	PZA
	REGISTRO 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F,C=150 K/G CM2, INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA
	REGISTRO 0.35 X 0.70 X 0.80 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F,C=150 K/G CM2, INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA


*Handwritten signatures and notes on the right side of the page.*

*Handwritten signatures and notes on the left side of the page.*

*Vertical handwritten notes on the right side of the table.*

# CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017	RELLENO-COMPACTADO EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7.0 M3 CON TIRO LIBRE; INCLUYE: CONSUMOS, GASTOS DE OPERACION Y MAQUINARIA.	M3
	CONSTRUCCIÓN DE TRAGATORMENTAS DE 6.60 M DE LARGO, 0.80 M DE ANCHO Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CON VRS DE 3/8" Ø, A/C 15 CMS AMBOS SENTIDOS, PISO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CON REJILLA A BASE DE PTR DE 2X2" NEGRO Y REMATE ESCALONADO; INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE MUROS, Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA
<b>AGUA POTABLE</b>		
	EXCAVACION DE CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A, ZONA C, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA, ACOSTILLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO "ARENA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO S-25 DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE:MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE 12" A 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA
	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M A TIZON APL. PULIDO; INCLUYE: ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M	PZA
	REGISTRO 0.40 X 0.60 X1.00 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F,C=150 K/G CM2, INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA
	REGISTRO 0.35 X 0.70 X0.80 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F,C=150 K/G CM2, INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA
	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO	

Carera  
 Helobor  
 foy de la bahm Sandoz  
 foy de la bahm Sandoz  
 foy de la bahm Sandoz

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90 %PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA.	M3
<b>COMPLEMENTARIOS</b>	
EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CEPA, AFINAMIENTO DE TALUDES.	M3
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR FABRICADA DE CONCRETO EN OBRA DE F'c = 100 KG/CM2. INCLUYE: FABRICACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M2
CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROP. 1:2:6.	M3
RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90 %PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA.	M3
CASTILLO EN MURO DE 25 X 25 CM. ARMADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Ø; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 200	ML
VEDAJA DE LIGA Y/O CERRAMIENTO INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15X20 CMS, DE CONCRETO F'c= 150 KGS/CM², REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N DE 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS	ML
CORTE EN CAJA, CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO II, PARA ALCANZAR NIVEL DE PROYECTO. ZONA C	M3
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN CAJA, EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M3 DE CAPACIDAD TIRO LIBRE; INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3
<b>LIMPIEZA FINAL</b>	
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2
<b>Subtotal de Presupuesto</b>	\$422,413.79
<b>Impuesto</b>	\$67,586.21
<b>Total</b>	\$490,000.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHOCAMÁN, VER.**  
 2014-2017


*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

# CHOCAMÁN



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER.

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

*[Handwritten signature]*

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

### EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: \_\_\_\_\_ Suplente: \_\_\_\_\_

Secretario: \_\_\_\_\_ Suplente: \_\_\_\_\_

Vocal: \_\_\_\_\_ Suplente: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*


*[Vertical handwritten notes: Helicoro Darcia Luna, Bobo Bobo Sinda, Roberto Bobo]*

*[Handwritten signature]*

SINDICATURA CHOCAMÁN, VER.



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014 - 2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernández Alejo.

TESORERO

SECRETARIO



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes: Helicóptero García Luna, Pablo Gabán Sánchez, Rogelio García Luna]*





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014 - 2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: *H. López*

Suplente: *Helicópor Barrios Luna*

Secretario: *Amulfo García*

Suplente: *[Signature]*

Vocal : \_\_\_\_\_

Suplente: *[Signature]*

*Helicópor Barrios Luna*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA**  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA**  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**OBRAS PÚBLICAS**  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017