




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 02 del mes de Septiembre de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.
 Domicilio: AV. 3 No. 610 ALTOS, CENTRO CORDOBA, VER.
 RFC: VEOR780929548
 Representante Legal: C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.



Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV08690 EN LA LOC. TETLA".

DATOS DE LA OBRA:


Fondo: No. De Obra: **2015300620010** No. De Contrato: **FISMDF/2015/0010** Modalidad de contratación:
 Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () licitación Pública ()
 Monto del contrato: **\$275,000.00**
 Fecha de Inicio: **03 AGOSTO 2015** Fecha de Término: **05 SEPTIEMBRE 2015**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$275,000.00	0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	0.00	\$275,000.00



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:



Descripción	Unidad
" CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV08690 EN LA LOC. TETLA "	
PRELIMINARES	
LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INC, PRODUCTO DE ESTA, ESP. PROM. DE 15CM	M2
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS MENORES A 400 M2	M2
EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EN MATERIAL SECOL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR HECHO CON CONCRETO F'c=100 KGS/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2
CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:2:6, DE 0.80 MTS DE ALTURA X 0.80 DE BASE X 0.30 DE CORONA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M3
DALA DE LIGA Y/O DESPLANTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15X20 CMS, DE CONCRETO F'c= 150 KGS/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML
CONSTRUCCION DE MURO DE ENRASE CON BLOCK PARA ALCANZAR NIVEL DE PISO	M2
ANCLAJES DE CASTILLO ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO F'c=150 KGS/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.80 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	PZA
CASTILLO EN MURO DE ENRASE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150KG/CM2, 1 1/2 N.	ML
ANCLAJES DE COLUMNA ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y CONCRETO F'c=150 KGS /CM2, ES DE 0.30 X 0.30 X 0.80 MTS, IMCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	PZA
COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN MURO DE ENRASE DE SECCION DE 25 CM X 25 CM F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 1/2" ARMADOS CONM 6 VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN	ML
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES A PIZON EN CEPAS DE 20 CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M3


M. Antonio P.O.M. C. C. C.

C. C. C.





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION


	LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INC, PRODUCTO DE ESTA, ESP. PROM. DE 15CM	M2
ALBAÑILERIA		
	DALA DE LIGA Y/O ENRASE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15X20 CMS, DE CONCRETO F'C= 150 KGS/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML
	FABRICACION DE MURO DE TABIQUE DE 5.5 X 12 X 24, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, 1:2:6, EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM	M2
	CASTILLO EN MURO DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 K/CM2, 1 1/2 N.	ML
	COLUMNAS DE COMCRETO ARMADO DE SECCION DE 25 CM X 25 CM F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1/2", ARMADOS CON 6 VARILLAS DE 1/2", ARMADOS CON 6 VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN	ML
	CADENA DE ANTEPECHO INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION DE 15 X 15 CMS, DE CONCRETO F'C= 150 KGS/CM2, REFORZADA CON 6 VARILLAS R.N. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS	ML
	DALA DE LIGA Y/O CERRAMIENTO INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15X30 CMS, DE CONCRETO F'C= 150 KGS/CM2 REFORZADA CON 6 VARILLAS R.N. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS.	ML
	TRABE DE CERRAMIENTO INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15X30 CMS, DE CONCRETO F'C= 150 KGS/CM2, REFORZADA CON 6 VARILLAS R.N DE 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS	ML
	FABRICACION DE TRABE EN CUMBRERA SECCION 15 X 50 ARMADA CON 9 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	ML
	FABRICACION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, F'C= 150 KGS/CM2, ACABADO PULIDO	M2
	FABRICACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, A 2 AGUAS SEGÚN PLANOS F'C=200 KG/CM2, VARS DE 3/8" @ 20 CM EN DOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, VACIADO CURADO Y DESCIMBRADO	M2
	APLANADOS EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PLAFÓN, CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA, 1:2:6, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2
	FABRICACION DE BOQUILLAS A PLOMO Y REGLA, EN VANOS DE PUERTAS VENTANAS Y LOSA, CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM	ML
	PERFILADO DE LOSA CON CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5 A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



	FORJADO DE GOTERO CUA EN LOSA A BASE DE CEM:ARE 1:4 DE 2X2 CM INC. M/O, MATERIALES, ANDAMIOS Y ACARREOS	ML
	PREPARACION, CONFORMACION, COMPACTACION DE SUBRASANTE, EN BANQUETAS, EB FORMA MANUAL INC.: INCORPORACION DE AGUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2
	HECHURA DE BANQUETA PERIMETRAL DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'C= 150 KGS/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2
	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 30 CM SIN ARMAR INCLUYE: CIMBRA COMUN Y EXCAVACION	ML
INSTALACION ELECTRICA		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 3/4", INCLUYE: CHALUPAS GALVANIZADAS DE 50X100 MM.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO, UTILIZANDO CABLE CAL, 12 Y 14, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 60 WATTS, INCLUYE: FOCO, CABLE NO. 12 Y 14, PLACA, CONTACTO, APAGADOR, SOQUET DE PORCELANA, MATERIALES DE SUJECION, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA IGESA TIPO SD-Q02, 2 HILOS, 2 CIRCUITOS, INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER)Y ACARREO HASTA 20.00 M DE DISTANCIA	PZA
HERRERIA Y ACABADOS		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON HOJA CORREDIZA EN PERFIL TUBULAR Y PROTECCION DE CUADRADO DE 1/2" CON MEDIDAS DE 370 CM X 150 CM, DE HERRERIA, INCLUYE CRISTAL DE 3MM.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON HOJA CORREDIZA EN PERFIL TUBULAR Y PROTECCION DE CUADRADO DE 1/2" CON MEDIDAS DE 2.70 CM X 1.50CM, DE HERRERIA, INCLUYE CRISTAL DE 3MM.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN PERFIL TUBULAR Y PROTECCION DE CUADRADO DE 3/8" CON MEDIDAS DE 250 CM X 100 CM, INCLUYE CRISTAL DE 3MM.	PZA
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO SEGUN MUESTRA ASENTADO CON MORTERO DE PEGAZULEJO, INCLUYE: JUMTEO Y LIMPIEZA	M2
	SUMINISTRO DE PAQUETE DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELA QUE CONSTA DE 30 SILLAS PALETA, 1 MESA PARA MAESTRO, SILLA PARA PROFESOR Y UN PINTARRON DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS	MOB
	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA	M2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. Antonio


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	Subtotal de Presupuesto	\$237,068.97
	Impuesto	\$37,931.03
	Total	\$275,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA


EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: OCTAVIO MARTINEZ GIZ. Suplente: _____

Secretario: MA ANTONIA OLIVERA MIZ. Suplente: _____



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Vocal : ELIPE ROSAS DE LOS SANTOS Suplente: _____

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....**Damos fé**.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO

SECRETARIO


C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


 L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: OCTAVIO MARTINEZ GLE. Suplente: _____

Secretario: MA. ANTONIA OJEDA MARTINEZ Suplente: _____

Vocal: IRISPE ROSAS DE LOS SANTOS Suplente: _____

