


ANDREA RUSACES

MARIA GUERRA OLGA



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017 CHOCAMÁN ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 01 del mes de Septiembre de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y C. Arq. José Rafael Serrano Caramon; Supervisor de Obras Interno, y C. Ing. José Artemio Flores Grajeda; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA
Domicilio: AV.3 No. 109, COL. CENTRO, TOMATLAN, VER.
RFC: MAGV850602CE0
Representante Legal: C. MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA



Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0857J DE LA LOC. DE RINCON PINTOR".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: 2015300620011 No. De Contrato: FIS MDF/2015/0011 Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () licitación Pública ()

Monto del contrato: \$285,966.71

Fecha de Inicio: 06 JULIO 2015

Fecha de Término: 28 AGOSTO 2015

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FIS MDF	COMUNIDAD	TOTAL	FIS MDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$285,966.71	0.00	\$285,966.71	\$285,966.71	0.00	\$285,966.71

Norma Laureano Rosales

Angelica Mendez Gonzalez

MARIA RUBERTINA AUDEANO ROSALES

YULANDA MARTINEZ OLGUIN

Isabel Larrea

Roberto Perez Ramirez

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos

Chocamán
Juntos Crecemos
2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VEP
25/4/2017

Descripción	Unidad
" CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0857J DE LA LOC. DE RINCON PINTOR "	
PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2
DESMONTAJE DE VENTANA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RECUPERACION DE LAS PIEZAS, ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20 MTRS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	M2
ACARREO HORIZONTAL CON PENDIENTE DE MATERIAL DE BANCO. A 40 MTS. DE DISTANCIA DE LA OBRA INCLUYE: CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	M3
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	M2
ALBAÑILERIA	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 40.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2
CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACION DE HASTA 40 METROS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 120 X 120 CM. Y 30 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.	M3
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40 X 40 X 115 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,	PZA

Norma Laureano Rosales [Handwritten signature] Angelica Mendez Gonzalez [Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.

ANCLAJE DE CASTILLOS CON SECCION DE 30 X 45 X 80 CM. CONCRETO DE FC=200KG/CM2-3/4", ARMADOS CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO. 3) DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" (NO. 2) A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.

RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.

MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

TRABE DE LIGA DE 0.15 X 0.40 CM. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2-3/4" ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @15 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS

CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.

COLUMNA DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.

TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=200KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMUN, HABILITADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" (NO. 4) Y ESTRIBO DE VARILLA DE 3/8" (NO.3) SEGUN PLANOS INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

PZA

M3

ML

M2

ML

ML

ML

ML

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER 2014-2017

MARITZ NORRBAH LAUREANO ROSALES

YOLANDA MORALES OLGIN

Isabel Laureano


Roberto Perez Ramirez

Angelica Mendez Gonzalez

Norma Laureano Rosales

Angelica Mendez Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



<p>TESORERÍA CHOCAMÁN, VER. H. AYUNTAMIENTO 2014-2017</p> <p>SECRETARÍA AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017</p> <p>SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017</p> <p>SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017</p>	HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.	M2
	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.	M2
	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A UNA DISTANCIA DE 40 METROS.	M2
	GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 X 45 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M
	FABRICACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, F'C= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO, VACIADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.)	M2
	ACABADOS	
	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN COLOR SEGÚN PROYECTO ANTIDERRAPANTE PEGADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y JUNTA DE 1 CMS. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	
PERFILADO DE LOSA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PROP. 1:1:6 ACABADO FINO. INCLUYE FORJADO DE GOTERO DE 2.5 CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	ML	
EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	

YOLANDA MARTÍNEZ OLEVIN
 MARIA NORBERTA PUERBANO ROSALES


Roberto Reyes Ramirez Isu Def Auroal no. 1

Norma Laureano Rosales

Angelica Mendez Gonzalez

MARIA NORBERTA CAUREN ROSALES

YOLANDA MARTINEZ VELGUIS




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos

Chocamán
Juntos Crecemos
2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERÍA CON DESARROLLO DE 0.30 M2. EN AMBAS CARAS POR M2 DE CLARO, INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN COLOR SEGÚN PROYECTO ANTIDERRAPANTE PEGADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y JUNTA DE 1 CMS. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2
PERFILADO DE LOSA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PROP. 1:1:6 ACABADO FINO. INCLUYE FORJADO DE GOTERO DE 2.5 CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	ML
EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2
INSTALACION ELECTRICA	
SALIDA DE CENTRO PARA ILUMINACION INCLUYE APAGADOR, POLIDUCTO, CABLEADO Y FOCO AHORRADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DOBLES MARCA EVOLUCION O SIMILAR, INCLUYE RANURADOS CABLEADO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA FISICA, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 PARA SISTEMA DE TERRA FISICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-1, 2 HILOS, 1 CIRCUITO. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA

Roberto Reyes Ramirez SubAlcalde

[Handwritten signature]

Norma Laureano Rosales # Angelica Mendez Gonzalez


MARIA NORBERTA LAUREANO ROSALES

ANGELICA MENDEZ GONZALEZ

Roberto Perez Ramirez IsuBel Laureano



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017 CHOCAMÁN




ACTA DE ENTREGA RECEPCION

CANCELERIA		PRPRESIDENCIA MUNICIPAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA, CON CHAPA, MEDIDA DE 2.40 X 1.00 M. DE HERRERIA. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).		PZA
CANCELERIA A BASE DE TUBULARES, FIJO Y CORREDIZO DE PERFIL MODELO 163, 164, 165, MEDIA ZETA LISA Y CON CANAL, BAGUETA METALICA, MANIJAS DE BRONCE, TERMINADAS EN PRIMARIO COLOR GRIS. CON CRISTAL MEDIO DOBLE DE 6 MM. INCLUYE PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2, MATERIALES, ELABORACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		M2
MOBILIARIO. VER		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE 7/8" CALIBRE 20 ESMALTADO EN COLOR NEGRO Y TRIPLAY DE PINO BARNIZADO AL NATURAL. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).		PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MAESTRO, FABRICADA EN TUBULAR REDONDO DE 7/8" CALIBRE 20 ESMALTADO EN COLOR NEGRO Y TRIPLAY DE PINO BARNIZADO AL NATURAL INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).		PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO DE 0.90 X 2.40 M. INCLUYE: COLOCACION DEL PIZARRON SEGUN INDICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).		PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA CON PALETA, FABRICADA EN MADERA Y TUBULAR CALIBRE 18 ESMALTADO CON COLOR NEGRO. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).		PZA
LIMPIEZA		
LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).		M2
	Subtotal de Presupuesto	\$246,523.03
	Impuesto	\$39,443.68
	Total	\$285,966.71

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Norma Laureano Rosales

Angelica Mendez Gonzalez



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO
 CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Roberto de la Cruz

Suplente: Isabel Laurcano

Secretario: Yolanda Rodríguez


Suplente: Angelica Mendez González

Vocal: Maria Correria Laureano R.

Suplente: Norma Laurcano



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL



SINDICO UNICO



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO



SECRETARIO



C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Roberto Reyes Ramirez

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Roberto Pérez Román Suplente: Isabel Huverino

Secretario: Yuliana Martínez Suplente: Angelica Mendez González

Vocal: M. A. Borrero Laureano Suplente: Norma Laureano Rosales

[Handwritten signature]

~~SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017~~

~~PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017~~

[Handwritten signature]

~~OBRAS PÚBLICAS CHOCAMÁN, VER. 2014-2017~~

~~SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017~~

~~TESORERÍA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017~~