




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 03 del mes de Septiembre de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.



**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.**

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE 41 No. 384, JARDINES DE PENSIONES, MERIDA, YUCATAN.

RFC: GCJ100618KD3

Representante Legal: C. LANDI MARIA GONZALEZ ROSADO



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017**

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2015300620018** No. De Contrato: **FISMDF/2015/0018** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) Licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$600,000.00**

Fecha de Inicio: **01 JULIO 2015**

Fecha de Término: **01 SEPTIEMBRE 2015**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$600,000.00	0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	0.00	\$600,000.00

Helio G. Garcia Luna

Regulo Baber Saucedo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos






ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

	Descripción	Unidad
" REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL "		
GUARNICIONES Y BANQUETAS		
	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO II, EN FORMA MANUAL PARA RECIBIR GUARNICION, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO	M3
	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3% REVENIMIENTO DE 10-12 CM, DE SECCION TRAPEZOIDAL 15*20*40 CM, CIMBRA METALICA, 10 USOS. INCLUYE; CIMBRADO, COLADO, VIBRADO DESCIMBRADO	ML
	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90 %PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3
	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRADO Y VIBRADO	M2
	PINTURA EN GUARNICIONES, CON ESMALTE AMARILLO (2 MANOS); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML
PAVIMENTO HIDRAULICO		
	CONFORMACION Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE AL 95% PVSMM CON EQUIPO MECANICO; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2
	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR MATERIAL (ARENOGRAVOSO 70-30), COMPACTADA AL 95%, CON MATERIAL BOQUERÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M3
	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS., INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2
	CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO DE JUNTAS CON EMULSION SUPER ESTABLE	ML
	CONFORMACION Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE AL 95% PVSMM CON EQUIPO MECANICO; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M2


Heberto Borja Luna
 Rogelio Bobs Sánchez
 Rafael Bobs Sánchez





 TESORERÍA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017


 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017










H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR MATERIAL (ARENOGRAVOSO 70-30), COMPACTADA AL 95%, CON MATERIAL BOQUERÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	MATERIAL MUNICIPAL PARA VER. 2014-2017	M3
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS., INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		M2
CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO		ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO DE JUNTAS CON EMULSION SUPER ESTABLE		ML
	Subtotal de Presupuesto	\$517,241.38
	Impuesto	\$82,758.62
	Total	\$600,000.00

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN 2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA CHOCAMÁN VER. 2014-2017

[Handwritten signature]
 Heligoro Daruy Luna

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado.

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe


[Handwritten signature]
 Bobo Sanchez
 J. Flores

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 J. Flores

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO
 CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: [Signature] Suplente: [Signature]
 Secretario: [Signature] Suplente: [Signature]
 Vocal : [Signature] Suplente: [Signature]

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA


PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO




L. Q. C. Lúcio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernandez





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Marcel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: [Signature]

Suplente: Helicón Ferrer Luna

Secretario: [Signature]

Suplente: Georgina López García

Vocal: [Signature]

Suplente: [Signature]

