




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 31 del mes de Agosto de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: CONSTRUCTORA SUPERVISION Y OBRA CIVIL CASTAÑEDA S.A. DE C.V.

Domicilio: PEDRO HERNANDEZ No. 29, CEMPOALA, URSULO GALVAN, VER.

RFC: CSA1502238S1

Representante Legal: C. IVAN MUÑOZ CASTAÑEDA

[Firma manuscrita]

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2015300620020** No. De Contrato: **FISMDF/2015/0020** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$1, 612,000.10**

Fecha de Inicio: **29 JUNIO 2015**

Fecha de Término: **28 AGOSTO 2015**



[Firma manuscrita]


[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
 Isabel Flores
 Contreras



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

<u>INVERSION:</u>					
INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISDMF	COMUNIDAD	TOTAL	FISDMF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1,612,000.10	0.00	\$1,612,000.10	\$1,612,000.10	0.00	\$1,612,000.10

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Descripción	Unidad
"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL"	
PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACION A REVENTON Y MANGUERA, EN TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO, INCLUYE: TRABAJOS EN SITIO, MOJONERAS, REFERENCIAS DE NIVEL Y PLANOS DE TRAZO	M2
EXCAVACION MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCION DE MATERIAL A PIE EN CEPA, AFINAMIENTO DE TALUDES	M3
ALBAÑILERIA	
CIMIENOS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROP. 1:2:6.	M3
BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCION 0.40 M X 0.40 M Y 0.40 DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM DE SEPARACION (P.U.O.T.)	RZA
CADENA DE DESPLANTE CON SECCION DE 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4" ARMADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO.3) DE DIAMDETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" (NO.2) A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN	ML
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS DE 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CONS MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE JUNTA DE 1:6 CM HASTA UNA ALTURA 3.00 MTS	M2
CASTILLO EN MURO DE 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8": ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 K/CM2	ML
DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE	ML




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose Garcia y *Isabella Flores*
 Contadores



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 30 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 K/C2, 38MM	
LOZA MACIZA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM. CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4" ARMADA CON VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO. 3) DE DIAMETRO A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS DE ACERO F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE CIMBRAPLAY PARA TERMINADO APARENTE	M2
PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2	M2
APLANADO ACABADO RUSTICO SOBRE MUROS SOLO POR PARTE EXTERIOR A BASE DE MEZCLA CAL-ARENA 1:5 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESPERDICIO	M2
BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE PROPORCION, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA	ML
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON SECCION DE 15 CM. DE CORONA, 20 CM. DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4"	ML
BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4", ACABADO ESCOBILLADO	M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, SOBRE MUROS Y PLAFOND, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA	M2
PRETEL PERIMETRAL DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO HECHO A MANO DE 6.5 CM X 13 CM X 26 CM ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO-ARENA 1:5.	ML
CIMIENOS DE MANPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROP. 1:2:6.	M3
BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCION 0.40 M X 0.40 M Y 0.40 DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM DE SEPARACION (P.U.O.T.)	PZA
CADENA DE DESPLANTE CON SECCION DE 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4" ARMADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO.3) DE DIAMDETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" (NO.2) A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN	ML
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS DE 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CONS MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE JUNTA DE 1:6 CM HASTA UNA ALTURA 3.00 MTS	M2



Francisco Ca

EVORAZ


Jose Quintero

[Handwritten signature]

Isabel Flores Contreras



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

CASTILLO EN MURO DE 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8": ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 K/CM2	ML
DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 30 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 K/C2, 38MM	ML
LOZA MACIZA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM. CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4" ARMADA CON VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO. 3) DE DIAMETRO A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS DE ACERO F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE CIMBRAPLAY PARA TERMINADO APARENTE	M2
PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2	M2
APLANADO ACABADO RUSTICO SOBRE MUROS SOLO POR PARTE EXTERIOR A BASE DE MEZCLA CAL-ARENA 1:5 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESPERDICIO	M2
BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO- ARENA 1:5 DE PROPORCION, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA	ML
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON SECCION DE 15 CM. DE CORONA, 20 CM. DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4"	ML
INSTALACION ELECTRICA	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA, PARA EL CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE RANURADO	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12.	ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 110 VOLTS, UTILIZANDO TODO EL MATERIAL NECESARIO Y LA MANO DE OBRA	PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA PARA TECHO, INCLUYE SOPQUET DE PORCELANA, FOCO AHORRADOR DE 15 WHATTS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA
HERRERIA	
SUMINISTRO Y COLOCACIONES DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA, CON CHAPA, MEDIDA DE 2.10 X 1.00 M. DE HERRERIA	PZA

Isabel Flores Contreras

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

Franco


EXTRA ML

Jose Quijano

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA EN, PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO DE 3/8" MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 M. DE HERRERIA, INCLUYE CRISTAL DE 3MM	
Subtotal de Presupuesto	\$1, 389,655.26
Impuesto	\$222,344.84
Total	\$1, 612,000.10

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER
 2014-2017

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA


ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

Isabel Flores Contreras



[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
[Signature]


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



[Signature]




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Nieves Lucía Arlleno E. Suplente: Eva Maximiliana Cainez ^{EVA ML}
 Secretario: Jose Quintana Flores Suplente: Octavio Hernandez Benito
 Vocal: Francisca Edna Alicia Suplente: Isabel Flores Contreras



[Handwritten signature]

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernandez Alejo




[Handwritten signature]

OBRAS
 PUBLICAS
 CHOCAMÁN, VER.



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TESORERO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

SECRETARIO

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Marcel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente: *EVA ML*

Secretario: *Jose Antonio F*

Suplente: *[Signature]*

Vocal: *[Signature]*

Suplente: *Isabel Flores Contreras*

