



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 20 del mes de Octubre de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y C. Arq. José Rafael Serrano Caramon; Supervisor de Obras Interno, y C. Ing. José Artemio Flores Grajeda; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. RAFAEL HEREDIA FUENTES
 Domicilio: AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA S/N, COL. CENTRO COSCOMATEPEC, VER
 RFC: HEFR841004D52
 Representante Legal: C. RAFAEL HEREDIA FUENTES

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EB LA COL. LA GARITA DE LA CABECERA MUNICIPAL".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: 2015300620021 No. De Contrato: FISMDF/2015/0021 Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()

Monto del contrato: \$1, 456,000.00

Fecha de Inicio: 20 JULIO 2015

Fecha de Término: 18 OCTUBRE 2015

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 456,000.00	0.00	\$1, 456,000.00	\$1, 456,000.00	0.00	\$1, 456,000.00

OPRAS
PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Descripción	Unidad
" CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EB LA COL. LA GARITA DE LA CABECERA MUNICIPAL "	
PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2
EXCAVACION DE CEPA A MANO, A CIELO ABIERTO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3
RELLENO EN CEPAS, PISOS Y BANQUETAS, EN CEPAS DE 20 CM, COMPACTADO CON PISON DE MANO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3
ALBAÑILERIA	
CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA DE SECCIONES DE 0.60 M DE BASE Y 0.30 M DE CORONA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6; ACABADO COMÚN, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3
BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCIÓN CUADRADA DE 0.30 M X 0.30 M Y DE 0.60 M DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN (P.U.O.T.)	PZA
DALA DE DESPLANTE EN CIMENTACIÓN, CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.20 M, CON 4 VARS DE 3/8" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (P.U.O.T.)	M
MURO DE BLOCK MACIZO, DE 12 X 20 X 40. JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1:6, EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE CIMBRA COMUN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M2
CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CM, SECCION DE 0.15 X 0.15 M, INCLUYE CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.)	M
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"	M

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

[Handwritten signature at the bottom right]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	A CADA 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE; MANO DE OBRA, CIMBRA, ARMADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.)	
	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, PLANA SEGÚN PLANOS, F'c=200 KG/CM2, VARS. DE 3/8" A CADA 20 CM EN DOS SENTIDOS, INCLUYE; DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, ARMADO, VACIADO, CURADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.)	M2
	PISO DE 8CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2
	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, F'c= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO, VACIADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.)	M2
	PRETEL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5. X 12.5 X 25 CMS, EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 INCLUYE CHAFLAN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	ML
ACABADOS		
	APLANADO FINO DE MUROS A PLOMO Y REGLA, CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM (P.U.O.T.)	M2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA VINIMEX O SIMILAR, SOBRE MUROS Y PLAFONES, INC. UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2
	FABRICACION DE BOQUILLAS A PLOMO Y REGLA, EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ALEROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM (P.U.O.T.)	M
INSTALACION ELECTRICA		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO COLOR NARANJA, ANTES DEL COLADO DE LA LOSA, DE 13 MM	M
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW, CALIBRE 12 INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CONTACTO SENCILLO DE 110 VOLTS Y 2 APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE, TAPA DE TRES VENTANAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE (FOCO),	SAL



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	INC. SOCKET DE PORCELANA, FOCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	
HERRERIA		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON VIDRIO DE 3MM Y PROTECCIÓN DE CUADRADO DE 3/8" CON CHAPA MEDIDAS 2.10 X 1.00 DE HERRERIA INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO DE 3/8" MEDIDAS SEGÚN PLANOS, DE HERRERIA, INC. CRISTAL DE 3MM, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA
	Subtotal de Presupuesto	\$1,255,172.44
	Impuesto	\$200,827.59
	Total	\$1,456,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Publicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas del día citado.

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

RESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ING. RAYMUNDO NOBLES CO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



Handwritten signature of Jose Rafael Serrano Caramon

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidenter

Handwritten signature of President

Suplente:

Handwritten signature of Suplente

Secretario

Handwritten signature of Secretario

Suplente:

Handwritten signature of Suplente

Vocal

Handwritten signature of Vocal

Suplente:

Handwritten signature of Suplente

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez



SINDICO UNICO



C. Orlayto Hernández Alejo.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal :

Suplente:

