




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 31 del mes de Agosto de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon;** Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda,** Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: CORPIMA S.A. DE C.V.

Domicilio: Av. Miguel Lerdo No. 17 Local A, Col. Centro, Coscomatepec, Ver.

RFC: COR080811FI

Representante Legal: L.C. GERARDO FUENTES HEREDIA

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA"

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2015300620022** No. De Contrato: **FISMDF/2015/0022** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$1, 013,548.60**

Fecha de Inicio: **01 JUNIO 2015**

Fecha de Término: **28 AGOSTO 2015**


INVERSION:

| INVERSION APROBADA | | | INVERSION APLICADA | | |
|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| FISMDF | COMUNIDAD | TOTAL | FISMDF | COMUNIDAD | TOTAL |
| \$1, 013,548.60 | 0.00 | \$1, 013,548.60 | \$1, 013,548.60 | 0.00 | \$1, 013,548.60 |





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

| Descripción | Unidad |
|--|--------|
| " CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA " | |
| PRELIMINARES | |
| TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 | M2 |
| EXCAVACION DE CEPA A MANO, A CIELO ABIERTO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 |
| RELLENO EN CEPAS, PISOS Y BANQUETAS, EN CAPAS DE 20 CM, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 |
| PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N.F´C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR | M2 |
| CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA DE SECCIONES DE 0.60 M DE ALTURA, 0.60 M DE BASE Y 0.30 M DE CORONA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6; ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 |
| BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCIÓN CUADRADADA DE 0.30 M X 0.30 M Y DE 0.60 M DE ALTURA, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN (P.U.O T.) | PZA |
| DALA DE DESPLANTE EN CIMENTACIÓN, CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.20 M, CON 4 VARS DE 3/8" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, CONCRETO F´C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" (P.U.T.O) | M |
| MURO DE BLOCK MACIZO, DE 12 X 20 X40. JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1:6. EM JUNTAS DE HASTA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE CIMBRA COMUN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) | M2 |
| CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, F´C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CM, SECCIÓN DE 0.15 X 0.15 M, INCLUYE; CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.) | M |



SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017




TESORERÍA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos




ACTA DE ENTREGA RECEPCION

| | | |
|--|---|--|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 | CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE; MANO DE OBRA, CIMBRA, ARMADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.) | PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 |
| | LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, PLANA SEGÚN PLANOS, F' C=200 KG/CM2, VARS. DE 3/8" A CADA 20 CM EN DOS SENTIDOS, INCLUYE; DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, ARMADO, VACIADO, CURADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.) | M2 |
| | PISO DE 8 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F' C=150 KG/CM2. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 |
| | BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, F' C= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO, VACIADO Y DESCIMBRADO (P.U.O.T.) | M2 |
| ACABADOS SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 | APLANADO FINO DE MUROS A PLOMO Y REGLA, CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM (P.U.O.T.) | M2 |
| | FABRICACION DE BOQUILLAS A PLOMO Y REGLA, EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ALEROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM (P.U.O.T.) | M |
| INSTALACION ELECTRICA | | |
| OBRA PUBLICA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO COLOR NARANJA, ANTES DEL COLADO DE LA LOSA, DE 13 MM | M |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW, CALIBRE 12 INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) | M |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-1, 2 HILOS, 1 CIRCUITO INC. INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO (BREAKER) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) | PZA |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CONTACTO SENCILLO DE 110 VOLTS Y 2 APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE; TAPA DE TRES VENTANAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) | PZA |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE (FOCO), INC. SOCKET DE PORCELANA, FOCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) | SAL |



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| HERRERIA | SUMINISTRO COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON CHAPA MEDIDAS 2.10 X .90 DE HERRERIA INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) | PZA |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO DE 3/8" MEDIDAS SEGÚN PLANOS, DE HERRERIA. INC. CRISTAL DE 3MM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) | M2 |
| | Subtotal de Presupuesto | \$873,748.79 |
| | Impuesto | \$139,799.81 |
| | Total | \$1,013,548.60 |

[Handwritten signature]

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas del día citado.


Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signatures and stamps]



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO
 CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: _____ Suplente: _____

Secretario : _____ Suplente: _____

Vocal : _____ Suplente: _____

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL


SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

C. Octavio Hernandez Alejo.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TRESORERO
 TESORERÍA
 2014-2017

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARIO
 SECRETARÍA DE
 AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: _____

Suplente: _____

Secretario: _____

Suplente: _____

Vocal: _____

Suplente: _____



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

OBRAS
 PÚBLICAS
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017