




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014-2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 08 del mes de Septiembre de 2015, reunidos los representantes del,

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.**

**C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: CONSTRUCTORA SUPERVISION Y OBRA CIVIL CASTAÑEDA S.A. DE C.V.

Domicilio: PEDRO HERNANDEZ No. 29, CEMPOALA, URSULO GALVAN, VER.

RFC: CSA150223861

Representante Legal: C. IVAN MUÑOZ CASTAÑEDA

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

**"REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL ENTRE PRIVADA DEL PANTEON Y CALLE BENITO JUAREZ".**

**DATOS DE LA OBRA:**

Fondo: No. De Obra: **2015300620033** No. De Contrato: **FISMDF/2015/0033** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas ( ) Licitación Pública ( )

Monto del contrato: **\$290,000.00**

Fecha de Inicio: **03 AGOSTO 2015**

Fecha de Término: **05 SEPTIEMBRE 2015**

MAURO F.O.


*[Signature]*

*[Signature]*

X



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014-2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**


<u>INVERSION:</u>					
INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISDMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISDMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$290,000.00	0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	0.00	\$290,000.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

Descripción	Unidad
<b>" REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL ENTRE PRIVADA DEL PANTEON Y CALLE BENITO JUAREZ "</b>	
<b>PRELIMINARES</b>	
Trazo y Nivelación a reventón y manguera, en terreno sensiblemente plano. Incluye: trabajos en sitio, mojoneas, referencias de Nivel y Planos de Trazo	M2
Excavación manual en cepa, en material tipo B de 0 a 2 M de profundidad, incluye: Extracción de material a pie en cepa, afinamiento de taludes	M3
Demolición de banquetta existente de 8 cms de espesor, Incluye: Acarreo a la primera estación, 20 MTS y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2
<b>ALBAÑILERIA</b>	
Piso de concreto acabado pulido de 8 cm de espesor, concreto hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2
Muro de block macizo de 12 x 20 x 40 cms de 12 cm de espesor, asentado con mezcla cemento arena 1:5 de proporción, con espesor promedio de junta de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts.	M2
Cimiento de piedra braza de la región asentada con mortero cemento-calhidra-arena 1:2:6, de 1.10 mts de altura x 0.30 de base x 0.30 de corona, incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M3
Hechura de castillo a base de armex en sección 12 x 15 cms, con concreto f'c= 150 kgs/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	ML



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014-2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

Aplanado acabado pulido sobre muros solo por parte exterior a base de mezcla cal-arena 1:5 de proporciones, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio	M2
Construcción de losa armada con malla electrosoldada 6x6 - 10/10 de 8 cms de espesor de concreto f'c=200 kgs/cm2, acabado rayado, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML
Construcción de losa armada con malla electrosoldada 6x6 - 10/10 de 10 cms de espesor de concreto f'c=200 kgs/cm2, acabado rayado, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML
Suministro y colocación de rejilla metálica tragatormentas a base de PTR 2-1/2" x 2-1/2" para tráfico vehicular pesado de 0.90 mts de ancho y largo de 4.00 mts, con separaciones @ 5 cms, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA
Acarreo en camión 1er. Kilómetro de material mixto en camino plano pavimentado, incluye: carga con maquina P.U.O.T.	M3
Limpieza gruesa final de la obra, incluye: acarreo de escombros fuera de la obra	M2
<b>Subtotal de Presupuesto</b>	\$250,000.00
<b>Impuesto</b>	\$40,000.00
<b>Total</b>	\$290,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa** Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:


Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos

*Real*  
**MAURO F. G.** *[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014-2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

*[Handwritten signature]*

indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO  
 CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

**EL COMITÉ COMUNITARIO:**

Presidente: \_\_\_\_\_

Suplente: \_\_\_\_\_

Secretario: Mauro Flores Eugenio

Suplente: Hilario Sanchez Flores


Vocal : Roberto Roldan Amador

Suplente: Alejandro Heloc Belle

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014 - 2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

SINDICO UNICO



C. Octavio Hernández Alejo.

TESORERO



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

SECRETARIO



Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

MAURO F.E.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA




L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

X

OBRAS  
 PUBLICAS  
 CHOCAMAN, VER



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 Juntos Crecemos  
 2014-2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

*[Handwritten signature]*

Suplente:

*[Handwritten signature]*

Secretario:

MARO F. G.  
*Mouzo Flores Eugenio*

Suplente:

*Hilario Sanchez Flores*

Vocal :

*[Handwritten signature]*

Suplente:

*Alexandro Hec Belle*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO CONS...  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONS...  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA DE  
 AYUNTAMIENTO  
 CHOCAMÁN, VER.  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 OBRAS  
 PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONS...  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO CONS...  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017