




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 08 del mes de Septiembre de 2015, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.



Nombre o razón social: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.
 Domicilio: AV. HIDALGO NO. 18 COL. CENTRO, CHOCAMAN, VER.
 RFC: LORG800514DS4
 Representante Legal: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.



Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO INTEGRAL CALLE LERDO, AV. GUERRERO Y AV. HIDALGO".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2015300620102** No. De Contrato: **FORTAMUNDF/2015/0102** Modalidad de contratación:
 Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()
 Monto del contrato: **\$799,950.00**
 Fecha de Inicio: **01 JULIO 2015** Fecha de Término: **05 SEPTIEMBRE 2015**



INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL	FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$799,950.00	0.00	\$799,950.00	\$799,950.00	0.00	\$799,950.00




e
 Paf
 2015-09-08

Basquet
 [Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION




Descripción		Unidad
" CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO INTEGRAL CALLE LERDO, AV. GUERRERO Y AV. HIDALGO "		
PRELIMINARES		
	TRAZO EN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANULES	M2
	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML
	DEMOLICION DE PISO O BANQUETA A MANO DE CONCRETO REFORZADO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE APILE DE MATERIAL	M2
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (ARENA) EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
	ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3
	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EM OBRA RESISTENCIA NORMAL DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4"	M2
	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2
MEDIA TENSION		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PCR DE CONCRETO OCTAGONAL 12-C750 INC. INCADO, PLOMEADO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PCR DE CONCRETO OCTAGONAL 13-600 INC. INCADO, PLOMEADO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION ESTRUCTURA VS20, INC, HERRAJES AISLAMIENTO SUJECCION Y MANO DE OBRA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2B 10 KVA TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO, INCLUYE: HERRAJE, ARMADO, COLOCACION, SUJECION Y MANO DE OBRA	PZA

PRERIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

Pal

Carbón 12-A




PRERIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER.

SECRETARIA AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K, INCLUYE: HÉRRAJE, ARMADO, COLOCACION, SUJECION Y MANO DE OBRA	PZA	 SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION DE SERVICIO 2F 3H ALIMENTACION SUBTERRANEA INCLUYE: INTERRUPTOR 2 X 30 AMPS.	PZA	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 2 MARCA IUSA.	ML	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 4 MARCA IUSA.	ML	
	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE CFE	PZA	
ALUMBRADO			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/4", INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIFLEX DE 1 1/2", INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 33 X 33 X 40 CM PREFABRICADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION Y NIVELACION.	PZA	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 60 CON ANCLA GALVANIZADA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 4" CED. 30 DE 7 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA TIPO RECTO CIRCULAR, INCLUYE: BRAZO METALICO DE 1.20 ML MAXIMO O 0.70 MINIMO PLACA INFERIOR DE 30X30 CMS., DE 1/2" DE GRUESO; CARTABON DE 3" X 1/4" DE 15 CMS., DE ALTURA. PRIMARIO Y PINTURA	PZA	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO TECNOLOGIA LED DE 100 W, INCLUYE: SISTEMA DE FOTOCELDA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 1+1 CAL. 4 TIPO SUBTERRANEO	ML	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 6 MARCA IUSA	ML	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW CAL. 10 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIA. INCLUYE CONECTORES UDC PARA CONEXIÓN CABLE ALUMINIO Y COBRE	ML	



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K PARA LUMINARIA, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 1 MT, CONECTOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA
Subtotal de Presupuesto	\$689,612.07
Impuesto	\$110,337.93
Total	\$799,950.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA


EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: _____ Suplente: _____

SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
...Juntos Crecemos
Chocamán
2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Secretario : Pedro Pimentel De la Cruz Suplente: Froylan Pimentel Peña

Vocal : Catalina Bautista Arellano Suplente: Eva Peña Pulido

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

..... Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

PRESIDENTE MPAL



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

ENTREGA

SINDICO UNICO



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

C. Octavio Hernández Alejo.

TESORERO



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.


SECRETARIO



Lic. Carolina Marlene González De Aquino.



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



L.E.P. Maricel Cabrera Rivera



Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Maria De los Angeles Pimentel Peña Suplente: Ascension Hernandez Solas

Secretario: Pedro Pimentel De la Cruz Suplente: Froylan Pimentel Peña

Vocal : Catalina Bautista Arellano Suplente: Eva Peña Pulido

