

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 17 del mes de Julio de 2016
reunidos los representantes del,

SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN VER.



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano y C.**
Ing. José Artemio Flores Grajeda; Supervisor de Obra Externo la empresa contratista a quien se
le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: ING. ANGEL PEÑA MONTAÑO.

Domicilio: BENITO JUAREZ NO. 23 CENTRO, CHOCAMÁN, VER.

RFC: PEMA5902154B9

Representante Legal: ING. ANGEL PEÑA MONTAÑO.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ARCOS, COL. LA GARITA."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620001** No. De Contrato: **FIMSDF/2016300620001** Modalidad de
contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () Licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$300,000.00**

Fecha de Inicio: **16 MAYO 2016**

Fecha de Término: **16 JULIO 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL	FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$300,000.00	0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	0.00	\$300,000.00

Julia Ortiz M.

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Descripción	Unidad
"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ARCOS, COL. LA GARITA."	
PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE	M2
DRENAJE SANITARIO	
EXCAVACION DE CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A, ZONA C, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO	M3
EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL B Y C TIPO II DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIALES A PIE EN CEPA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y FONDO DE CEPA	M3
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA ACOSTILLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO "ARENA", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO S-25 DE 10" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE 10" A 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA
POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M A TIZON APLANADO PULIDO; INCLUYE: ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HDR. 1.70 M	PZA
REGISTRO 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F,C=150 K/G CM2; INCLUYE: LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "ARENO GRAVASO" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3
RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL	M3

SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Solia Ortiz





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

<p>SECRETARIA DE LIMPIEZA FINAL CHOCAMÁN, VER 2014-2017</p>	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7.0 M3 CON TIRO LIBRE; INCLUYE: CARGA MANUAL.	M3
	REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO SUPERFICIAL DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) CON UN ESPESOR DE 15CM.; INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL	M3
	CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150 KG/CM2-3/4" ACABADO ESCOBILLADO.	M2
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRAINTES DE LA OBRA	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$258,620.69
	Impuesto	\$41,379.31
	Total	\$300,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y lista para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. Del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe.

Julia Ortiz M.

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER

X



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

OBRAS PUBLICAS CHOCAMÁN, VER.

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: [Signature] Suplente: [Signature] Maria del Carmen T. R.

Secretario: Julia Ortiz M. Suplente: [Signature] Josefina Trejo Rosas

Vocal: [Signature] Lidia Cortés Vargas Suplente: Tres Conteras

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernández Alejo

RESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER.

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER.

SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TESORERO



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

SECRETARIO



Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]
L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER 2014-2017



Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

Presidente:

[Signature] Piedad Rora Arellano

Suplente:

[Signature] María del Carmen T.R.

Secretario:

[Signature] Julia Ortiz M

Suplente:


[Signature] Josefina Trejo Rosas

Vocal

[Signature] Lidia Cortés Vázquez

Suplente:

[Signature] Ines contreras X



RESIDENCIA MUNICIPAL



OBRAS PUBLICAS CHOCAMÁN, VER 2014-2017