



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER
2014-2017**

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 13 del mes de Junio de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon;** Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.

Domicilio: AV. HIDALGO NO. 18, COL. CENTRO, CHOCAMAN, VER.

RFC: LORG800514DS4

Representante Legal: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE LA LOC. DE TETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TELA."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: 2016300620009 No. De Contrato: FISMDF/2016/0009 Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () licitación Pública ()

Monto del contrato: \$311,923.05

Fecha de Inicio: 25 ABRIL 2016

Fecha de Término: 11 JUNIO 2016

INVERSION:

| INVERSION APROBADA | | | INVERSION APLICADA | | |
|--------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|--------------|
| FISMDF | COMUNIDAD | TOTAL | FISMDF | COMUNIDAD | TOTAL |
| \$311,923.05 | 0.00 | \$311,923.05 | \$311,923.05 | 0.00 | \$311,923.05 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

| Descripción | Unidad |
|--|--------|
| " REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE LA LOC. DE TETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TELA." | |
| PRELIMINARES | |
| DESMANTELAMIENTO ELECTRICO DE CASETA DE CONTROL EN CARCAMO DE BOMBEO, ENTREGANDO MATERIAL A COMITE DE AGUA. | LOTE |
| DESMANTELAMIENTO DE CORTADORES CCF EN ESTRUCTURA Y POSTE EXISTENTE. ENTREGANDO MATERIAL A COMITE DE AGUA. | PZA |
| DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN POSTE EXISTENTE ENTREGANDO MATERIAL A COMITE DE AGUA | PZA |
| MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO DE 40 HP .INC. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ENTREGANDO MATERIAL A COMITE DE AGUA. | PZA |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO | |
| SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE (CUERPO DE TAZONES) MARCA ALTAMIRA DE 10 PASOS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CON DESCARGA EN 4 PULGADAS PARA ACOPLAR A MOTOR DE 40 HP. INC. ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA. | PZA |
| SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA REBOBINABLE DE 40 HP, 460 V, 3F. INC. ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MUFA SUBMARINA. | PZA |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE CAL 3X 4. PARA 600 V. INC. ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | MTRS |
| MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP NUEVO INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA |
| SUMINISTRO DE NIPLÉ 4" X 0.5 DE ACERO AL CARBON CON COPLÉ. INC. ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA |
| SUMINISTRO DE NIPLÉ 4" X 0.5 DE ACERO AL CARBON CON COPLÉ. INC. ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA SOPORTE PARA COLUMNA DE BOMBEO, A BASE DE LAMINA CAL 14. INCLUYE ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER
2014-2017**

| | | |
|-------------------------------|--|------|
| | MANTENIMIENTO DE TREN DE DESCARGA DE 4 PLGS, INCLUYE: CEPILLADO CON CARDA, PINTADO, CAMBIO DE TORNILLERIA, EMPAQUES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | LOTE |
| EQUIPAMIENTO ELECTRICO | | |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3 CCF EN ESTRUCTURA EXISTENTE. INCLUYE: CORTACIRCUITO, FUSIBLE DE 27 KV, APARTA-RRAYOS, LISTON FUSIBLE Y GRAPA DE LINEA VIVA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3 K. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 150 AMPS. MARCA SIEMENS INC. GABINETE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y MANO DE OBRA | PZA |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PROTECTOR FASES PARA MOTOR SUMERGIBLE. INCLUYE: GABINETE, EQUIPO, MATERIALES, ACARREO Y MANO DE OBRA. | PZA |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MARCA SIEMENS ATR DE 40 HP, 460 V. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SECO DE 1 KVA, PARA SERVICIO DE ALUMBRADO DE CASETA. INCLUYE. INTERRUPTOR PRINCIPAL Y CABLEADO DE 2 FOCOS DE 20 W, Y 2 CONTACTOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA |
| | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE BASE SOQUET DE 7X200 AMP DE EQUIPO DE MEDICIÓN C.F.E. INCLUYE. ACOMETIDA AEREA CONDUCTOR COBRE CAL. 3 X 1/0 Y CAL 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA 13200/440 V 3F, INCLUYE ACARREO, Y MANIOBRA HECHA A MANO PARA COLOCACION EN POSTE. | PZA |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH DE NIVEL CON 10 METROS DE CABLE PARA PROTECCION DE LA BOMBA POR BAJO NIVEL, INC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y DUCTOS DE AISLAMIENTO SUJECCION Y MANO DE OBRA | PZA |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SINDICATURA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

| OBRA CIVIL | | |
|--|--------------------------------|--------------|
| APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES, INTERIORES Y PLAFON, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM | | M2 |
| ELABORACION DE ENTORTADO SOBRE LOSA PARA NIVELAR Y DIRECCIONAR AGUA PLUVIAL. HECHO CON MORTERO-ARENA 1:4 | | M2 |
| ELABORACION DE PRETEL EN LOSA ELABORADO CON TABIQUE RECOCIDO Y MEZCLA CEMENTO ARENA. | | ML |
| MURO DE CELOSIA DE BARRO | | PZA |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.75 X 1.95 M DE ALTO EN CASETA EXISTENTE. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | | ML |
| EMBOQUILLADOS DE PUERTAS Y VENTANA | | M2 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE PLAFON, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA | | M2 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA | | M2 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE PERFILADO DE LOSA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA | | M2 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE LOSA DE AZOTEA A BASE DE ACRITON IMPERMEABLE 5 AÑOS, MARCA FÉSTER, INCLUYE PREPARACIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | | M2 |
| ELABORACION DE REGISTRO HECHO DE TABIQUE DE 0.40 X0.40 M EN CARCAMO DE BOMBEO INCLUYE SARDINEL . INCLUYE ACARREO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | | PZA |
| | Subtotal de Presupuesto | \$268,899.18 |
| | Impuesto | \$43,023.87 |
| | Total | \$311,923.05 |

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y C. **Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: [Signature]

Suplente: _____

Secretario: [Signature]

Suplente: _____

Vocal: [Signature]

Suplente: _____

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

PRESIDENTE MPAL



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

ENTREGA

SINDICO UNICO



C. Octavio Hernández Alejo.

TESORERO



C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernández.

SINDICATURA SECRETARIO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

TESORERIA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal:

Suplente:

