

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 01 del mes de Agosto de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano y C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.
Domicilio: AV. LOS GALEANA S/N, COL. CENTRO, COSCOMATEPEC, VER.
RFC: CAVC830618AS7
Representante Legal: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DEL TELEBACHILLERATO TETLA CON CLAVE 30ETH0873G, EN LA LOC. DE TETLA."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620012** No. De Contrato: **FIMSDF/2016300620012** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$420,000.00**

Fecha de Inicio: **01 JUNIO 2016**

Fecha de Término: **30 JULIO 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL	FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$420,000.00	0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	0.00	\$420,000.00

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



	Descripción	Unidad
<p>"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DEL TELEBACHILLERATO TETLA CON CLAVE 30ETH0873G, EN LA LOC. DE TETLA."</p>		
PRELIMINARES		
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, EN ÁREAS DE ESTRUCTURAS.	M2
CIMENTACION		
	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "B" SECO ZONA "C" CEPAS HASTA 2 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA.	M3
	ZAPATA AISLADA DE 150 POR 150 CMS. Y 20 CMS. DE PERALTE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA
	DADO DE 50 POR 50 POR 120 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA
	COLUMNA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 7 VARILLAS DEL NO. 4 CON ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: ACABADO MATERINADO, MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. Y CON BOTE HASTA EL NIVEL +3, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO CON SONOTUBO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, SIN INCLUIR ACARREOS	M3
ESTRUCTURA		
	ESTRUCTURA EN FORMA RECTANGULAR A BASE DE ANGULO DE 11/2X1", CELOCIA CON ANGULO DE 3/4" Y SOPORTES DIAGONALES COLOCADOS EN AMBAS CARAS DE LAS TRABES, CON DIMENSIONES DE 0.20 X 0.40 MTS Y EL SOPORTE DIAGONAL DE 0.74 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE REDONDE DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	KG
	SUMINISTRO, ALZADO E INSTALACIÓN DE MONTEN DE 6", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	SUMINISTRO ALZADO E INSTALACION DE LÁMINA ESTRUCTURAL MARCA ZINTRO ALUM R-72, INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL A BASE DE LAMINA LISA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M
	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE; MATERIAL MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML
LIMPIEZA FINAL		
	LIMPIEZA FINAL AL TÉRMINO DE LA OBRA.	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$362,068.97
	Impuesto	\$57,931.03
	Total	\$420,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y lista para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00horas. Del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente:

[Signature]

Suplente:

[Signature]

Secretario:

[Signature]

Suplente:

[Signature]

Vocal:

[Signature]

Suplente:

[Signature]

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL




L. Q. C. Luefo Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernandez Alejo

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER.



SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TESORERO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

SECRETARIO

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera



Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario :

Suplente:

Vocal :

Suplente:

