

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 17 del mes de Septiembre de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano** y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V.

Domicilio: GUTIERREZ ZAMORA NO. 3 INT. 1 COL. CENTRO, COSCOMATEPEC

RFC: CRC130910T15

Representante Legal: ING. LUIS FUENTES HEREDIA.



Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE CON ESQUINA CALLE CUAHUTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL."

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620014** No. De Contrato: **FIMSDF/2016300620014** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()

Monte del contrato: **\$1, 557,350.56**

Fecha de Inicio: **18 JULIO 2016**

Fecha de Término: **16 SEPTIEMBRE 2016**

Juan Roberto Frías

Edgar Hilario Del Rosario M.

TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL	FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 557,350.56	0.00	\$1, 557,350.56	\$1, 557,350.56	0.00	\$1, 557,350.56

Isabel Muñoz del Rosario

Isabel Muñoz del Rosario

FEBE PIMENTEL M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



Descripción	Cantidad
<p align="center">"REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE CON ESQUINA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA CABECERA MUNICIPAL."</p>	<p align="center">Presidencia Municipal Chocamán, Ver.</p>
REHABILITACION DE PAVIMENTO	
EXCAVACION EN CAJA EN TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M.	M3
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO EN BASE (ARENO GRAVOSO) DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO Y AFINADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 18 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN.	M2
CORTE EN CAJA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA MECÁNICA PROVISTA DE DISCO DE DIAMANTE; DE 1 1/4" DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE DILATACION EN CORTE DE PAVIMENTO	ML
OBRA COMPLEMENTARIA	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON MATERIAL TIPO II-A DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3
GUARNICION CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE SECCION 20 X 15 X 40 CM. RN TMA. DE 40MM, ACABADO APARENTE, COLADA EN EL LUGAR	ML
RELLENO COMPACTADO A MANO CON PISON EN CEPAS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3
BANQUETA DE CONCRETO, DE 8 CMS DE ESPESOR, ECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2", ALTERNADOS DE 2 M. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2
PINTURA, DE COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION, INCLUYE DOS MANOS, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML
CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE ESCALONES DE 17 CMS DE PERALTE Y CONTRAHUELLA DE 30 CM CON UN ANCHO 1m	ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO BICAPA DE 1 1/2" (38 MM) CON GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14.	ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE 33 X 33 X 40 CM. DE CONCRETO PARA ALUMBRADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO. INCLUYE COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.	PZA



Isabel Nolasco del Rosario
 FEBE PIMENTEL M.

Juan Pignatelli Frias

Edgar Hilario Del Rosario

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



	FABRICACION DE TOPE DE CONCRETO SIMPLE DE 200 KG/CM2 DE 70 CM DE BASE CON UNA ALTURA DE 7 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO REFERENTE PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017
TRAGATORMENTA		
	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON MATERIAL TIPO II-A DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N.F'C=100 KG/CM2, DE 6 CMS DE ESPESOR	M2
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA, A BASE DE PTR DE 3" X 2" CAL. 10, SOLERA DE 3" X 3/16" Y DE 2" X 1/8", INCLUYE; CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 3" X 3/16" Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 3" X 3/16", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2
ENCOFRADO DE TUBO		
	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON MATERIAL TIPO II-A DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N.F'C=100 KG/CM2, DE 6 CMS DE ESPESOR	M2
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 (N°3), DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	RELLENO COMPACTADO A MANO CON PISON EN CEPAS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. DRENAJE CAMPANA ESPIGA DE 250 MM S-25 (10")	M



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juan Pimentel Frías

Edgar Hilario Del Rosario

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

ACARREOS	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE; CARGA A MÁQUINA.	PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017
LIMPIEZA	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$1, 342,543.59
	Impuesto	\$214,806.97
	Total	\$1, 557,350.56

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. Del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe.

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

TESORERÍA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Juan Pineda Frías

Edgar Atilario Del Rosario

[Signature]

Sabed Nolasco del Rosario

FEBE PIMENTEL M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Edgar Filario De Rosario Suplente: Juan Pimentel Frias

Secretario : _____ Suplente: Isabel Mercedes del Rosario

Vocal : FEBE PIMENTEL MATIN Suplente: _____

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER.

SINDICATURA CHOCAMÁN, VER.

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

C. Octavio Hernández Alvarado



TESORERERIA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

SECRETARIO

C. P. Carolina Tracema Ramírez Hernández

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Edgar Hilario Del Rosario Suplente: Juan Roberto Frías

Secretario: _____ Suplente: Isabel Nicandro del Rosario

Vocal : FEBE RIVERA MATA Suplente: _____