




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 11 del mes de Octubre de 2016 reunidos los representantes del,

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.**

**C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. SANTIAGO SANCHEZ JUAN.

Domicilio: AGUASCALIENTES NO. 412-A COL. PROGRESO MACUILTEPETL, XALAPA, VER.

RFC: SAJS651127QH9

Representante Legal: ING. JORGE MARCELINO DELGADO



Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

**"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL."**

**DATOS DE LA OBRA:**

Fondo: No. De Obra: **2016300620024** No. De Contrato: **FISMDF/2016/0024** Modalidad de contratación

Adjudicación directa ( ) Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ( )

Monto del contrato: **\$1, 265,000.00**

Fecha de Inicio: **04 JULIO 2016**

Fecha de Término: **03 SEPTIEMBRE 2016**


**INVERSION:**

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 265,000.00	0.00	\$1, 265,000.00	\$1, 265,000.00	0.00	\$1, 265,000.00





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos  
 Chocamán  
 2014-2017



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

Descripción	Unidad
<b>"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL."</b>	<b>Presidencia Municipal Chocamán, Ver. 2014-2017</b>
<b>PRELIMINARES</b>	
TRAZO Y NIVELACIÓN A REVENTÓN Y MANGUERA, EN TERRENO SENCIBLEMENTE PLANO. INCLUYE: TRABAJO EN SITIO, MOJONERAS, REFERENCIAS DE NIVEL Y PLANOS DE TRAZO	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CEPAS, AFINAMIENTO DE TALUDES.	M3
<b>ALBAÑILERÍA</b>	
CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROP. 1:2:6.	M3
BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.60 DE ALTURA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN (P.U.O.T.)	PZA
CADENA DE DESPLANTE CON SECCION DE 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO.3) DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" (NO.2) A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN	ML
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS DE 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE JUNTA DE 1.6 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	M2
CASTILLO EN MURO DE 12 x 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 K/CM2.	ML
DALA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 K/C2, 38 MM	ML
LOSA MACIZA EN ESTRUCTORA, PERALTE DE 10 CM. CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4" ARMADA CON VARILLA R.N. DE 3/8" (NO.3) DE DIAMETRO A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS DE ACERO F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE CIMBRAPLAY PARA TERMINADO APARENTE	M2
PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2	M3
APLANADO ACABADO RUSTICO SOBRE MUROS SOLO POR PARTE EXTERIOR A BASE DE MEZCLA CAL-ARENA 1:5 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYENDO DESPERDICIO	M2
BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE PROPORCION, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA	ML




*[Handwritten signature]*

**OBRAS PUBLICAS**  
 CHOCAMÁN, VER.



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

# CHOCAMÁN



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4", ACABADO ESCOBILLADO	M2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, SOBRE MUROS Y PLAFOND, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA	M2
	PRETIL PERIMETRAL DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO HECHO A MANO DE 6.5 CM X 13 CM X 26 CM ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO-ARENA 1:5.	ML
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA, PARA EL CABLEADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA, INCLUYE RANURADO.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW, CALIBRE 12.	ML
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO Y APAGADOR POLARIZADO DUPLEX DE 110 VOLTS, UTILIZANDO TODO EL MATERIAL NECESARIO Y LA MANO DE OBRA	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA PARA TECHO. INCLUYE SOPQUET DE PORCELANA, FOCO AHORRADOR DE 15 WHATTS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA
<b>HERRERIA</b>		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA, CON CHAPA, MEDIDA DE 2.10 X 1.00 M. DE HERRERIA. INCLUYE: INSTALACIÓN Y RESANE CON SILICON, CRISTAL DE 3MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO DE 3/8" MEDIDAS DE 1.20 X 1.05 M. DE HERRERIA. INCLUYE: CRISTAL DE 3MM	PZA
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>	\$1, 090,517.24
	<b>Impuesto</b>	\$174,482.76
	<b>Total</b>	\$1, 265,000.00



RESIDENCIA MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



SINDICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017




SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asentó lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo

*[Handwritten signature]*




OBRAS PUBLICAS  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017



TESORERIA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017



# H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017 CHOCAMÁN



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

**OBRAS PÚBLICAS  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017**

### EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Ernesto Rey Contreras M. Suplente: Eliezer Flores


Secretario: Febe Pimentel Matlo Suplente: Francisca Soana Ayvina Doron

Vocal : Erika Benito Diaz Suplente: Francisco Javier Arellano Lison

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.



# H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017 CHOCAMÁN



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017**


L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

SINDICO UNICO



C. Octavio Hernández Alejo  
**SINDICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017**

TESORERO



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

SECRETARIO



Lic. Carolina Marlene González De Aquino.


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017  
**CHOCAMÁN**  
 ...Juntos Crecemos



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Ernesto Rey Contreras N Suplente: Eliczer Hilario del Rosario

Secretario: Febe Pimentel Matla Suplente: Francisco Juan Aguirre Duran

Vocal : Erika Benito Diaz Suplente: Francisco Javier Arellano Ixson

*[Handwritten signature]*

~~SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017~~

~~H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017~~

~~H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017~~

~~H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 OBRAS  
 PÚBLICAS  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017~~

~~H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017~~