

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 11 del mes de Julio de 2016, reunidos los representantes del,

**SINDICATURA**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.**

**C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. CESAR CASTRO VASQUEZ  
 Domicilio: AV. LOS GALEANA S/N, COL. CENTRO, COSCOMATEPEC, VER.  
 RFC: CAVC830618AS7  
 Representante Legal: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

**"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA GARITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL."**

**DATOS DE LA OBRA:**

Fondo: No. De Obra: **2016300620026** No. De Contrato: **FISMDF/2016/0026** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa ( ) Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ( )

Monto del contrato: **\$1, 276,000.00**

Fecha de Inicio: **05 MAYO 2016**

Fecha de Término: **09 JULIO 2016**

**INVERSION:**

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 276,000.00	0.00	\$1, 276,000.00	\$1, 276,000.00	0.00	\$1, 276,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

**SINDICATURA**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

Descripción	Unidad
<b>"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA GARITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL."</b>	
<b>PRELIMINARES</b>	
TRAZO Y NIVELACIÓN A REVENTÓN Y MANGUERA, EN TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO. INCLUYE: TRABAJOS EN SITIO, MOJONERAS, REFERENCIAS DE NIVEL Y PLANOS DE TRAZO.	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAY, EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CEPAY AFINAMIENTO DE TALUDES.	M3
RELLENO EN CEPAS Y AREA DE CAJON DE MAMPOSTERIA HASTA EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DEL FIRME, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3
<b>ALBAÑILERIA</b>	
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR FABRICADA DE CONCRETO EN OBRA DE F'C = 100 KG/CM2. INCLUYE: FABRICACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.	M2
CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROP. 1:2:6.; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.	M3
BASES PARA ANLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN 0.40 M X 0.70 M Y 0.70 DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN ( P.U.O.T. ) ;INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.	PZA
CADENA DE DESPLANTE CON SECCION DE 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO. 3 ) DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" (NO. 2) A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN.; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.	ML
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CMS DE 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE JUNTA DE 1.6 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.;INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.	M2
CASTILLO EN MURO DE 12 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 K/CM2.; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.	ML

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

	<p>DALA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 30 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 K/C2 Ø 38 MM.; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.</p>	<p>ML</p>
	<p>LOSA MACIZA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM. CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4" ARMADA CON VARILLA R.N. DE 3/8" (NO. 3) DE DIAMETRO A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS DE ACERO F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE CIMBRAPLAY PARA TERMINADO APARENTE Y ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.</p>	<p>M2</p>
	<p>PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.</p>	<p>M2</p>
	<p>APLANADO ACABADO RUSTICO SOBRE MUROS SOLO POR PARTE EXTERIOR A BASE DE MEZCLA CAL-ARENA 1:5 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESPERDICIO Y ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.</p>	<p>M2</p>
	<p>BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE PROPORCION, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.</p>	<p>ML</p>
	<p>BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4", ACABADO ESCOBILLADO; INCLUYE: ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.</p>	<p>M2</p>
	<p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, APLANADO CON MEZCLA INC UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO COMEX O SIMILAR. DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ALTURA HASTA 3.00 M ACARREO MATERIAL HASTA 20.00 M.</p>	<p>M2</p>
	<p>HECHURA DE PRETEL PARA LOSAS MACIZAS, A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7 X 14 X 28 CMS., COLOCADO EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, CON TUBO DE PVC DE 2" DE Ø PARA DESALOJAR AGUAS PLUVIALES., INCLUYE ELEVACIÓN DE EL TABIQUE A UNA ALTURA NO MAYOR DE 3.00 MTS. Y ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.</p>	<p>ML</p>
<p><b>INSTALACION ELECTRICA</b></p>		
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA, PARA EL CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE RANURADO.</p>	<p>ML</p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW, CALIBRE 12.</p>	<p>ML</p>

*[Handwritten signatures and stamps on the left side of the table]*

*[Circular stamp of the H. Ayuntamiento Constitucional de Chocamán, Veracruz]*

**OBRAS PUBLICAS**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
CHOCAMÁN, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

**SINDICATURA**  
**CHOCAMÁN, VER.**

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 110 VOLTS, UTILIZANDO TODO EL MATERIAL NECESARIO Y LA MANO DE OBRA.	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA PARA TECHO. INCLUYE SOPQUET DE PORCELANA, FOCO AHORRADOR DE 15 WATTS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA
<b>HERRERIA</b>		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA, CON CHAPA, MEDIDA DE 2.10 X 1.00 M. DE HERRERIA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO DE 3/8" MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 M. DE HERRERIA. INCLUYE CRISTAL DE 3 MM.	PZA
<b>LIMPIEZA</b>		
	LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO; INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>	\$1, 100,000.00
	<b>Impuesto</b>	\$176,000.00
	<b>Total</b>	\$1, 276,000.00


El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega-recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas, del día citado,



*ALSMAY*

X



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente:

Suplente:

Secretario :

Suplente:

Vocal :

Suplente:

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes interviniere en el.

Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PRESIDENTE MPAL



RESIDENCIA MUNICIPAL

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

SINDICO UNICO

SINDICATURA

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández

SECRETARIO



Lic. Carolina Marlene González De Aquino

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

*[Handwritten signature]*

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER 2014-2017

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

*[Handwritten signature]*

Suplente:

*[Handwritten signature]*

Secretario :

*[Handwritten signature]*

Suplente:

*[Handwritten signature]*

Vocal :

*[Handwritten signature]*

Suplente:

*[Handwritten signature]*

