



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 10 del mes de Octubre de 2016 reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato:

Nombre o razón social: **C. MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA.**

Domicilio: **AV. 3 NO. 109, CENTRO, TOMATLAN, VER.**

RFC: **MAGV850602CE0**

Representante Legal: **C. MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA.**

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XONOTZINTLA."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620033** No. De Contrato: **FISMDF/2016/0033** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () Licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$348,000.00**

Fecha de Inicio: **23 AGOSTO 2016**

Fecha de Término: **07 OCTUBRE 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$348,000.00	0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	0.00	\$348,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Descripción		Unidad
"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XONOTZINTLA."		RESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017
PRELIMINARES		
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2
RELLENOS		
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
EXCAVACIONES A MANO		
	EXCAVACION A MANO EN CEPA MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
PLANTILLAS Y ACOSTILLADOS		
	PLANTILLAS DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2
CIMENTOS DE PIEDRA		
	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3
CADENAS DE DESPLANTE ARMADAS CON VARILLAS		
	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO	ML
CASTILLOS DE CONCRETO ARMADOS CON VARILLAS		
	ANCLAJE DE CASTILLO CON SECCION DE 30x45x60 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA
	CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS	

Handwritten signatures and initials:
 JH
 Cuyza
 Efectos

Handwritten signature:
 Jose B.P.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

	DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	
CADENAS DE CERRAMIENTO ARMADAS CON VARILLAS		
	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML
LOSAS ARMADAS CON VARILLA		
	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2
PISOS DE CONCRETO		
	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN FRONTERAS.	M2
	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ACABADO ESCOBILLADO	M2
MUROS DE BLOCK		
	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
PRETILES		
	PRETEL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACION 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML
APLANADO FINO EN MUROS		
	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO 2 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2
EMBOQUILLADO COMUN		
	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML
HERRERIA		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE LAMINA Y ANGULO DE FIERRO MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 MTRS EN CASA INCLUYE:	PZA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	CHAPA, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO DE FIERRO MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 MTRS. INCLUYE: CRISTAL DE 3MM. DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA
PINTURAS Y MUROS		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA	M2
INSTALACION ELECTRICA		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-1, 2 HILOS, 1 CIRCUITO. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER)Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN CASA INCLIIYE: SOQUET DE PARED DE PLASTICO, FOCO DE 60 WATTS, CAJA DE REGISTRO, CHALUPA, POLIDUCTO, CABLE CAL. 14, APAGADOR CON TAPA SECILLA, RANURADO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO EN CASA INCLUYE: CAJA DE REGISTRO, CHALUPA, POLIDUCTO, CABLE CAL. 14, CONTACTO CON TAPA SENCILLA, RANURADO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA
LIMPIEZA FINAL		
	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$300,000.00
	Impuesto	\$48,000.00
	Total	\$348,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER 2014-2017

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo

TESORERIA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. Del día citado.

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal:

Suplente:

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

.....Damos fé.....

SINDICATO
CHOCAMÁN
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Por el H. Ayuntamiento:
PRESIDENTE MPAL

ENTREGA
SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez



C. Octavio Hernández Alejo



TESORERO

C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernandez

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



SECRETARIO

Lic. Carolina Marlene Gonzalez De Aquino

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario :

Suplente:

Vocal :

Suplente:



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017