

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 13 del mes de Julio de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y C. Arq. José Rafael Serrano Caramon; Supervisor de Obras Interno. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. RAFAEL HEREDIA FUENTES.

Domicilio: AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA S/N, COL. CENTRO COSCOMATEPEC, VER..

RFC: HEFR841004D52

Representante Legal: C. RAFAEL HEREDIA FUENTES.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE AL SALÓN EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NERIA."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: 2016300620102 No. De Contrato: FORTAMUNDF/2016/0102 Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (-) Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()

Monto del contrato: \$1, 100,000.00

Fecha de Inicio: 09 MAYO 2016

Fecha de Término: 09 JULIO 2016

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL	FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 100,000.00	0.00	\$1, 100,000.00	\$1, 100,000.00	0.00	\$1, 100,000.00

[Handwritten signatures and stamps]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



Descripción	Unidad
"REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE AL SALÓN EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NERIA."	
PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS CON EQUIPO.	M2
REHABILITACION DE PAVIMENTO	
EXCAVACION EN CAJA EN TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M.	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN SUB-BASE (BOLEO) DE 25 CM DE ESPESOR, COMPACTADO Y AFINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN BASE (ARENO GRAVOSO) DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO Y AFINADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR.	M2
CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA MECÁNICA PROVISTA DE DISCO DE DIAMANTE; DE 1 1/4" DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML
SUMINISTRO Y APLICACION DE JUNTA DE DILATACION EN CORTE DE PAVIMENTO.	ML
OBRA COMPLEMENTARIA	
EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS CON MATERIAL TIPO II DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3
GUARNICION CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE SECCION 20 X 15 X 40 CM. RN TMA. DE 40MM, ACABADO APARENTE, COLADA EN EL LUGAR.	ML
RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3
BANQUETA DE CONCRETO ARMÁDO DE F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 X 10-10, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS ACABADAS CON VOLTEADOR, INCLUYE; EN AMBOS SENTIDOS Y CIMBRA EN FRONTERAS.	M2
PINTURA, DE COOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION, INCLUYE DOS MANOS, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and names: Roberto Ramos, Juan Carlos, etc.]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN


SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

RESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

	FABRICACION DE TOPE DE CONCRETO SIMPLE DE 200 KG/CM2 DE 70 CM DE BASE CON UNA ALTURA DE 7 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO REFERENTE PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML
TRAGATORMENTAS		
	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS CON MATERIAL TIPO II DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N.F'C=100 KG/CM2, DE 6 CMS DE ESPESOR	M2
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA, A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. 10, SOLERA DE 3" X 1/4" Y DE 2" X 3/16", INCLUYE; CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 3" X 1/4" Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 2" X 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2
	REGISTRO CIEGO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA
ADHERIDOS		
	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA DE 24" (610 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE; DESCARGA Y ACARREO A UNA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML
	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3
	CAJA DE OPERACIÓN DE VALBULAS DE 4.00 X 6.00 X 1.20 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y-DESCIMBRA,	M2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



RESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2
TRAGATORMENTAS PRINCIPAL		
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION		M3
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO		M3
EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS CON MATERIAL TIPO II DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS		M3
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N.F'C=100 KG/CM2, DE 6 CMS DE ESPESOR		M2
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA, A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. 10, SOLERA DE 3" X 1/4" Y DE 2" X 3/16", INCLUYE; CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 3" X 1/4" Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 2" X 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		M2
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 20 CM DE ESPESOR.		M2
TAPAS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON MARCO DE ANGULO DE 4" Y CONTRA MARCO DE 4" Y VARILLAS DE 1/2" DE 0.80 X 0.84 DE 15 CM DE ESPESOR		PZA
COLOCACION DE TUBO		
EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS CON MATERIAL TIPO II DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS		M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 150 MM		M
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CEPAS Y AREA DE CAJON DE MAMPOSTERIA, HASTA EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DEL FIRME.		M3
REALIZACION DE DENTELLON DE CONCRETO DE .15 X .30		M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

[Handwritten signatures]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SECRETARÍA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

RESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG /CM2	
RAMPAS Y ESCALONES		
	CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE ESCALONES DE 17 CMS DE PERALTE Y CONTRAHUELLA DE 87 CM CON UN ANCHO VARIABLE	M2
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR.	M2
ACARREOS		
	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE; CARGA A MÁQUINA. HASTA 2 KM DE DISTANCIA	M3
LIMPIEZA		
	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$948,275.86
	Impuesto	\$151,724.14
	Total	\$1,100,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y C. **Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

[Handwritten signatures of the officials and contractor]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SINICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Suplente:

Secretario: Suplente:

Vocal : Suplente:

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé.....

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal

Suplente:

