



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 13 del mes de Junio de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon;** Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato

Nombre o razón social: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.

Domicilio: AV. LOS GALEANA S/N COL. CENTRO, COSCOMATEPEC, VER.

RFC: CAVC830618AS7

Representante Legal: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra

"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y ALUMBRADO DE UNIDAD CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo. No. De Obra: **2016300620120** No. De Contrato: **FORTAMUNDF/2016/0120** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$386,059.82**

Fecha de Inicio: **11 ABRIL 2016**

Fecha de Término: **18 JUNIO 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$386,059.82	0.00	\$386,059.82	\$386,059.82	0.00	\$386,059.82

Sonia Romero P.



Raymundo Nolasco Villa

José Artemio Flores Grajeda



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

RESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.

Gonzalo Martínez Avando

Descripción		Unidad
"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y ALUMBRADO DE UNIDAD CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL"		
PRELIMINARES		
	TRAZO Y NIVELACION PARA LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PROCESO DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES; ESTABLECIENDO NIVELES, EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2
	EXCAVACION DE TERRENO MEJORADO POR MEDIOS MANUALES DEL NIVEL 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, COMPACTACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 ESPESOR 0.05 M INCLUYE; HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2
	CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREO DE PIEDRA A LA SIGUIENTE ESTACIO (20M).	M3
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM POR MEDIOS MANUALES (PIZON); INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3
	ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCION 20X40 CM ARMADA CON 4 VS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 17 CM ACABADO COMUN INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML
	CADENA DE DESPLANTE SECCION (0.15X0.20) A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No 3 (3/8), ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREO DE MATERIAL Y CIMBRA A LA SIGUIENTE ESTACION.	ML
	FABRICACIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE SECCION 6.00 X 12.00 X 24.00 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, 1:2:6, EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2
	CASTILLO DE SECCION (0.15X0.20) M A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No 3 (3/8), ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREO DE MATERIAL.	ML



Acero



Sonia Romero P.

Ab





Pedro



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

 	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION (0.15X0.20) A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4, REFORZADO CON ARMEX PARA CADENA DE SECCION 12X15 CMS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y ACARRÉO DE MATERIAL Y CIMBRA A LA SIGUIENTE ESTACION Y ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 3.00 M.	ML
	ELABORACION DE REPISON A UNA ALTURA DE 2 M, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLA DEL No 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE PVC REFORZADO DE 3 PLG DE 1.60 MTS DE ALTURA @ 0.12 MTS DE SEPARACION, COLADOS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2; INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA
	COLUMNA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE SECCION 40 X 40 CM ARMADA CON 8 VS DEL No 4 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 17 CM ACABADO COMUN CIMBRADO EN DOS LADOS INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML
ALUMBRADO PUBLICO		
 	DALA DE DESPLANTE EN CIMENTACIÓN CON SECCIÓN DE 15 X 20 CM, CON ARMADURA ELECTROSALDADA (ARMEX) DE 15 X 20 E @ 15 CMS. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, R.N AGREGADO MAXIMO 3/4"	ML
	Subtotal de Presupuesto	\$332,810.19
	Impuesto	\$53,249.63
	Total	\$386,059.82

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal:

Suplente:

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernandez Alejo

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernandez.

Lic. Carolina Marlene Gonzalez De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal

Suplente: