



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Contratista : CORPIMA S.A. DE C.V. R. F. C. : COR0808111F1
 Domicilio : AV. MIGUEL LERDO No.17 LOCAL A COL. CENTRO, C.P. 91140 Ciudad : COSCOMATEPEC Estado : VERACRUZ
 No. reg. Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN: 3599 Telefono : 7370939 Especialidad : CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.

CLAVE 062	MUNICIPIO CHOCAMAN, VER.
--------------	-----------------------------

OBRA :	
No. USKA	DESCRIPCION
2017300620018	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas De Calle Allende Entre Av. Nicolas Bravo y Av. Amado Nervo En La Cabecera Municipal
	UBICACION
	CHOCAMÁN

Contrato:	FISMDF/2017300620018	Monto:	\$ 542,192.00	Procedimiento de la adjudicación del contrato:***
Periodo del contrato:				
Inicio :	27/03/2017	Termino :	13/05/2017	Licitación Publica :
Prorroga** Del :		Al :		Invitación restringida :
Anticipo :	0 % Del mismo	Monto :	\$ -	Quando menos a 3 : (X) ✓ Adjudicación directa: ()

ESTIMACION No. 1 (UNO NORMAL)

PERIODO DE EJECUCION: DEL 27/03/2017 AL 15/04/2017
DIA-MES-AÑO DIA-MES-AÑO

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (del importe de esta Estimación)

DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR


AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% (incluido el I.V.A.)	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA incluido I. V. A.	\$ 324,779.51
5 AL MILLAR VIG. (INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.))	\$ 1,399.01	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$ 1,399.91
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.))		SALDO A PAGAR	\$ 323,379.60
OTROS :		CON I. V. A.	\$ 323,379.60


FECHA: 15/04/2017


BUENO POR: \$323,379.60


LA CANTIDAD DE: \$323,379.60

(TRESIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO NORMAL) AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
 RECIBI CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.


 L.C. GERARDO FUENTES HEREDIA
 CONTRATISTA.


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 L. Q. C. LUCIO GUERRERO ROJAS RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. CAROLINA GARCIA RAMIREZ HERNANDEZ


 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CHOCAMAN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. LEGISLATURA DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DE LA EMPRESA:		CORPIMA S.A. DE C.V.		FECHA DEL REPORTE:	27/03/2017	AL:	15/04/2017	
DIRECCIÓN:		AV. MIGUEL LERDO NO.17 LOCAL A COL. CENTRO, C.P. 91140		DATOS DE LA OBRA:				
TELÉFONO-FAX:		7370939		No. DE OBRA:				
TELÉFONO-FAX:		7370939		2017300620018				
NÚMERO DE CONTRATO:		FISMDF2017300620018		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:				
IMPORTE DEL ANTICIPO:		\$ 0.00		Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas De Calle Allende Entre Av. Nicolas Bravo y Av. Amado Nervo En La Cabecera Municipal				
IMPORTE DEL CONTRATO:		\$ 542,192.00		LOCALIDAD:				
% DEL ANTICIPO:		0.00%		CHOCAMÁN				
ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE		AMORTIZACIÓN	RETECIÓN	RETECIÓN	TOTAL	LIQUIDO A
		%	No					
59.90%	1 (UNO) NORMAL	27/03/2017	15/04/2017	\$ 324,779.61	\$ -	\$ 1,399.91	\$ 1,399.91	\$ 323,379.60
59.90%	1 (UNO) NORMAL	27/03/2017	15/04/2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AVANCE FINANCIERO							
	AVANCE FISSCO							
	AVANCE FINANCIERO							
	AVANCE FISSCO							
	AVANCE FINANCIERO							
	AVANCE FISSCO							
	AVANCE FINANCIERO							
	AVANCE FISSCO							
	AVANCE FINANCIERO							
	AVANCE FISSCO							
TOTAL	59.90%			\$ 324,779.61	\$ -	\$ 1,399.91	\$ 1,399.91	\$ 323,379.60
SALDO POR EJERCER:		\$	217,412.49	SALDO POR AMORTIZAR:		\$		

REALIZO:

REVISO:

REVISO:



ING. RAFAEL BLASCO VILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
CHOCAMÁN, VER.
2017-03

ARG. HECTOR JUVENTINO DIAZ REYES
SUPERVISOR.

L.C. GERARDO FUERTES HEREDIA
CONTRATISTA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


UBICACIÓN: CHOCAMAN
Nº DE OBRA: 2017SC020016
ETIQUETA: 1 (UNO NORMAL)

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	MONTOS	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO AL FECHA		ESTRATIFICACION		AVANCE
					CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.	
689.90	M2	0.00	7.03	4,709.40	0.00	7.03	4,709.40	689.90	7.03	4,709.40	100.00%
30.10	M3	0.00	109.57	3,298.06	0.00	109.57	2,859.78	28.10	109.57	2,859.78	88.71%

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	MONTOS	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO AL FECHA		ESTRATIFICACION		AVANCE
					CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.	
689.90	M2	0.00	239.04	154,103.60	0.00	239.04	87,162.16	378.90	239.04	87,162.16	56.65%
959.33	M2	0.00	223.60	213,540.03	0.00	223.60	157,095.85	683.82	223.60	157,095.85	71.26%
35.00	ML	0.00	191.59	6,719.85	0.00	191.59	-	0.00	191.59	-	0.00%
97.01	M2	0.00	297.74	28,833.76	0.00	297.74	21,574.24	72.48	297.74	21,574.24	74.69%
170.20	ML	0.00	11.56	2,335.55	0.00	11.56	-	0.00	11.56	-	0.00%
170.20	ML	0.00	20.96	3,567.39	0.00	20.96	-	0.00	20.96	-	0.00%

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	MONTOS	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO AL FECHA		ESTRATIFICACION		AVANCE
					CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.	CANTIDAD	P. U.	
78.73	M3	0.00	94.88	7,489.99	0.00	94.88	6,550.83	69.38	94.88	6,550.83	88.10%
689.90	ML	0.00	35.00	24,146.50	0.00	35.00	-	0.00	35.00	-	0.00%
11.00	PZA	0.00	697.07	7,687.77	0.00	697.07	-	0.00	697.07	-	0.00%

PRELIMINARES										
OBRERÍA Y BARRILETA										
RELIEVES										
PINTURA										
SUBTOTAL: \$ 279,983.34										



REVISÓ:
L.C. BEIBARBO FUENTES HEREDIA
CONTRATISTA

REVISÓ:
SAP RAYSON ESTERIA
SUPERVISOR DE OBRA

OPBRAS PÚBLICAS
CHOCAMAN, VER.
2014-2017

