

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Contratista : C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ R. F. C. LOGR800514DS4

Domicilio : AV. HIDALGO No. 18 COL CENTRO Ciudad : CHOCAMAN Estado: VERACRUZ

No. reg. Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN: 0004691 Telefono : 27327322035 Especialidad : ELECTRIFICACIONES Y OBRA CIVIL

CLAVE 062	MUNICIPIO CHOCAMAN, VER.
--------------	-----------------------------

OBRA :		
No. OBRA	DESCRIPCION	UBICACION
2017300620101	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV AMADO NERVO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA AVILA CAMACHO EN LA CAB MUNICIPAL	CHOCAMÁN

Contrato:	FORTAMUNDF/2017300620101	Monto:	\$ 342,520.94	Procedimiento de la adjudicación del contrato:***
Periodo del contrato:				
Inicio :	17/04/2017	Termino :	17/06/2017	Licitación Publica :
Prorroga** Del :		Al :		Invitación restringida :
Anticipo :	0 % Del mismo	Monto :	\$ -	Quando menos a 3 : () Adjudicación directa: (X)

ESTIMACION No. EST 1

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17/04/2017 AL 31/05/2017
DIA-MES-AÑO DIA-MES-AÑO

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (del importe de esta Estimación)

DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% (Incluido el I.V.A)	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA Includo I. V. A	\$ 196,433.25
5 AL MILLAR VIG:INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.):	\$ 846.70	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$ 846.70
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.):		SALDO A PAGAR	\$ 195,586.55
OTROS:		CON I. V. A	\$ 195,586.55

FECHA: 31/05/2017

IMPORTE: \$195,586.55

LA CANTIDAD DE: \$195,586.55

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 55/100 M. N.)
PON CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. EST 1 AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
RECIBI CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.




C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

L. O. C. ALVARO ALEJANDRO ROVAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. CAROLINA PARRALES RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAYMUNDO OSORIO VILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRE	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
CC-01	TRAZO EN TERRENO PLANO POR MEDIOS INVALES	M2	265.60	\$ 6.88	\$ 1,828.70	M2	0.00	\$ 6.88	\$ -	M2	265.60	\$ 6.88	\$ 1,828.70	M2	265.60	\$ 6.88	\$ 1,828.70
CC-04	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPES MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00mts. INCLuye: AFRE DE ACESES Y FONDO, MUÑO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M3	18.61	\$ 107.37	\$ 1,998.16	M3	0.00	\$ 107.37	\$ -	M3	18.61	\$ 107.37	\$ 1,998.16	M3	18.61	\$ 107.37	\$ 1,998.16
CC-05	RELIEVO COMPARTADO CON FISON DE MANO UTILIZANDO MACHO, ARENA, EN CHAPAS DE 20 CM COMPARTADO AL BARRIDO DE LA CALLE, BARRIDO DE BANEA DE SEÑALAMIENTO DE PREVENCIÓN MATERIAL, MUÑO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	18.34	\$ 295.13	\$ 5,412.68	M3	0.00	\$ 295.13	\$ -	M3	18.34	\$ 295.13	\$ 5,412.68	M3	18.34	\$ 295.13	\$ 5,412.68
CC-06	ACABADO EN CAMBIO PLANO PAVIMENTADO DE MATERIAL MOTO EN CAMBIO PLANO PAVIMENTADO, INCLuye CARGA MANUAL	M3	24.19	\$ 101.26	\$ 2,449.48	M3	0.00	\$ 101.26	\$ -	M3	24.19	\$ 101.26	\$ 2,449.48	M3	24.19	\$ 101.26	\$ 2,449.48
ALU	ALUMBRADO																
AL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FASE DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y DE 1.20 MTS DE LONGITUD INCLuye MATERIAL, HERRAMIENTA Y MUÑO DE OBRA.	M	6.00	\$ 387.76	\$ 2,326.56	M	0.00	\$ 387.76	\$ -	M	6.00	\$ 387.76	\$ 2,326.56	M	6.00	\$ 387.76	\$ 2,326.56
AL-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIUBO DE 1 1/4" DE ACCION OSA, INCLuye MATERIAL, HERRAMIENTA Y MUÑO DE OBRA.	M	259.80	\$ 56.34	\$ 14,637.13	M	0.00	\$ 56.34	\$ -	M	259.80	\$ 56.34	\$ 14,637.13	M	259.80	\$ 56.34	\$ 14,637.13
AL-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 33 X 33 X 40 CM PREFABRICADOS CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO INCLuye EXCAVACIÓN, PREVENCIÓN Y FONDO.	PZA	13.00	\$ 1,217.86	\$ 15,832.18	PZA	0.00	\$ 1,217.86	\$ -	PZA	13.00	\$ 1,217.86	\$ 15,832.18	PZA	13.00	\$ 1,217.86	\$ 15,832.18
AL-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 80 CON ANCLA GALVANIZADA, INCLuye HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y MUÑO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 1,833.77	\$ 22,245.24	PZA	0.00	\$ 1,833.77	\$ -	PZA	12.00	\$ 1,833.77	\$ 22,245.24	PZA	12.00	\$ 1,833.77	\$ 22,245.24
AL-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 2" DE DIAMETRO Y 2.20 MTS DE ALTURA PARA EL CABLEADO CIRCULAR INCLuye: BRAZO METÁLICO DE 1.20 MTS, CON ARREGLO EN BOQUERA, PLACA INFERIOR DE 30X30 CMS, DE ACER, SERVIDOR, CARRILLOS DE 2 X 1/2" DE 10 CMS, DE 10 CMS.	PZA	12.00	\$ 4,971.51	\$ 59,658.12	PZA	0.00	\$ 4,971.51	\$ -	PZA	12.00	\$ 4,971.51	\$ 59,658.12	PZA	12.00	\$ 4,971.51	\$ 59,658.12
AL-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA MONTAJE EN POSTE CON CABLEADO INCLuye: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MUÑO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 10,730.47	\$ 128,765.64	PZA	0.00	\$ 10,730.47	\$ -	PZA	12.00	\$ 10,730.47	\$ 128,765.64	PZA	12.00	\$ 10,730.47	\$ 128,765.64
AL-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLPE 1/11 CAL. 4" TIPO SUBTERRANEO	M	285.80	\$ 43.10	\$ 11,455.83	M	0.00	\$ 43.10	\$ -	M	285.80	\$ 43.10	\$ 11,455.83	M	285.80	\$ 43.10	\$ 11,455.83
AL-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR THW CAL. 10 PARA CONEXIÓN CABLE ALUMBRADO Y COBRE A UTILIZACIÓN EN CADA REGISTRO DE ALUMBRADO.	M	360.00	\$ 30.83	\$ 11,098.80	M	0.00	\$ 30.83	\$ -	M	360.00	\$ 30.83	\$ 11,098.80	M	360.00	\$ 30.83	\$ 11,098.80
AL-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA, 1" PARA LUMINARIA INCLuye VARILLA DE COBRE DE 1 MT CONECTOR, MUÑO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SERVICIO Y COLOCACIÓN DE LA MISMA.	PZA	12.00	\$ 474.60	\$ 5,695.20	PZA	0.00	\$ 474.60	\$ -	PZA	12.00	\$ 474.60	\$ 5,695.20	PZA	12.00	\$ 474.60	\$ 5,695.20
AL-10	TRANSICIÓN DE AEREO A SUBTERRANEO, INCLuye: PARA CON TUBO Y CURVA DE FOLIO, CABLEADO CON XLP Y CONECTADO A REGISTRO SUBTERRANEO, COLOCADO EN POSIBLE COBRIENTO.	PZA	2.00	\$ 3,443.13	\$ 6,886.26	PZA	0.00	\$ 3,443.13	\$ -	PZA	2.00	\$ 3,443.13	\$ 6,886.26	PZA	2.00	\$ 3,443.13	\$ 6,886.26

ELABORÓ:  C. GUSTAVO FLORES QUINTERO
 CONTRALISTA
 REVISÓ:  ARTO HECTOR MATEO FLORES REYES
 SUPERVISOR DE OBRA
 REMITÓ: \$ 169,339.01

 OBRAS PÚBLICAS
 CHOCAMAN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Contratista : C. GUSTAVO LÓPEZ RAMÍREZ R. F. C. LORG800514DS4
 Domicilio : AV. HIDALGO No. 18 COL CENTRO Ciudad : CHOCAMAN Estado : VERACRUZ
 No. reg. Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN: 0004691 Telefono : 27327322035 Especialidad : ELECTRIFICACIONES Y OBRA CIVIL

CLAVE 062	MUNICIPIO CHOCAMAN, VER.
--------------	-----------------------------

OBRA :		
No. OBRA	DESCRIPCION	UBICACION
2017300620101	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV AMADO NERVO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA AVILA CAMACHO EN LA CAB MUNICIPAL	CHOCAMÁN

Contrato:	FORTAMUNDF/2017300620101	Monto:	\$ 342,520.94	Procedimiento de la adjudicación del contrato:***
Período del contrato:				
Inicio :	17/04/2017	Termino :	17/06/2017	Licitación Publica :
Prorroga** Del :		Al :		Invitación restringida :
Anticipo : 0 % Del mismo		Monto :	\$ -	Quando monos a 3 : () Adjudicación directa: (X)

ESTIMACION No. EST 2 FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/06/2017 AL 17/06/2017
DIA-MES-AÑO DIA-MES-AÑO

DEDUCCIONES Y RETENCIONES: (del importe de esta Estimación)		DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% (incluido el I.V.A)	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA incluido I. V. A	\$ 146,087.69
5 AL MILLAR VIG, INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR I.V.A.):	\$ 629.69	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$ 629.69
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR I.V.A.):		SALDO A PAGAR	\$ 145,458.00
OTROS:		CON I. V. A	\$ 145,458.00


FECHA : 17/06/2017

IMPORTE POR: \$145,458.00

LA CANTIDAD DE: \$145,458.00

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. EST 2 FINIQUITO AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
 RECIBI CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

(Signatures and stamps)
 C. GUSTAVO LÓPEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA
 L. O. CALUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. CAROLINA ESCOBAR RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. LEGISLATURA DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER.

ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DE LA EMPRESA		C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ		FECHA DEL REPORTE:	07/08/2017	AL:	17/06/2017
DIRECCIÓN:		AV. HIDALGO No. 18 COL CENTRO		DATOS DE LA OBRA:			
TELÉFONO-FAX:		27327322035		2017300820101			
NÚMERO DE CONTRATO:		FORTAMUNDF/2017300820101		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV AMADO NERVO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA AVILA CAMACHO EN LA CAB MUNICIPAL			
IMPORTE DEL ANTICIPO:		\$ 0.00		LOCALIDAD: CHOCAMÁN			
				EST 2 FINIQUITO			
ESTIMACION	%	No	PERIODO		\$ AMORTIZACION	\$ RETENCION	\$ TOTAL DE
			DEL	AL			
AVANCE FINANCIERO	67.35%	EST 1			\$ -	\$ 846.70	\$ 846.70
AVANCE FISICO	67.35%				\$ -	\$ 846.70	\$ 195,566.55
AVANCE FINANCIERO	42.66%	EST 2 FINIQUITO			\$ -	\$ 629.69	\$ 145,458.00
AVANCE FISICO	67.35%				\$ -	\$ 629.69	\$ 145,458.00
AVANCE FINANCIERO							
AVANCE FISICO							
AVANCE FINANCIERO							
AVANCE FISICO							
AVANCE FINANCIERO							
AVANCE FISICO							
TOTAL	100.00%		TOTALES		\$ -	\$ 1,476.38	\$ 341,044.56
SALDO POR EJERCER:		\$ (0.00)		SALDO POR AMORTIZAR:		\$ -	



REALIZO:  REVISO: 
C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
CONTRATISTA.
ING. HECTOR JUVENICIO DIAZ REYES
SUPERVISOR.

ING. JOSE ANTONIO DIAZ REYES GRUJEDA
SUPERVISIÓN EXTERNA
8014-8017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CHOCOMÁN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




OBRA: FOMENTO DE ALBERGADO PARA EL TURISMO EN LA ZONA DE LA CALLE DEL CENTRO EN LA ZONA DEL CAMPO BELLA DE LOS REYES.
UBICACIÓN:
29 DE OTOÑO.
ESTIMACIÓN N.º:
2017300020101
ESTIPENDIARIO
AL
15/04/2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. E.		P. E.		P. E.		P. E.		MONEDA	VALOR
			IMPORTE	PRECIO	IMPORTE	PRECIO	IMPORTE	PRECIO	IMPORTE	PRECIO		
1.00	PZA	4,986.64	\$	4,986.64	\$	1.00	\$	4,986.64	1.00	\$	4,986.64	100.00%

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

SUB-TOTAL	\$	125,917.68
I.V.A.	\$	20,150.00
TOTAL	\$	146,067.68
CANTICHO	\$	0.00
1.25% AL VALOR	\$	1,825.85
NETO A PAGAR	\$	145,458.00

SUB-TOTAL	\$	4,986.64
I.V.A.	\$	1,593.76
TOTAL	\$	20,150.00
NETO A PAGAR	\$	146,067.68



ASD. PÉCATOR JUAN DIAZ REYES
SUPERVISOR DE OBRAS

RIO JUAN ARTURO FLORES CÁMERA
SUPERVISOR DE OBRAS

C. GUSTAVO VILLALBA
CONTADOR