



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
CHOCAMAN VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la localidad de **XONOTZINTLA**, Municipio de Chocamán de Ignacio de la Llave Veracruz, siendo las **12:00 hrs.**, del día **16 de Octubre de 2019**, reunidos en las instalaciones del **Agencia Municipal**, los representantes del Consejo de Desarrollo Municipal, la **C. Norma Lidia Rojas Trejo**, presidente municipal; **Pánfilo Marcelino Rojas Trejo**, Síndico único; **Mtra. Salustia Morales Hernández**, Regidor Primero; **C. José Oscar Ocampo Ruiz**, Vocal de Control y Vigilancia; **C. L.A.E. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco**, Tesorero Municipal; **C. Lic. Miguel Ángel Montiel Sol**, Secretaria del H. Ayuntamiento; **Ing. Antonio Flores Cancino**, Director de Obras Públicas, **C. Lic. Froylan Pérez Juárez**, Contralor municipal y los miembros del **Comité de Contraloría Social** en representación de los beneficiarios, los **C. Ma. ISABEL CAMPOS NAPOLEON**, Presidente del comité; **C. EVA SANCHEZ MENDIETA**, secretario del comité; **C. SARA VILLEGAS NAPOLEON**, Vocal de vigilancia del comité; **C. Ma. GUADALUPE MONTIEL REYES**, Suplente de Presidente de comité; **C. DELFINA GALLARDO JUAREZ**, suplente de secretario de comité; **C. ROSAÑO ROSALES NOGALES**, suplente de Vocal de vigilancia del comité.

Los cuales manifiestan que se llevó a cabo la obra:

“CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTO MONTIEL ARGUELLO DE LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO DEL MUNICIPIO DE CHOCAMAN.”

Por lo que se resumen los datos generales de la obra y/o acción como se indica a continuación:

Datos de la obra:

Número de la obra:	Modalidad de Ejecución:		
2019300620014	CONTRATO		
Número de anexo de aprobación:	Calendario de Obra (físico)	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
CABILDO/2019/ACTA	Programado	03 JULIO 2019	03 SEPTIEMBRE 2019
	Real	03 JULIO 2019	03 SEPTIEMBRE 2019

Descripción de los trabajos que se concluyen, y los volúmenes ejecutados los cuales fueron verificados por el comité de Contraloría Social:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTO MONTIEL ARGUELLO DE LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO DEL MUNICIPIO DE CHOCAMAN

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CORTE CON CORTADORA DE CONCRETO Y DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CM. DE PROFUNDIDAD)

DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.

EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -

UNIDAD	CANTIDAD
M2	111.51
M	28.8
M2	19.48
M3	16.75



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
CHOCAMAN VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



CHOCAMÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.02
ACARREO EN CARRETILLA A UNA ESTACION DE 20 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DE LA ESCAVACION, INCLUYE: CARGA A MANO	M3	9.02
ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	27.06
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETROS SUBSECUENTES. INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)	M3	0.93
CIMENTACION		
PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG./CM ² , AGREGADO MAX. 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DESDE UNA ESTACION DE 20 MTS., TENDIDO Y AFINE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	11.52
ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.20 X 1.20 X 0.20 MTS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG./CM. ² ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 12 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	8
DADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ² DE 40 X 40 CM DE SECCION Y 0.60 MT. DE ALTURA ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15 CM. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PIEZA	8
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. INCLUYE ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.76
ESTRUCTURA		
COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ² HECHO EN OBRA SECCION DE 30 CM DE DIAMETRO. ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM. CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	36
FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 12 ACERO INOXIDABLE DE 91 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	23.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ZINTRO ALUM CAL 22.. INCLUYE: ELEVACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	128.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO LISO REFORZADO DE 100 MM. (4"), INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	40.84
ALBAÑILERIA		
REGISTRO SANITARIO DE 60 CM. X 60 CM. X 0.80 MT. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM ² , MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PIEZA	3
REPOSICION DE PISO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG./CM ² , ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	110.79
BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG./CM ² , ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	7.96
ACABADOS		
PINTURA VINÍLICA APLICADA EN MUROS Y PLAFONES REAL FLEX "COMEX", INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO, APLICACIÓN DE PINTURA CON A DOS MANOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE A CUALQUER ALTURA	M2	34.2
LIMPIEZA FINAL DE PISO CON ESPATULA, AGUA Y ACIDO MURIATICO:	M2	111.51

Chocamán, Veracruz, México.

Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.

TEL: 273 73 221 09, CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
 CHOCAMAN VERACRUZ
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



Inversión Aprobada:

Total	Fondo: FISM-DF	BENEFICIARIOS
\$ 236,601.94	\$ 236,601.94	\$ 0.00

Inversión Ejercida:

Total	Fondo: FISM-DF	BENEFICIARIOS
\$ 236,601.94	\$ 236,601.94	\$ 0.00

Saldo: \$ 236,601.94 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 94/100 M.N.).

Una vez, verificada dicha obra, mediante la revisión por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se realizó satisfactoriamente, por lo que está en condiciones de ser recibida por los usuarios, quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 12:00 horas del día antes citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta en cinco tantos, donde firman quienes intervinieron en ella, damos fe.....

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C. NORMA LIDIA ROJAS TREJO

PRESIDENTE MUNICIPAL. Y DEL CDM

C. PANFILO MARCELINO ROJAS TREJO

SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ANTONIO FLORES CANCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. L.A.E. JESSICA JAZMÍN ORTIZ QUIRAZCO

TESORERO MUNICIPAL

C. LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR INTERNO

C. LIC. MIGUEL ANGEL MONTIEL SOL

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
CHOCAMAN VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Ma. ISABEL CAMPOS NAPOLEON

PRESIDENTE (A) DEL COMITÉ

Ma. GUADALUPE MONTIEL REYES

SUPLENTE DEL (A) PRESIDENTE (A)

EVA SANCHEZ MENDIETA

SECRETARIO (A)

DELFINA GALLARDO JUAREZ

SUPLENTE DEL (A) SECRETARIO (A)

SARA VILLEGAS NAPOLEON

VOCAL

ROSAÑO ROSALES NOGALES

SUPLENTE DE VOCAL