

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER  
2018-2021

UN GOBIERNO PROGRESISTA...  
IQUE ESTA CONTIGO  
Chocamán, Ver.  
2018-2021



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:

CHOCAMÁN, VERACRUZ

2019

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDP)

XONOTZINTLA

No. DE OBRA:

FISM-DF2019300620007

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE XONOTZINTLA

16/12/2019

CLASIFICACION	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE ELABORACIÓN:	ESTADO	VALOR	VALOR
PRELIMINARES	DESEMANTAMIENTO, PROCEPERACION DE POSTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO	5.0000	0.0000	\$ 1,299.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,497.20
POSTERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE 12-756 DE CONCRETO, INCLUYE: EXCAVACION, HINCHADO, FLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	5.0000	0.0000	\$ 699.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,498.55
12-756	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE 12-756 DE CONCRETO, INCLUYE: EXCAVACION, HINCHADO, FLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	7.0000	0.0000	\$ 6,943.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,602.75
1230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO V20N, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	6.0000	0.0000	\$ 3,498.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,990.94
A030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO RD04, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.0000	0.0000	\$ 4,267.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,267.43
TIERRA	BAJA TENSION	4.0000	0.0000	\$ 1,441.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,766.96
TIERRA, TR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRAS FISICAS PARA PROTECCION DE ALERIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5.0000	0.0000	\$ 2,656.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,297.15
1R3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R3, PARA CONEXION DE ACCOMETIDA AEREA EN ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	6.0000	0.0000	\$ 1,869.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,216.44
1P3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO P3 EN BAJA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.0000	0.0000	\$ 2,078.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,078.40
1BUS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS PARA CONEXION DE ACCOMETIDAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	2.0000	0.0000	\$ 3,293.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,587.64
1R4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO R4A, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	6.0000	0.0000	\$ 2,029.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,175.44
1R5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO TIRZA DE 10KVA-2F, 13200-240/120V, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5.0000	0.0000	\$ 35,051.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,267.90
1R6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 30-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5.0000	0.0000	\$ 3,714.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,571.05
MULT 2+1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 30-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	215.0000	0.0000	\$ 128.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,656.45
ACOMETIDAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCOMETIDAS AEREA PARA RECIBIR SERVICIO DE O.F.E. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	16.0000	0.0000	\$ 899.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,429.76
MURETE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA MEDICION DE O.F.E. INCLUYE: COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	16.0000	0.0000	\$ 3,456.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,308.00
LUM 80W	ALUMBRADO	8.0000	0.0000	\$ 6,902.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,429.52
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLARED CITY PLUS DE 100 W, INCLUYE: FOTOCELDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	8.0000	0.0000	\$ 6,902.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,429.52
									\$ 489,623.58



ING. ANTONIO JAZMIN ORTIZ GUERRAZO  
SECRETARIO MUNICIPAL

ARG. LUIS ALBERTO MARTIN CABRERA  
SECRETARIO

ING. ANTONIO JAZMIN ORTIZ GUERRAZO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. NORMA LIDIA POJAS TRUJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**FINIQUITO DE OBRA**

MUNICIPIO: **CHOCAMÁN, VERACRUZ**  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISUDF)  
 FISM-DF/2019300020007

2019  
 XONOTZINTLA

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2019  
 LOCALIDAD: XONOTZINTLA


ESPECIFICOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGOS	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE	FECHA DE PAGOS	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE
PAGOS A LA COVENIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN, REVISIÓN DE PROYECTO, INTERCOMERCIO Y LIBRANZAS.	PAGO	1.0000	0.0000	\$ 27,845.81	1.0000	\$ 27,845.81	\$ -	16/12/2019	\$ 27,845.81	\$ -
PROYECTO TECNICO PARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA ENTREGA DE PLANTAS DE LA OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS, ELABORACION DE PLANO DIGITAL DE DEPIQRED 4.0, INVENTARIOS RIBIDOS, COPIAS.	PAGO	1.0000	0.0000	\$ 17,884.87	1.0000	\$ 17,884.87	\$ -	16/12/2019	\$ 17,884.87	\$ -
PAGO POR DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA AL SINDIATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA	PAGO	1.0000	0.0000	\$ 22,152.73	1.0000	\$ 22,152.73	\$ -	16/12/2019	\$ 22,152.73	\$ -
<p style="text-align: right;"> <b>HOJA 2</b>    \$ 67,883.41  <b>SUMA HOJA 1 =</b>    \$ 489,623.58  <b>SUMA HOJA 2 =</b>    \$ 67,883.41  <b>SUMA TOTALES =</b>    \$ 557,506.99    \$                      IVA                      TOTAL                      \$ 646,708.11                 </p>										

DAVID CASTRO CAMPOS  
 SECRETARÍA ELECTORAL

ARG. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ GARRERA  
 SUPERVISOR  
 REQUICITO

L.A.E. JESSICA JAZMIN ORTIZ GUINAZCO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 PAGO

O. NORMA LIDIA ROJAS TRILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO



COPIA  
 AUTORIZADA  
 16/12/2019