



## CONSTRUCTO COSMAKY

CONSTRUCCIÓN OBRA DE INGENIERIA CIVIL, OBRA PESADA, OBRA PÚBLICA, PROYECTOS DE ECOTURISMO, REMODELACIÓN INTEGRAL DE AREAS VERDES, EXPLOTACION DE BANCOS DE ARENA, RENTA DE MAQUINARIA PESADA

RFC. GCO1509079D8

CONSTRUCTO COSMAKY SA DE CV

### ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el municipio de Chocamán, Ver., siendo las 12:00 hrs. del Día 01 del mes de JULIO de 2019, reunidos los representantes del,

#### H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.

Ing. Antonio Flores Cancino y C. Arq. Luis Alberto Huerta Cabrera; Director De Obras Públicas y Supervisor de obra respectivamente. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato:

Nombre o razón social:	CONSTRUCTO COSMAKY S.A DE C.V
Domicilio:	AV. 9 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 S/N CP. 94170 TOMATLÁN, VER
RFC:	CC01509079D8
Representante Legal:	NICANDRO RAMOS MORALES


Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

<p><b>"REPOSICION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NERIA KM 0+000.00 AL 977.00</b></p>
--

#### DATOS DE LA OBRA:

Fondo:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2016(SENTENCIA)		
No. De Obra:	2019300620206	No. De Contrato:	FISM-DF/2019300620206
Modalidad de contratación:	Adjudicación directa ( )    Invitación a tres personas (X)    Licitación Pública ( )		
Monto del contrato:	\$ 2, 031,286.93		

INVERSION:					
INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISM-DF 2019	COMUNIDAD	TOTAL	FISM-DF-2019	COMUNIDAD	TOTAL
\$ 2, 031,286.93	0.00	\$ 2, 031,286.93	\$ 2, 031,286.93	0.00	\$ 2, 031,286.93



*[Handwritten signature]*

**OBRAS  
PUBLICAS  
CHOCAMAN  
018-2024**



# CONSTRUCTO COSMAKY

CONSTRUCCIÓN OBRA DE INGENIERIA CIVIL, OBRA PESADA, OBRA PÚBLICA, PROYECTOS DE ECOTURISMO, REMODELACIÓN INTEGRAL DE AREAS VERDES, EXPLOTACION DE BANCOS DE ARENA, RENTA DE MAQUINARIA PESADA

RFC. CCO1509079D8

CONSTRUCTO COSMAKY SA DE CV

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las **14:00** Hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe

Por el Contratista

**C. NICANDRO RAMOS MORALES**

REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTO COSMAKY

Por el Municipio

**ING. ANTONIO FLORES CANCINO**

**ARQ. LUIS ALBERTO HUERTA CABRERA**



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

**OBRAS  
PÚBLICAS  
CHOCAMAN  
2018-2021**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER  
2018-2021



**FINIQUITO DE OBRA**

MUNICIPIO: CHOCAMÁN, VERACRUZ EJERCICIO: 2019  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISM DF (SENTENCIA 2018) LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL  
 No. DE OBRA: 201900820206  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: POSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA KM 0+000 AL 0+077.1  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 01/07/2019

PRELIMINARES														
PRE1	Corte en pavimento de concreto hidráulico con equipo. Incluye herramienta, equipo, materiales y mano de obra	m	4,075.0000	0.0000	0.0000	4,075.0000	\$ 9.98		\$ 9.98	\$ 40,668.60	\$ -	\$ -	\$ 40,668.60	
PRE2	Demolición de banquetas y guarniciones de concreto simple, por medios mecánicos, incluye apple de material	m3	224.1400	0.0000	0.0000	224.1400	\$ 301.47		\$ 301.47	\$ 67,671.49	\$ -	\$ -	\$ 67,671.49	
PRE3	Excoavación en forma manual en material tipo II-A, de 0.00 a 1.60 mts de profundidad incluye herramienta y mano de obra	E25	91.6900	0.0000	0.0000	91.6900	\$ 143.14		\$ 143.14	\$ 13,124.61	\$ -	\$ -	\$ 13,124.61	
PRE4	Carga de material producto de demolición, excoavación o corte con equipo	m3	410.5800	0.0000	0.0000	410.5800	\$ 9.95		\$ 9.95	\$ 4,085.27	\$ -	\$ -	\$ 4,085.27	
PRE5	Acercos a primer kilómetro sobre carrilón de volteo de 7 m3 de material mixto, sobre camino pavimentado con pendientes pronunciadas.	m3	410.5800	0.0000	0.0000	410.5800	\$ 39.91		\$ 39.91	\$ 16,386.25	\$ -	\$ -	\$ 16,386.25	
PRE6	Acercos a primer kilómetro sobre carrilón de volteo de 7 m3 de material mixto, sobre camino pavimentado con pendientes pronunciadas.	m3-km	1,231.7400	0.0000	0.0000	1,231.7400	\$ 12.97		\$ 12.97	\$ 15,975.67	\$ -	\$ -	\$ 15,975.67	
GYB	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>													
GYB1	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topógrafo y cadenero, operador	m2	2,954.3900	0.0000	0.0000	2,954.3900	\$ 7.26		\$ 7.26	\$ 21,448.87	\$ -	\$ -	\$ 21,448.87	
GYB2	Guarnición de concreto de sección 15 X 20 X 40 cm. concreto fc=200 kg/cm2; incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado y descimbrado, herramienta, equipo, materiales y mano de obra	m	1,896.7300	0.0000	0.0000	1,896.7300	\$ 278.95		\$ 278.95	\$ 620,092.83	\$ -	\$ -	\$ 620,092.83	
GYB3	Preparación, conformación, compactación de subrasantes en banquetas, en forma manual, incluye: Incorporación de agua, m. O.	m2	2,412.8600	0.0000	0.0000	2,412.8600	\$ 26.94		\$ 26.94	\$ 65,002.46	\$ -	\$ -	\$ 65,002.46	
GYB4	Base con material de banco arena-gravoso de 10 cms de espesor, incluye: tendido y compactado hasta el 95 % de la prueba proctor	m2	2,412.8600	0.0000	0.0000	2,412.8600	\$ 46.42		\$ 46.42	\$ 112,004.98	\$ -	\$ -	\$ 112,004.98	
GYB5	Banqueta de concreto fc= 160 kg/cm2, de 8 cms. de espesor, concreto resistencia normal, agregado máximo 3/4", acabado común, colado en tramos alternados de 2.00 mts.	m2	2,412.8600	0.0000	0.0000	2,412.8600	\$ 204.01		\$ 204.01	\$ 492,247.57	\$ -	\$ -	\$ 492,247.57	
GYB6	Estampado de piso. Incluye endurecedor, color, desmoldante, sellador, moldes, materiales, herramienta, equipo y mano de obra	m2	2,412.8600	0.0000	0.0000	2,412.8600	\$ 123.96		\$ 123.96	\$ 299,098.13	\$ -	\$ -	\$ 299,098.13	
GYB7	Suministro y aplicación de pintura en guarniciones para tráfico base solvente color amarillo a dos manos; incluye: materiales, mano de obra	m	1,896.4000	0.0000	0.0000	1,896.4000	\$ 38.44		\$ 38.44	\$ 72,897.62	\$ -	\$ -	\$ 72,897.62	
GYB8	Reparación de toma domiciliar de agua potable, trabajos constantes en reposición de 1.00 a 3.00 mts de manguera kites, incluye abrazadora, conector de kiteo, rellenos, mano de obra, materiales y herramienta	pza	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	\$ 150.63		\$ 150.63	\$ 1,505.30	\$ -	\$ -	\$ 1,505.30	
SUMA TOTALES=										\$ 1,751,109.42	\$ -	\$ -	\$ 1,751,109.42	

NICANDRO RAMOS MORALES  
CONTRATISTA  
EJECUTOR

ARQ. LUIS ALBERTO MUERTA  
CABRERA  
SUPERVISOR  
VERIFICADO



**OBRAS  
PUBLICAS  
CHOCAMAN  
2018-2021**

TESORERIA  
LARRY QUIRAZCO ORTIZ  
CHOCAMÁN, VER.  
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL  
NORMA LIDIA ROSALES HILLO  
AUTORIZADO