



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



Olga Lidia Eugenio

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 08:00 horas. Del Día 26 del mes de Diciembre de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.

Domicilio: AV. HIDALGO NO. 18, COL. CENTRO, CHOCAMAN, VER.

RFC: LORG800514DS4

Representante Legal: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.



Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA JUAN FELIX LUNA, CALLE BENITO JUAREZ CON ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620127** No. De Contrato: **FORTAMUNDF/2016/0127** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () Licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$396,673.96**

Fecha de Inicio: **01 DICIEMBRE 2016**

Fecha de Término: **24 DICIEMBRE 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL	FORTAMUNDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$396,673.96	0.00	\$396,673.96	\$396,673.96	0.00	\$396,673.96

Comunidad

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Olga Lidia Eugenio W.

Descripción	Unidad
"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA JUAN FELIX LUNA, CALLE BENITO JUAREZ CON ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA."	
PRELIMINARES	
TRAZO EN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES	M2
CORTE CON DISCO DE 6.35CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M
DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA A MANO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10CM DE ESPESOR, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M2
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (ARENA) EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO	M3
ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4".	M2
REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
ALUMBRADO	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FoGo DE 1 1/2" CED. 40 CON COPLÉ EN EL EXTREMO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 1 1/4" CED 40CON GUIA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 33 X 33 X 40 CM PREFABRICADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION Y CIMENTACION	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 60 CON ANCLA GALVANIZADA, INCLUYE MATERIAL, EXCAVACION, NIVELACION Y CIMENTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CON ANCLA GALVANIZADA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA

**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017**

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017**

**RESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



Olga Lidia Escamón W

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 4" CED. 30 DE 7 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA TIPO RECTO CIRCULAR. INCLUYE: BRAZO METALICO DE 1.20 ML CON ARREGLO EN SOLERA, PLACA INFERIOR DE 30X30 CMS., DE 1/2" DE GRUESO; CARTABON DE 3" X 1/4" DE 15 CMS., DE ALTURA. PRIMARIO Y PINTURA VERDE BOSQUE	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO METALICO PARA LUMINARIA DE 1.5 PLG. CED. 30 Y 1.20 M DE LONGITUD SIN ARREGLO INFERIOR EN SOLERA, PARA COLOCAR EN POSTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE CFE. INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE VERDE BOSQUE.	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO TECNOLOGIA LED DE 100 W, INCLUYE: SISTEMA DE FOTOCELDA. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP 1+1 CAL. 4 TIPO SUBTERRANEO	M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEAL PSD 2+1 CAL. 6-6 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR THW CAL. 10 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIA. INCLUYE CONECTORES UDC PARA CONEXION CABLE ALUMINIO Y COBRE	M
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K PARA LUMINARIA, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 1 MT, CONECTOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA, INCLUYE BAJANTE CON TUBO GALVANIZADO E ITM 2 X 15 AMPS. CON GABINETE, COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO	PZA
Subtotal de Presupuesto	\$341,960.31
Impuesto	\$54,713.65
Total	\$396,673.96

PZA

 SINDICATURA

 CHOCAMÁN, VER.

 2014-2017



[Firma manuscrita]



El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00horas. Del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe.

ING. RAYMUNDO NOLASSO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Olga Lidia Eugenio N.

Suplente: [Signature]

Secretario: V. Abdita Paulino S. [Signature]

Suplente: _____

Vocal

[Signature]


Suplente: _____

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé

[Signature]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

C. Octavio Hernández Alejo.
2014-2017

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene Gonzalez De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Olga Lidia Eugenio N.

Suplente: *[Signature]*

Secretario: *[Signature]*

Suplente: _____

Vocal

Suplente: _____

