




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 26 del mes de Agosto de 2015, reunidos los representantes del,

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon;** Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLALCHINOLTEPEC SA. DE C.V.

Domicilio: CALLE BENITO JUAREZ NO. 32, COL. CENTRO, CHOCAMAN, VER

RFC: CIT140120HV3

Representante Legal: ING. ANGEL PEÑA MONTALVO

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCION de la obra:

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE RINCON PINTOR".

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2015300620004** No. De Contrato: **FISMDF/2015/0004** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas () licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$280,507.65**

Fecha de Inicio: **06 JULIO 2015**

Fecha de Término: **22 AGOSTO 2015**

INVERSION:

| INVERSION APROBADA | | | INVERSION APLICADA | | |
|--------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|--------------|
| FISMDF | COMUNIDAD | TOTAL | FISMDF | COMUNIDAD | TOTAL |
| \$280,507.65 | 0.00 | \$280,507.65 | \$280,507.65 | 0.00 | \$280,507.65 |

Concepción Martínez

[Handwritten signature]

Lucía Gómez

Rene de los Santos


MARGARITA NARRVAES

Florinda Pérez Rosas

Amalia Nolasco Narvaez



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

| Descripción | Unidad |
|---|--------|
| " REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE RINCON PINTOR " | |
| PRELIMINARES | |
| TRAZO Y NIVELACION PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN RED PRINCIPAL POR MEDIOS MANUALES ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 |
| CORTE DE BANQUETA EXISTENTE DE 0.10 M DE ESPESOR, CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML |
| RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES EN BANQUETA EXISTENTE DE 0.10 M DE ESPESOR INCLUYE; CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION | M3 |
| EXCAVACIONES | |
| EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B (0%-100%-0% DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE; AFINE DE TALUDES Y AL FONDO DE LA ZANJA, COMPACTACION AL FONDO DE LA ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 |
| SUMINISTRO DE TUBERIAS | |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA EN CEPAS DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA P.V.C. HIDRÁULICO RD26 DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | M3 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. HIDRÁULICO LISO RD26 DE 2" (50MM) DE DIÁMETRO CON CAMPANA INCLUYE; ACOSTILLADO CON ARENA CON 10 CMS DE ESPESOR ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERÍA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |
| REGISTRO Y VALVULAS | |
| CONSTRUCCION REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS DE 60X60X80 CM DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24CM, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1;5 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR SOBRE BASE DE PLÁNTILLA DE CONCRETO DE 5 CM Y CADENA DE SECCION 10X12 CM DE CONCRETO 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL INCLUYE; EXCAVACION MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |



SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

[Handwritten signature]

Carolina Herrera

Lucia Gomez

Rene delos Santos

*MARISOL
 NAVARREZ*


[Handwritten signature]

Florinda Perez Rosas

Analía Nolasco Navaréz

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

| | | |
|-------------------------------|---|----|
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO T TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM TIPO CON LEYENDA "AGUA POTABLE", INCLUYE; CONTRAMARCO DE 4"X0.090 M CENTRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA VASTAGO FIJO C/BRIDA 2", S/VOLANTE INCLUYE; ALINEACION, CONEXIÓN A TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |
| RELLENOS | | |
| | RELLENO DE EXCAVACION EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADAS POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.S. MAX PRUEBA PROCTOR INCORPORACION DE AGUA RETIRO DE SOBRESANTES VOLUMEN MEDIO COMPACTADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGAS DESCARGAS ACARREOS SOBRECARGOS COMPACTACION AGUA NECESARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 |
| CARGA Y ACARREOS | | |
| | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL C PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO | M3 |
| REPOSICION DE CONCRETO | | |
| | REPOSICION DE CONCRETO EN BAQUETAS CON F'c= 150 KG/CM2, ESPESOR 0.10 M, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE; ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO | M3 |
| CRUCE DE TUBERIA | | |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 2 PLG (55 MM) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | ML |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADO DE 2 PLG (55 MM) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GALVANIZADO DE 2 PLG (55 MM) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COUPLE DE 2" PVC HIDRAULICO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CON CAMPANA DE PVC DE 2" INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE PVC HIDRAULICO DE 2" CON CAMPANA INCLUYE; MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA INCLUYE; TORNILLOS, EMPAQUE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZ |

Carolina Martinez
Lucia Gomez
Rene de los Santos
MARSA RIVERA
NARCAYES

Amalia
Florinda Pérez Rosas




SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Amalia Nolasco Nolasco



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Caroline Martinez

Lucia Gomez

MARGARITA NARVAES

Rene de los Santos

[Handwritten signature]

Florinda Perez Rosas


| | | |
|---|---|--|
| SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGMA INCLUYE; TORNILLOS, EMPAQUE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 PZ |
| TOMAS DOMICILIARES; PRELIMINARES | | |
| TRAZO Y NIVELACION PARA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MANUALES ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | | ML |
| EXCAVACIONES | | |
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO B (0%-100%.00%) DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y AL FONDO DE LA ZANJA, COMPACTACION AL FONDO DE LA ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MANO | | ML |
| TOMA DOMICILIARIA | | |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA EN CEPAS DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR HIDROTOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | | ML |
| TOMA DOMICILIARIA QUE INCLUYE; ABRAZADERA DE PVC DE 75-13 MMS CON TORNILLOS 2.5 MTS DE TUBO KITEC 2 CONECTORES DE BRONCE KITEC E 13MM 3 CODOS GALVANIZADOS DE 13 MM A 90 GRADOS 3 NIPLES GALVANIZADOS DE 13 MM A 90 GRADOS 3 NIPLES GALVANIZADOS DE 13 MM X 60 CM 1 TEE GALVANIZADAS DE 13 MM 1 LLAVE DE NARIZ DE 13 MM EN BRONCE HERRAMIENTAS MENOR Y MANO DE OBRA | | ML |
| RELLENOS | | |
| RELLENO DE EXCAVACION EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.S. MAX PRUEBA PROCTOR INCORPORACION DE AGUA RETIRO DE SOBRESANTES VOLUMEN MEDIO COMPACTADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; CARGAS DESCARGAS ACARREOS, SOBRE ACARREOS COMPACTACION AGUA NECESARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | | ML |
| CARGA Y ACARREO | | |
| CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO | | ML |

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.

Amalia Polanco Narvaez



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



| | |
|---|--|
| SINDISATURA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA CHOCAMÁN, VER. | |
| 2014-2017 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |
| | M2 |
| | Subtotal de Presupuesto \$241,816.94 |
| | Impuesto \$38,690.71 |
| | Total \$280,507.65 |

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

Amalia Nolasco Narvaéz

Carolina Martinez

Alicia Gomez
Rene de los Santos

ANESARITA NARVAEZ

Florinda Perez Rosas



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ... Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EL COMITÉ COMUNITARIO:

**SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017**

Presidente: Florentina Pérez Rosas Suplente: Lucia Gomez

Secretario: Carolina Martínez Suplente: NARVAEZ X

Vocal : Rene de los Santos Suplente: Amalia Nolasco Narvaez

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

..... **Damos fé**

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO



L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez
**RESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017**

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO


SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Handwritten signature]

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

[Handwritten signature]

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Florinda Pérez Rosas Suplente: Luisa Bonafé

Secretario: Carolina Martínez Suplente: MARGARITA NARVAES

Vocal: Rene de los Santos Suplente: Amalia Nolasco Narvaes

[Multiple official stamps and handwritten signatures]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017