



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 07 del mes de Septiembre de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano** y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. RAFAEL HEREDIA FUENTES.
Domicilio: AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA S/N, COL. CENTRO, COSCOMATEPEC, VER.
RFC: HEFR841004D52
Representante Legal: C. RAFAEL HEREDIA FUENTES.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA AVILA CAMACHO Y CALLE LERDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620010** No. De Contrato: **FIMSDF/2016/0010** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$612,500.00**

Fecha de Inicio: **11 JULIO 2016**

Fecha de Término: **17 SEPTIEMBRE 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL	FIMSDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$612,500.00	0.00	\$612,500.00	\$612,500.00	0.00	\$612,500.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Descripción	Unidad
"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA AVILA CAMACHO Y CALLE LERDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL."	
PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2
DEMOLICIÓN A MANO DE CUNETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; APILE DE MATERIAL	M2
DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; APILE DE MATERIAL	M2
DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE; APILE DEL MATERIAL	M3
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE; AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3
LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC AZUL, INCLUYE; 2.5 MTS DE TUBO KITEC Y COPLE KITEC - KITEC EN AMBOS EXTREMOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD 26 CON CAMPANA DE 51 MM (2"), INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE 75 MM.	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE T.P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM.	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 50 MM.	PZA
INSTALACIÓN SANITARIA (REPOSICIÓN)	
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO CONCRETO SIMPLE 6", INCLUYE; 2.00 MTS DE TUBO DE 6". ENCOFRADO EN UNIÓN DE TUBO DE CONCRETO EXISTENTE CON CONCRETO EXISTENTE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2-T.M.A. 1 1/2" PREPARACIÓN DE ATARJEA PARA CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA
CANAL PLUVIAL PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE; ACABREO A PRIMERA	M2

REVISAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

 	ESTACIÓN A 20.00 M, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	
	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2
	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA CANAL PLUVIAL A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE; CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2
	LOSA DE CONCRETO EN ACCESOS VEHICULARES DE 15 CM DE ESPESOR PARA CANAL PLUVIAL, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2
RENIVELACION DE BANQUETA		
	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; APILE DEL MATERIAL	M2
	RELLENO DE CEPA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3
	BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACABDO RAYADO CON PEINE METÁLICO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 90 CM X 90 CM Y DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONTRAMARCO Y MARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/8" REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE; ACABADO ESCOBILLADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 50 CM X 50 CM Y DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONTRAMARCO Y MARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/8" REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE; ACABADO ESCOBILLADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA
	RE NIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M DIMENSIONES PROMEDIO (INT) DE TABIQUETEROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO TAPA	PZA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

	DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DEÁNGULO HASTA 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE TAPA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	
	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO	PZA
	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, EN COLOR AMARILLO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	ML
TRAGATORMENTAS		
	CANAL TRAGATORMENTAS DE 2.40 M DE LARGO X 0.80 M DE ANCHO Y DE 0.80 M DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE;	PZA
	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	
	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA TRAGATORMENTAS A BASE DE ACERO A-36, DE 2.35 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO, A BASE DE PTR DE 3" X 2" CAL. 10, SOLERA DE 3" X 1/4" Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 3" X 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA
ACARREOS		
	ACRREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILÓMETRAJE, INCLUYE; CARGA A MANO.	M3
FINAL		
	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DEL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE; BARRIDO Y RETIRO DEL MATERIAL EN CARRETILLA A UNA ESTACIÓN A 20.00 M.	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$528,017.28
	Impuesto	\$84,482.76
	Total	\$612,500.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. Del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ABIAAEX

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



[Handwritten signature]

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Consuelo Gallardo Zepeda Suplente: _____

Secretario: ABIAAEX Suplente: Viridiana Ramirez Perez

Vocal: [Signature] Suplente: _____

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

..... Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramirez

C. Octavio Hernández Alejo

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

E.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Consuelo Gallardo Zepeda Suplente: _____

Secretario: [Signature] Suplente: Viridiana Ramirez Perez

Vocal: [Signature] Suplente: _____

