



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 03 del mes de Octubre de 2016, reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon;** Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. CESAR CASTRO VASQUEZ

Domicilio: AV. LOS GALEANA S/N, COL. CENTRO, COSCOMATEPEC, VER.

RFC: CAVC830618AS7

Representante Legal: C. CESAR CASTRO VASQUEZ.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620025** No. De Contrato: **FISMDF/2016/0025** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (X) Licitación Pública ()

Monto del contrato: **\$1, 276,000.00**

Fecha de Inicio: **01 AGOSTO 2016**

Fecha de Término: **01 OCTUBRE 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 276,000.00	0.00	\$1, 276,000.00	\$1, 276,000.00	0.00	\$1, 276,000.00



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Maria Antonia

Diana Juarez B

Armando Flores Hernandez

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Descripción		Unidad
"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO."		
PRELIMINARES		
	TRAZO Y NIVELACIÓN A REVENTÓN Y MANGUERA, EN TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO. INCLUYE: TRABAJOS EN SITIO, MOJONERAS, REFERENCIAS DE NIVEL Y PLANOS DE TRAZO.	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CEPAS Y AFINAMIENTO DE TALUDES.	
	RELLENO EN CEPAS Y AREA DE CAJON DE MAMPOSTERIA HASTA EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DEL FIRME, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	
ALBAÑILERIA		
	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR FABRICADA DE CONCRETO EN OBRA DE F'C = 100 KG/CM2. INCLUYE: FABRICACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M2
	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROP. 1:1:6.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3
	BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN 0.40 M X 0.70 M Y 0.70 DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN (P.U.O.T.)	PZA
	CADENA DE DESPLANTE CON SECCION DE 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" (NO. 3) DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" (NO. 2) A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	ML
	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
	CASTILLO EN MURO DE 12 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø, ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 K/CM2.; INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø, ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 30 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 K/C2 Ø 38 MM. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO	ML

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER
2014, 0011



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER
2014-2017



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER
2014-2017



Armando Flores Hernandez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOSA MACIZA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM. CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4" ARMADA CON VARILLA R.N. DE 3/8" (NO. 3) DE DIAMETRO A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS DE ACERO F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRAPLAY PARA TERMINADO APARENTE.

PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, AFINE DEL AREA A COLAR Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

APLANADO ACABADO RUSTICO SOBRE MUROS SOLO POR PARTE EXTERIOR A BASE DE MEZCLA CAL-ARENA 1:5 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE PROPORCION, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA; INCLUYE: ANDAMIOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS..

BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4", ACABADO ESCOBILLADO; INCLUYE: MATERIALES, AFINE DEL AREA A COLAR Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, APLANADO CON MEZCLA INC UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO COMEX O SIMILAR. DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ALTURA HASTA 3.00 M ACARREO MATERIAL HASTA 20.00 M.

HECHURA DE PRETIL PARA LOSAS MACIZAS, A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7 X 14 X 28 CMS., COLOCADO EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, CON TUBO DE PVC DE 2" DE Ø PARA DESALOJAR AGUAS PLUVIALES., INCLUYE ELEVACIÓN DE EL TABIQUE A UNA ALTURA NO MAYOR DE 3.00 MTS. Y ACARREO A MANO DE MATERIALES HASTA 50 MTS DE LONGITUD EN CALLEJONES Y LOMERIOS.

INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA, PARA EL CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE RANURADO Y RESANE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW, CALIBRE 12; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.



RESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
M2



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017
ML





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION



<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">HERRERIA</p>	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 110 VOLTS, UTILIZANDO TODO EL MATERIAL NECESARIO Y LA MANO DE OBRA.	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER.</p>
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA PARA TECHO. INCLUYE SOPQUET DE PORCELANA, FOCO AHORRADOR DE 15 WATTS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	
	HERRERIA	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LÁMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA, CON CHAPA, MEDIDA DE 2.10 X 1.00 M. DE HERRERIA; INCLUYE: PINTURA ESMALTE Y VIDRIO DE 3MM.	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO DE 3/8" MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 M. DE HERRERIA. INCLUYE: PINTURA ESMALTE Y CRISTAL DE 3 MM.	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">LIMPIEZA</p>	LIMPIEZA	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017 M2</p>
	LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO; INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	
	Subtotal de Presupuesto	\$1, 100,000.00
	Impuesto	\$176,000.00
	Total	\$1, 276,000.00

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar oportunamente las reclamaciones que a derecho correspondan.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Ricardo Flores
 [Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas, del día citado,

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: *Adriana Matz P*

Suplente: *Grifón Flores Hernández*

Secretario: *[Signature]*

Suplente: *Dionisia Varillas B*

Vocal : *[Signature]*

Suplente: *Maria Antonia Matin Goren.*

El acto de ENTREGA-RECEPCION de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PRESIDENTE MUNICIPAL

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

SINDICO UNICO

C. Octavio Hernandez Alejo

TESORERO

C. P. Carolina Iracema Ramirez Hernández.

SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

SECRETARIO

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente: Adriana Nitz P

Suplente: Armando Flores Hernandez

Secretario: [Signature]

Suplente: Dionicia Varillas B

Vocal: [Signature]

Suplente: Mario Antonia Matin Gaur

