



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
 CHOCAMAN VERACRUZ
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la localidad de **CABECERA MUNICIPAL**, Municipio de Chocamán de Ignacio de la Llave Veracruz, siendo las **12:00 hrs.**, del día **04 de Diciembre de 2019**, reunidos en las instalaciones del **Agencia Municipal**, los representantes del Consejo de Desarrollo Municipal, la **C. Norma Lidia Rojas Trejo**, presidente municipal; **Pánfilo Marcelino Rojas Trejo**, Síndico único; **Mtra. Salustia Morales Hernández**, Regidor Primero; **C. José Oscar Ocampo Ruiz**, Vocal de Control y Vigilancia; **C. L.A.E. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco**, Tesorero Municipal; **C. Lic. Miguel Ángel Montiel Sol**, Secretaria del H. Ayuntamiento; **Ing. Antonio Flores Cancino**, Director de Obras Públicas, **C. Lic. Froylan Pérez Juárez**, Contralor municipal y los miembros del **Comité de Contraloría Social** en representación de los beneficiarios, los **C. Martha Elena Monjeras Muñoz**, Presidente del comité; **C. Concepción escobar Nolasco**, secretario del comité; **C. Gloria Gonzales pacheco**, Vocal de vigilancia del comité; **C. Guadalupe Román Nepomuceno**, Suplente de Presidente de comité; **C. Liliana Rosas flores**, suplente de secretario de comité; **C. Susana Benito Juárez**, suplente de Vocal de vigilancia del comité.

Los cuales manifiestan que se llevó a cabo la obra:

“CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.”

Por lo que se resumen los datos generales de la obra y/o acción como se indica a continuación:

Datos de la obra:

Número de la obra:	Modalidad de Ejecución:		
2019300620040	CONTRATO		
Número de anexo de aprobación:	Calendario de Obra (físico)	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
<i>CABILDO/2019/ACTA</i>	Programado	<i>15 DE OCTUBRE DE 2019</i>	<i>04 DE DICIEMBRE DE 2019</i>
	Real	<i>15 DE OCTUBRE DE 2019</i>	<i>04 DE DICIEMBRE DE 2019</i>

Descripción de los trabajos que se concluyen, y los volúmenes ejecutados los cuales fueron verificados por el comité de Contraloría Social:

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL		
PRELIMINARES		1
TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	291.81
CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON EQUIPO ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5 CM .	ML	54.4



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
CHOCAMAN VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



CHOCAMÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	5.44
EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II-A HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	2.72
ACARREO DE MATERIAL MIXTO EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 40.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL. INCLUYE CARGA Y DESCARGA.	M3	4.25
ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN PRIMER KILOMETRO, EN CAMINO PAVIMENTADO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS INCLUYE: CARGA A MANO.	M3	4.25
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO PAVIMENTADO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS	M3/KM	12.75
ALBAÑILERIA		1
BASE O MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE SECCIÓN 0.40 X 0.40 Y 0.60 MTS. DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE ANCLA A BASE DE 4 VARILLAS DE 3/8" Y UNA PLACA DE 10 X 10 DE 1/4". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	34
ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LAMINA		1
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS A BASE DE PERFIL PTR NEGRO DE 3" CAL. 14 (4.38 KGS/ML) INCLUYE: GALVANIZADO SISTEMA EN FRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KGS	500.28
PLACA DE 10X10 CM DE SECCIÓN Y 1/4 PULG DE ESPESOR ANCLADA POR MEDIO DE 4 TAQUETES DE EXPANSIÓN TX DE 1/4 X 2 1/2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PINTURA ESMALTE, COSTO POR MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE CARGA PRINCIPAL A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 GALVANIZADO DE 3 X 1 1/2" CAL. 18 (76 X 38 MM, 2.18 KGS/ML), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KGS	275.03
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 GALVANIZADO DE 3 X 1 1/2" CAL. 18 (76 X 38 MM, 2.18 KGS/ML), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KGS	619.44
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA R-72 ZINTRO-ALUM CAL.32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	291.81



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
 CHOCAMAN VERACRUZ
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA PREFABRICADO DE SECCIÓN 20 X 30 CMS. INCLUYE: SOPORTES CON PTR GALVANIZADO DE 1" CAL. 14, MATERIALES, ELEVACIÓN, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	50.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL A BASE DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1/8" X 3/4" @ 1.00 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	27.5
MANTENIMIENTO EN LOSA DE AZOTEA (6.00 M2) Y BAJANTE PLUVIALES EN ACCESO DE PASILLO DE ACCESO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1
LIMPIEZA GENERAL		1
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	291.81

Inversión Aprobada:

Total	Fondo: FISM-DF	BENEFICIARIOS
\$ 223,966.99	\$ 223,966.99	\$ 0.00

Inversión Ejercida:

Total	Fondo: FISM-DF	BENEFICIARIOS
\$ 223,966.99	\$ 223,966.99	\$ 0.00

Saldo: \$ 223,966.99 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.).

Una vez, verificada dicha obra, mediante la revisión por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se realizó satisfactoriamente, por lo que está en condiciones de ser recibida por los usuarios, quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 12:00 horas del día antes citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta en cinco tantos, donde firman quienes intervinieron en ella, damos fe.....

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
CHOCAMAN VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



C. NORMA LIDIA ROJAS TREJO

PRESIDENTE MUNICIPAL. Y DEL CDM

C. PANFILO MARCELINO ROJAS TREJO

SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ANTONIO FLORES CANCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. L.A.E. JESSICA JAZMÍN ORTIZ QUIRAZCO

TESORERO MUNICIPAL

C. LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR INTERNO

C. LIC. MIGUEL ANGEL MONTIEL SOL

SECRETARIO

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. Martha Elena Monjaras Muñoz

PRESIDENTE (A) DEL COMITÉ

C. Guadalupe Román Nepomuceno

SUPLENTE DEL (A) PRESIDENTE (A)

C. Concepción escobar Nolasco

SECRETARIO (A)

C. Liliana Rosas flores

SUPLENTE DEL (A) SECRETARIO (A)

C. Gloria Gonzales pacheco

VOCAL

C. Susana Benito Juárez

SUPLENTE DE VOCAL