



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 062 CHOCAMÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 40,569,272.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					Fechas reales		%		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CRUZ BLANCA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	30052000 8	CRUZ BLANCA	0.00					2,167,760.44	2,167,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	890.00							
2023 SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FRANCISCO MADRERO EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA	30052000 3	SAN JOSE NERIA	80.00	15/05/2023	73.20	26/09/2023		890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,349.62	652,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	450.00				
2023 SD 01 g	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE XONOTZINTLA	30052000 7	XONOTZINTLA	100.00	17/07/2023	31/08/2023	21/09/2023		303,761.02	303,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,580.00	203,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,522.00			
2023 SD 03 h	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CALAQUIJOCO	30052000 2	CALAQUIJOCO	10.00	05/09/2023				995,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	612.00		
2023 SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREESCOLAR GENOVEVA CORTÉZ VALLADARES Y MÓDULO DE BAÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	30052000 1	CHOCAMÁN	95.00	19/05/2023	60.21	16/05/2023		966,137.12	966,137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,750.00	581,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00	
2023 SJ 02 r	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO EN LA LOCALIDAD DE CALAQUIJOCO	30052000 2	CALAQUIJOCO	100.00	12/06/2023	11/08/2023	20/07/2023	21/09/2023	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00		
2023 SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN FELIX LUNA DEL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN	30052000 1	CHOCAMÁN	100.00	19/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	31/08/2023	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	450.00		
2023 SJ 02 sp	CONSTRUCCIÓN DE CONDOR ESCOLAR EN PREPARATORIA TEBAY CHOCAMÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL	30052000 1	CHOCAMÁN	100.00	19/05/2023	16/08/2023	01/09/2023		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,972.28	228,972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	450.00	
2023 UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA	30052000 5	TEPEXILOTLA	100.00	04/07/2023	18/08/2023	01/09/2023	28/09/2023	769,560.87	769,560.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,560.87	769,560.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	431.00		
2023 UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO DE TETLA A BARRANCO EL METLAC (PRIMERA ETAPA)	30052000 6	TETLA	100.00	05/06/2023	31/07/2023	26/09/2023	26/09/2023	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00	
2023 SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIBRE (USE DE CONCRETO ARMADO) EN LA CABECERA MUNICIPAL	30052000 1	CHOCAMÁN	100.00	06/08/2023	31/08/2023	16/09/2023	14/09/2023	3,741,200.00	3,741,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,200.00	3,741,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00	

Presidencia
 H. Ayuntamiento
 Constitucional de
 Chocamán, Ver.
 2022-2025

VIANEY VAZQUEZ DE AQUINO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



TESORERÍA
 Chocamán, Ver.



CONTRALORÍA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Chocamán, Ver.
 2022-2026



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/10/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 082 CHOCAMÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 40,569,272.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 01 e	2023 30 082 0034	REHABILITACIÓN DE ANADADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE CALLE AGUSTIN RAMOS MILLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000 1	CHOCAMÁN	0.00			0.00																						METRO CUADRADO	235.00			
SE 01 e	2023 30 082 0036	REHABILITACIÓN DE ANADADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPEXCO	30062001 4	TEPEPEXCO	50.00	07/03/2023		0.00																						METRO CUADRADO	162.77	3 de 4		
SE 01 a	2023 30 082 0037	REHABILITACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA AMALCO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000 1	CHOCAMÁN	40.00	11/03/2023		30.00																						METRO CUADRADO	278.00			
SE 01 a	2023 30 082 0039	REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA EL PANTEON CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA	30062000 3	SAN JOSE NERIA	30.00	14/03/2023		0.00																						METRO CUADRADO	1,022.00			
SE 01	2023 30 082 0039	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA RAMOS MILLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000 1	CHOCAMÁN	70.00	04/03/2023		0.00																						LUMINARIA	15.00			
SE 01 a	2023 30 082 0040	REHABILITACIÓN DE CALLE 2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA DOMAS DE MARIAM DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000 1	CHOCAMÁN	40.00	13/03/2023		30.00																						METRO CUADRADO	578.00			
SE 01 j	2023 30 082 0041	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO	30062000 2	CALAQUIOCO	0.00			0.00																						LUMINARIA	20.00			
U9 01 b	2023 30 082 0042	PAGO DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS (SUPERVISIÓN EXTERNA)	30062000 1	CHOCAMÁN	67.00	04/04/2023		44.44																						PAGO	8.00			
SE 02 f	2023 30 082 0028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA AVILA CAMACHO ENTRE CALLE PROL BENTON JUAREZ Y ENTRADA A CRUZ BLANCA	30062000 1	CHOCAMÁN	0.00			0.00																						METRO CUADRADO	350.00			
SE 01 b	2023 30 082 0033	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN FINTEOR	30062000 4	RINCÓN FINTEOR	0.00			0.00																						METRO CUADRADO	600.00			
SE 01	2023 30 082 0043	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PARADA DE NERIA (PARADA LA PALMA)	30062001 6	LA PARADA DE NERIA (PARADA LA PALMA)	100.00	19/08/2023	04/08/2023	100.00																						LUMINARIA	13.00			

Emilia Rodríguez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento
 Constitucional de
 Chocamán, Ver.
 2022-2025

VIANEY VAZQUEZ DE AQUINO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 Chocamán, Ver.
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Chocamán, Ver.
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 062 CHOCAMÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 40,569,272.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobada				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA AGUILAS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TETLA	300620006	TETLA	70.00	22/05/2023	0.00			955,352.21	955,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	781.00				
2023	30	062	0044																																		
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA	300620012	LA JOYA	70.00	22/05/2023	0.00			733,800.77	733,800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	468.00	4 de 4	
2023	30	062	0045																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TETLA	300620006	TETLA	20.00	20/09/2023	0.00			996,991.16	996,991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	685.00		
2023	30	062	0046																																		
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA LOCALIDAD DE CARRIZAL (PRIMERA ETAPA)	300620011	CARRIZAL	70.00	05/06/2023	62.30			807,266.89	807,266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,004.23	503,004.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.15		
2023	30	062	0047																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACIÓN DE AVENIDA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TETLA	300620006	TETLA	20.00	21/09/2023	0.00			1,097,940.53	1,097,940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	630.00	
2023	30	062	0048																																		
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA GARITA DE LA CABECERA MUNICIPAL	300620001	CHOCAMÁN	0.00		0.03			409,660.13	409,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	13.00	
2023	30	062	0049																																		
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE 9 RICARDO FLORES MAGON EN LA COLONIA ANALCO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300620001	CHOCAMÁN	0.00		0.00			515,920.43	515,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	10.00	
2023	30	062	0050																																		
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300620001	CHOCAMÁN	0.00		0.00			744,903.09	744,903.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	540.00	
2023	30	062	0051																																		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

40,569,272.00 40,569,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,615,674.10 15,615,674.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,615,674.10 15,615,674.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ernesto Ruiz García
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

VIANEY VAZQUEZ DE AQUINO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



TESORERÍA
 Chocamán, Ver.
 2022-2025



CONTRALORÍA
 Ayuntamiento Constitucional
 de Chocamán, Ver.
 2022-2026