



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 082 CHOCAMÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 43,930,121.00

Hoja: 24/07/2024
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Desembolsada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones												
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas													
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término								
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO MADRERO EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA	30052000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	420.00										
2024	30	082	0027																																									
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA AMADO NERVO ENTRE CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	30052000	CHOCAMÁN	40.00	04/06/2024	0.00		1,611,443.37	1,611,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	490.00	3 de 4							
2024	30	082	0028																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HACIA TELEBACHILLERATO TEACOM "SAN JOSE NERIA"	30052000	CHOCAMÁN	40.00	03/05/2024	37.67	26/06/2024	747,882.85	747,882.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,737.77	281,737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00						
2024	30	082	0028																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL DE CRUZ BLANCA A CALAQUICCO	30052000	CRUZ BLANCA	65.00	02/05/2024	65.00	02/05/2024	1,498,938.40	1,498,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,008.76	973,008.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	630.00						
2024	30	082	0030																																									
SE	01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) HACIA LA LOCALIDAD DE XONOTZINTLA	30052000	XONOTZINTLA	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	34.00					
2024	30	082	0032																																									
UM	01	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO TLACHINOLTEPETL DE LA CABECERA MUNICIPAL	30052000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		3,227,467.55	3,227,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2024	30	082	0033																																									
UM	01	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO JUAN FELIX LUNA (AREA COMEDORES) DE LA CABECERA MUNICIPAL	30052000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2024	30	082	0034																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NEZAHUALCOYOLT CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE TETLA	30052000	TETLA	0.00		0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	160.00			
2024	30	082	0038																																									
US	01	PAGO DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS (SUFERVISION EXTERNA)	30052000	CHOCAMÁN	30.00	15/03/2024	26.31	06/05/2024	1,275,249.30	1,275,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,591.93	335,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00		
2024	30	082	0038																																									
SD	02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLACHINOLTEPETL ENTRE AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON Y AVENIDA AMADO NERVO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30052000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00		
2024	30	082	0039																																									
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRODUCCIÓN EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA	30052000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	282.00	
2024	30	082	0040																																									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento
 Constitucional de
 Chocamán, Ver.
 2022-2025

VIANEY VAZQUEZ DE AQUINO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 ESORERÍA
 Chocamán, Ver.
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 CONTRALORIA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Chocamán, Ver.
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 082 CHOCAMÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 43,930,121.00

Hoja: 24/07/2024
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio	Término																									Inicio	Término	
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA AMADO NERVO ENTRE CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000	CHOCAMÁN	50.00	17/06/2024	0.00		315,293.72	315,293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	310.00	
2024 30 082 0041		1																																PERSONA	305.00	
BD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA AMADO NERVO ENTRE CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000	CHOCAMÁN	50.00	17/06/2024	0.00		508,838.01	508,838.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	160.00	4 de 4
2024 30 082 0042		1																																PERSONA	305.00	
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		1,631,432.04	1,631,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	690.00	
2024 30 082 0043		1																																PERSONA	560.00	
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		199,921.21	199,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	230.00	
2024 30 082 0044		1																																PERSONA	420.00	
BD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		506,289.88	506,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	160.00	
2024 30 082 0045		1																																PERSONA	420.00	
SD 01	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		421,288.87	421,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	115.00	
2024 30 082 0046		1																																PERSONA	420.00	
BD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL XUCHIL	30062000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	580.00	
2024 30 082 0049		1																																PERSONA	1,420.00	
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30062000	CHOCAMÁN	0.00		0.00		1,189,438.49	1,189,438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	540.00	
2024 30 082 0047		1																																PERSONA	270.00	
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (GBRA) EN LOCALIDAD DE CALAQUIOCO	30062000	CALAQUIOCO	0.00		0.00		761,549.67	761,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	25.00	
2024 30 082 0048		2																																PERSONA	160.00	

TOTAL DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO:

43,930,121.00 43,930,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,449,087.04 12,449,087.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,449,087.04 12,449,087.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento de Chocamán
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre y firma y sello
PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento
 Constitucional de
 Chocamán, Ver.
 2022-2025

VIANEY VAZQUEZ DE AQUINO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento de Chocamán
 Nombre y firma y sello
ESOREKI
 Chocamán, Ver.
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento de Chocamán
 Nombre y firma y sello
CONTRALORIA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Chocamán, Ver.
 2022-2025