



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: (062) CHOCAMAN
Fondo: FORTAMUN-DF
No. de obra: 2015300620502

Ejercicio: 2015
Localidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de elaboración: 23-mar-15
Hoja 1 **DE** 3

Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE (LOS XUCHILES)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito
	Preliminares													
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2613.79	0.00	0.00	2,613.79	\$5.28	\$0.00	\$0.00	\$5.28	\$13,800.81	\$0.00	\$0.00	\$13,800.81
2	CORTE DE TERRENO POR CUALQUIER MEDIO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO EN MATERIAL TIPO "B", CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.15 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL CONCEPTO.	M3	392.07	0.00	0.00	392.07	\$25.37	\$0.00	\$0.00	\$25.37	\$9,946.82	\$0.00	\$0.00	\$9,946.82
3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA CUNETEO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	384.20	0.00	0.00	384.20	\$27.51	\$0.00	\$0.00	\$27.51	\$10,569.34	\$0.00	\$0.00	\$10,569.34
4	CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE OS CORTES EN CAMION DE VOLTEO SOBRE CAMINO PAVIMENTADO, INC. CARGA A MAQUINA	M3	1009.15	0.00	0.00	1,009.15	\$29.03	\$0.00	\$0.00	\$29.03	\$29,295.62	\$0.00	\$0.00	\$29,295.62
	Terracerías													
5	CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE AL 95% PVS M CON EQUIPO MECANICO	M2	2613.79	0.00	0.00	2,613.79	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$5.13	\$13,408.74	\$0.00	\$0.00	\$13,408.74
6	SUMINISTRO DE BALASTRE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL DE SOB-BASE Y/O REVESTIMIENTO CON MOTOCONFORMADORA, PARA EL ACABADO SUPERFICIAL, CON UN ESPESOR DE 15 CM CON EQUIPO DE CABALLAJE MEDIO	M2	2613.79	0.00	0.00	2,613.79	\$49.93	\$0.00	\$0.00	\$49.93	\$130,506.53	\$0.00	\$0.00	\$130,506.53

SUBTOTAL HOJA 1 \$207,527.86

JIT
C. JULIAN HERNANDEZ TONTLE
CONTRATISTA

[Signature]
MR. JOSE RAFAEL SORIANO GARRON
SUPERVISOR

[Signature]
ING. JOSE ARTEMIO FLORES GONZALEZ
SUPERVISOR EXTERNO
C.D. 759 655





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: (062) CHOCAMAN
Fondo: FORTAMUN-DF
No. de obra: 2015300620502

Ejercicio: 2015
Localidad: CABECERA MUNICIPAL
Fecha de elaboración: ING. JOSE ARTEMIO FLORES GRAJEDA

Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE (LOS XUCHILES)

Hoja 2 **DE** 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
7	RELLENO EN CUNETAS CON MATERIAL ARENOGRAVOSO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON PISON DE MANO, INCLUYE ADICION DE AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	44.45	0.00	0.00	44.45	\$358.39	\$0.00	\$0.00	\$358.39	\$15,930.44	\$0.00	\$0.00	\$15,930.44
8	CUNETAS A BASE DE CONCRETO CICLOPEO DE 20 CM DE ESPESOR Y UN DESARROLLO DE 1.20M. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	60.00	0.00	0.00	60.00	\$283.21	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$16,992.60	\$0.00	\$0.00	\$16,992.60
	Limpieza													
9	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	2609.11	0.00	0.00	2,609.11	\$3.71	\$0.00	\$0.00	\$3.71	\$9,679.80	\$0.00	\$0.00	\$9,679.80

SUBTOTAL HOJA 2 \$42,602.84

JHT
C. JULIAN HERNANDEZ TONTLE
CONTRATISTA

[Signature]
ING. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON
SUPERVISOR

[Signature]
ING. JOSE ARTEMIO FLORES GRAJEDA
SUPERVISOR EXTERNO
C.D. 759 655

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CP. CAROLINA TRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

[Signature]
OC L. ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

