



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHOCAMAN, VER**  
 2018-2021  
**FINIQUITO DE OBRA**



UN GOBIERNO PROCESISTA  
 QUE ESTÁ CONTIGO  
**Chocaman, Ver.**  
 2018-2021

MUNICIPIO: CHOCAMAN  
 FOMENTO: FISHAD/2019  
 2019300620028  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA ESPERANZA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NERIA  
 FECHA DE ELABORACION: 08/07/2019

C.D.R.V.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				DESCUENTOS				IMPORTE TOTAL				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. REDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.V. PRESUP.	P.V. REDUCT.	P.V. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE PRODUCTO	IMPORTE FINIQUITO		
A1	PRELIMINARES TRAZO Y NIELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERREO PLANO (CALLES DE 2000 A 6000 M2 BANQUETAS Y GUARNICIONES)	M2	1276.05			1276.05			7.52			7.52	9,585.90		9,585.90
B3	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC=200KG/CM2, DIMENSIONES 15.20*45CM ASBEGADO MAX 3/4", REVENIMIENTO DE 10-12 CM, CIMBRA METALICA 10 USOS, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO	ML	276.05		3.30	272.75			276.78			276.78	76,405.12		75,491.75
B4	PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE CORTE, TERRAPLEN Y COMPACTADO	M2	234.64		9.07	225.57			20.45			20.45	4,798.39		4,612.91
B5	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRADO Y VIBRADO	M2	234.64		9.07	225.57			225.08			225.08	52,812.77		50,771.30
B6	PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA AMARILLO TRAFICO (2 MANOS) PAVIMENTO ARALTIGO	ML	276.05		3.30	272.75			40.62			40.62	11,213.15		11,079.11
C1	EXCAVACION EN CALA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M3	200.00			201.68			30.38			30.38	6,076.00		6,127.04
C2	FORMACION, AFINE Y COMPACTADO DE LA CAPA DE TERRACERIA DESCUBIERTA POR LOS CORTES, COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	1000.00		8.41	1008.41			18.16			18.16	18,160.00		18,312.73
C3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MATERIAL ARENO-GRANOSO COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DEL BANCO DEL BOQUERON, LOCALIZADO EN EL CAMINO GOSCONATEFC-TEIETELZINO, UBICADO A 18KM DEL CENTRO DE GRABEADO DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO DE COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M3	150.00		1.26	151.26			394.14			394.14	59,121.00		59,617.62
C4	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ESPECIAL EN PROPORCION DE 1.50 LITROS, COLOCADO CON PULVERIZADORA, INCLUYE: ACARREO A OBRA	M2	1000.00		8.41	1008.41			18.85			18.85	18,850.00		19,008.53
C5	CONSTRUCCION DE DETALLE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE FC=250KG/CM2-3/4", HECHO EN OBRA, CON SECCION DE 15*20*40 CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CIMBRA METALICA Y DESCIMBRA, VACIADO, VIBRADO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	ML	15.00		0.52	15.5176			261.25			261.25	3,918.75		4,053.97
C8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 6CMS DE ESPESOR COMPACTADOS AL 95% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERNICIOS	M2	1000.00		8.41	1008.41			265.31			265.31	265,310.00		267,541.26

ING. **TEODORO FLORES VILLANUEVA**

CONTRALISTA  
 ESCRIBAN

ARQ. **GUSTAVO ROSAS HERNANDEZ**

ABASTECER  
 VERIFICAR

ING. **ANTONIO FLORES**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 Y DE COMERCIO

C. LOP **JESSEGA URBANIZACION**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 Y DE COMERCIO

C. **NORMA LIDIA ROSAS TREJO**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 Y DE COMERCIO

OBRAS PUBLICAS  
 CHOCAMAN, VER.  
 2018-2021

2018-2021

2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMAN, VER.  
2018-2021  
FINQUITO DE OBRA**



UN GOBIERNO PROCESISTA.  
QUE ESTÁ CONTIGO!  
**Chocaman, Ver.**  
2018-2021

MUNICIPIO: CHOCAMAN  
FONDO: (FISAFD) 2019  
No. DE OBRA: 201990062002B  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA ESPERANZA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NERIA  
FECHA DE ELABORACION: 08/07/2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS			MONTOS TOTALES		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DECUOT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. ADITIVAS	P.U. DECUOT.	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE FINQUITO
D1	ACARRIERS CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)	M3	260.00			260.00	\$ 38.99		\$ 38.99	\$ 10,137.40		\$ 10,137.40
D2	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETROS SUBSECUENTES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)	M3/KM	780.00			780.00	\$ 8.65		\$ 8.65	\$ 6,747.00		\$ 6,747.00
G1	LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)	M2	1000.00	8.41		1008.41	\$ 5.82		\$ 5.82	\$ 5,820.00		\$ 5,868.95
SUMA TOTALES =							\$ 548,985.48	\$	\$	\$ 548,985.48	\$	\$ 548,985.47
												\$ 87,834.48
												\$ 636,799.95

ING. TEODORO FLORES VILLANUEVA

AFQ. GUSTAVO ROSAS HERNANDEZ

ING. ANTONIO FLORES CALCINDO

C. LCP JESSICA JAZMIN ORTIZ QUIFAZCO

C. NORMA LIDIA ROSAS TREBUO



OBRAS PUBLICAS  
CHOCAMAN, VER.  
2018-2021